

柏崎刈羽原子力発電所 耐震強化工事進捗状況

平成21年1月29日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

平成21年1月28日現在

項目		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
配管等 サポート	準備工事	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	完了 (平成21年1月19日)	完了 (平成20年11月3日)
	強化工事							
原子炉建屋 屋根トラス	準備工事	(平成20年12月11日～ 平成21年1月21日)	検討中	(平成20年10月20日～ 平成20年11月26日)	検討中	(平成20年12月8日～ 平成21年1月18日)	完了 (平成20年10月24日)	完了 (平成20年9月30日)
	強化工事	(平成21年1月22日～)		(平成20年11月27日～)		(平成21年1月19日～)		
排気筒	準備工事	開始予定 (平成21年2月16日～)		開始予定 (平成21年2月2日～)	開始予定 (平成21年2月2日～)	開始予定 (平成21年2月2日～)	完了 (平成20年10月29日)	完了 (平成20年10月16日)
	強化工事	時期調整中		時期調整中	時期調整中	時期調整中		
原子炉建屋 天井クレーン	準備工事	検討中	検討中	検討中	検討中	検討中	完了 (平成21年1月12日)	完了 (平成20年10月27日)
	強化工事							
燃料取替機	準備工事	(平成21年1月23日～ 平成21年1月29日予定)	検討中	検討中	検討中	検討中	完了 (平成21年1月25日)	完了 (平成20年11月1日)
	強化工事	開始予定 (平成21年1月30日～)						
非常用取水路	準備工事	(平成20年12月8日～ 平成21年2月8日予定)	検討中	検討中	検討中	検討中		
	強化工事	開始予定 (平成21年2月9日～)						

耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目等は変わる可能性がある。
また、今後の基準地震動（Ss）の審議や耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映すべき点があれば、適宜対応していく。