

# 1号機建屋カバー解体における作業状況について (2015年7月13日実績)


2015年7月13日  
東京電力株式会社

## 1. 本日(7月13日)の作業項目

- ・資機材整備

## 2. 敷地周辺および敷地内への影響

- (1) 敷地境界のモニタリングポスト ●  
・有意な変動はありませんでした。



- (2-1) 作業現場のダストモニタ[1号機] ●  
・警報の発報はありませんでした。
- (2-2) 3号機原子炉建屋のダストモニタ ●  
・警報の発報はありませんでした。
- (3) 構内ノーマスクエリアのダストモニタ ○  
・警報の発報はありませんでした。
- (4) 敷地境界付近のダストモニタ △  
・警報の発報はありませんでした。

(参考1) モニタリングポストとダストモニタの設置地点



(参考2) 警報設定値

- : 作業管理報(1号機) 1.0×10<sup>-3</sup>Bq/cm<sup>3</sup>  
警報 5.0×10<sup>-3</sup>Bq/cm<sup>3</sup>
- : 警報1 5.0×10<sup>-5</sup>Bq/cm<sup>3</sup>  
警報2 1.0×10<sup>-4</sup>Bq/cm<sup>3</sup>
- △ : 警報 1.0×10<sup>-5</sup>Bq/cm<sup>3</sup>

※モニタリングポストのリアルタイムデータにつきましては、当社ホームページ「福島第一原子力発電所構内でのモニタリングポスト計測状況」  
<http://www.tepco.co.jp/decommission/planaction/removal-reactor/index-j.html#monitoring> からもご覧いただけます。

(補足)

- ・モニタリングポストにおける有意な変動とは、バックグラウンドに加えて2 μSv/h以上の変動があった場合。また、20nGy/h (≈0.02 μSv/h)を超える変動があり、かつ状況確認の結果、要因が特定できない場合。
- ・作業現場のダストモニタの警報の設定値は、敷地境界のモニタリングポスト周辺に設置したダストモニタの警報設定値(1.0×10<sup>-5</sup>Bq/cm<sup>3</sup>)を元に、放射性物質の拡散を考慮して保守的に5.0×10<sup>-3</sup>Bq/cm<sup>3</sup>と設定した。作業管理値は警報の設定値に至ることを予防する観点から5分の1に設定。
- ・構内のダストモニタの警報2の設定値(1×10<sup>-4</sup>Bq/cm<sup>3</sup>)は、当社が規定するマスク着用基準(線量告示の第4欄「放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度(Cs-134代表)」の10分の1相当)の2分の1を設定。構内のダストモニタの警報1は、警報2の設定値を2分の1にしたもの。
- ・敷地境界付近のダストモニタの警報設定値は、周辺監視区域外の告示濃度(3ヶ月間平均濃度)の2分の1を設定。

### 3. 本日（7月13日）の作業状況

(1) 作業時間  
-時-分～-時-分

(2) 作業前の風向／風速  
-よりの風 / -[m/s]

(3) 作業ステップ



・飛動防止用敷布  
(飛供資用敷布)  
・蒙拂バネル1枚目  
取り外し  
・飛逃け用敷  
オペラ口蓋板



・蒙拂バネル2枚目  
取り外し部分から  
飛動防止用敷布



・オペラ口蓋板  
飛動防止用敷布



・空氣鉄骨撤去  
(雨水配管部屋のため)  
飛動防止用敷布



・散水装置の設置  
・小括シキの取り  
飛動防止用敷布

↑ 現在位置

### 4. 明日（7月14日）の作業予定項目

- ・資機材整備  
(作業予定時間：-時-分～-時-分)

### 5. その他

- ・特になし

以 上