

## 柏崎刈羽原子力発電所 耐震強化工事進捗状況

平成21年12月22日現在

項目 <sup>1</sup>		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
配管等 サポート	準備工事	完了 (平成21年12月9日)	工事準備中	工事準備中	工事準備中	完了 (平成21年12月3日)	完了 (平成21年1月19日)	完了 (平成20年11月3日)
	強化工事							
原子炉建屋 屋根トラス	準備工事	完了 (平成21年7月13日)	完了 (平成21年8月21日)	完了 (平成21年7月7日)	完了 (平成21年9月7日)	完了 (平成21年5月22日)	完了 (平成20年10月24日)	完了 (平成20年9月30日)
	強化工事							
排気筒	準備工事	完了 (平成21年12月10日)		(平成21年2月2日～ 平成21年7月20日)	(平成21年2月2日～ 平成21年7月5日)	(平成21年2月2日～ 平成21年6月22日)	完了 (平成20年10月29日)	完了 (平成20年10月16日)
	強化工事			(平成21年7月21日～)	(平成21年7月6日～)	(平成21年6月23日～)		
原子炉建屋 天井クレーン	準備工事	完了 (平成21年10月15日)	工事準備中	(平成21年11月2日～ 平成21年12月7日)	(平成21年9月14日～ 平成21年10月20日)	完了 (平成21年8月28日)	完了 (平成21年1月12日)	完了 (平成20年10月27日)
	強化工事			(平成21年12月8日～)	(平成21年10月21日～)			
燃料取替機	準備工事	完了 (平成21年10月10日)	工事準備中	(平成21年10月26日～ 平成21年11月1日)	工事準備中	完了 (平成21年9月24日)	完了 (平成21年1月25日)	完了 (平成20年11月1日)
	強化工事			(平成21年11月2日～)				
非常用取水路	準備工事	完了 (平成21年12月4日)	評価中 <sup>2</sup>	評価中 <sup>2</sup>	評価中 <sup>2</sup>	評価中 <sup>2</sup>		
	強化工事							

- 1 耐震強化対象箇所の評価を引き続き実施中であるため、項目等は変わる可能性があります。  
また、耐震安全性評価の中で耐震強化工事に反映すべき点があれば、適宜対応していきます。
- 2 2～5号機については工事の要否に関して評価を実施中。