

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

記 号 名	廃炉中長期実行プラン2025 目標工程	話 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月以降			備 考
					25	1	8	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
●ガレキ等の屋外一時保 管解消（2028年度内）		1. 保管適正化 の推進	雑固体廃棄物焼 却設備	〔実 績〕 ・処理運転（A・B系） 〔予 定〕 ・処理運転（A・B系） ・機電設備点検（A・B・共通系）	現場作 業	〔A系〕	処理運転																		・A系は6月22日から年次点検により停止中、8月中旬より処理運転再開 予定 ・B系は6月14日から年次点検により停止中、8月中旬より処理運転再開 予定 ・共通系は6月22日から年次点検を実施中				
							機電設備点検																						
						〔B系〕	処理運転																						
							機電設備点検																						
			増設雑固体廃棄 物焼却設備	〔実 績〕 ・機械・電気・計装設備点検 ・復旧工事 〔予 定〕 ・機械・電気・計装設備点検 ・復旧工事	現場作 業	機械・電気・計装設備点検																		（2025年度完了予定）	・機械・電気・計装設備点検を実施中 ・施設の復旧工事を3月より開始 建物復旧工事に用いる足場設置、各所清掃作業および廃棄物貯留ビットコン クリート健全性調査を実施中				
						復旧工事																							
			減容処理設備	〔実 績〕 ・処理運転 〔予 定〕 ・処理運転 ・機械設備点検	現場作 業	処理運転						機械設備点検													・7月中旬より機械設備点検を予定				
			除染装置 （AREVA） スラッジ	〔実 績〕 ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減 〔予 定〕 ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減	検 討 ・ 設 計	スラッジ対処方法検討												（2025年9月完了予定）							・廃スラッジ回収施設の耐震評価を実施中 ・プロセス主建屋内の線量低減を実施中				
現場作 業	建屋内線量低減																		（2027年度完了予定）										
	固体廃棄物貯蔵 庫第11棟	〔実 績／予 定〕 ・設計検討	検 討 ・ 設 計	設計検討																		（2025年度完了予定）	・2021年2月13日の地震に関する影響評価を踏まえ、追加の耐震評価 や設計を実施中						
設計検討（吸着装置台）																													
大型廃棄物保管 庫第一棟				〔実 績〕 ・設計検討 ・建屋補強工事 〔予 定〕 ・設計検討 ・建屋補強工事	現場作 業	建屋補強工事（準備工事、地盤改良含む）																		（2025年度完了予定）	・2/13の地震に関する影響評価を踏まえ、2023年度内部工事開 始、2025年度耐震補強完了を目標とする ・2024年3月25日 実施計画変更申請（建屋補強） ・2024年7月19日 実施計画変更認可（建屋補強）				
●水処理二次廃棄物		2. 保管適正化 の推進のための 設備設置	大型廃棄物保管 庫第二棟	〔実 績〕 ・設計検討 〔予 定〕 ・設計検討	検 討 ・ 設 計	設計検討（建屋、機電）												（2027年度完了予定）						・設計実施中、2027年度実施計画申請・着工、2031～2032年 度運用開始を目標とする					
			スラリー安定化 処理設備	〔実 績〕 ・安定化処理設備の設計方針検討 〔予 定〕 ・安定化処理設備の詳細設計検討 ・現地工事	検 討 ・ 設 計	安定化処理設備の設計検討												（2026年度完了予定）						・2022年9月12日 第102回監視・評価検討会において示された「審査 上の観点」を踏まえ、設計見直しを実施 ・HIC解体エリアを追加した設置候補地見直し後の耐震設計を含む詳細設 計を実施しており、耐震設計の状況を踏まえ、機器配置の見直しが生じた ことや建屋規模を踏まえた工事期間の反映実施。					
						現場作 業																			現地工事（2029年3月完了予定）				

