

福島第一原子力発電所の状況

平成 26 年 10 月 16 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (10/16 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 2.0 m ³ /h	27.1	3.5 kPa g	A系： 0.04 vol%
		給水系：約 2.4 m ³ /h			B系： 0.03 vol%
2号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 2.5 m ³ /h	34.2	5.84 kPa g	A系： 0.07 Vol%
		給水系：約 2.0 m ³ /h			B系： 0.07 Vol%
3号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 2.5 m ³ /h	32.8	0.21 kPa g	A系： 0.07 Vol%
		給水系：約 1.9 m ³ /h			B系： 0.05 Vol%

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (10/16 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	23.0
2号機	循環冷却システム	運転中	19.9
3号機	循環冷却システム	運転中	18.7
4号機	循環冷却システム	運転中	18.7

各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウエルヘビドラジンの注入を適宜実施。

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元	移送先	移送状況
1号機	1号機 タービン建屋	1号機廃棄物処理建屋	10/15 17:55 ~ 10/16 13:28 移送実施
2号機	2号機 タービン建屋	3号機タービン建屋	10/11 10:46 ~ 移送実施中
3号機	3号機 タービン建屋	集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物減容 処理建屋[高温焼却炉建屋])	10/11 10:05 ~ 移送実施中

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (10/16 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種除去設備 (ALPS)	増設多核種 除去設備
運転 状況	停止中 ^{*1}	運転中 ^{*1}	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット試験中 ^{*2}	ホット試験中 ^{*2}

*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

・H26/8/20 ~ 今後、設置が計画されている高性能多核種除去設備の除去性能及び吸着材の交換周期等を検証するため、検証試験装置を用いて、実液通水による検証試験を実施。試験期間は3ヶ月程度を予定。

・H26/10/16 9:00 ~ セシウム吸着装置については、高温焼却炉建屋の地下滞留水を循環浄化可能とするラインの設置、またストロンチウムを除去するためのラインを既設ラインに追設するため、当該設備を停止し、配管改造工事を開始。なお、工事期間は10/25までを予定。

< 5. その他 >

- ・H26/1/29 ~ 2号機海水配管トレンチ凍結止水工事における凍結管を設置するための削孔について、凍結管を設置するための削孔を実施中。削孔作業と並行して、3/27より挿入作業ができるようになった孔から順次、凍結管およびパッカー挿入の作業を開始。
 - 4/2 ~ 挿入が完了した凍結管について凍結を開始。
 - 7/28 ~ 2号機海水配管トレンチ立坑Aの止水壁造成に向けた追加対策として、滞留水の冷却を目的にトレンチ内へ氷・ドライアイスの投入をすることとしているが、7/24、25に実施した試験投入の結果を踏まえ、7/28より氷の本格投入を開始。
 - 8/12 ~ ドライアイスを追加で投入開始。
 - 10/16 ~ 2号機開削ダクトについて、間詰め充填工事を開始。また、2号機立坑Aについては、10/20より間詰め充填工事を開始予定。
- ・H26/3/14 13:35 ~ 共用プール西側において、凍土遮水壁の実証試験(凍結試験)を開始。
 - 6/2 ~ 凍土遮水壁工事を開始。
 - 10/3 ~ 凍土遮水壁造成工事における凍結管設置に伴い、埋設物(トレンチ等)を貫通させて凍結管を設置する箇所を対象に、事前の溜まり水調査を開始。
- ・原子炉圧力容器・格納容器内の臨界(核分裂反応)を防止する、または未臨界にするために設置している1~3号機のほう酸水注入設備のうち、ほう酸水タンクA・Bについては、現在アスファルト上に直接設置している。万が一ほう酸水タンクに漏えいが発生した場合、貯蔵しているほう酸水が地下に浸透する可能性があることから、地下への浸透を防止する対策として、当該タンクに隣接するエリアにコンクリート製の堰(耐薬品性の塗料を塗布)を設置し、今後ほう酸水タンクA・Bを順次堰内に移設する。10/15 12:44 から、堰内への移設が終了したほう酸水タンクB(予備)に同タンクAに貯蔵しているほう酸水の移し替え作業を開始。同日 15:30 に作業が終了。作業終了後、ほう酸水タンクの水位、温度および濃度を測定し、実施計画 特定原子力施設の保安第1編第23条に定める運転上の制限「ほう酸水タンクの水位及び温度が管理範囲内にあること」を満足していることを確認したことから、同日 18:47 に実施計画 特定原子力施設の保安第1編第32条第1項(保全作業を実施する場合)の適用を解除。
なお、堰内へほう酸水タンクA・Bの移設作業が終了する11月中旬頃、ほう酸水タンクBに移し替えたほう酸水を、ほう酸水タンクAに戻す作業を実施予定。

【地下水バイパス揚水井の状況】

- ・地下水バイパス揚水井 No.1~12 のサンプリングを継続実施中。

【H4, H6 エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

< H4 エリア周辺のサンプリング実績 >

- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

< 福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績 >

- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

< H6 エリア周辺のサンプリング実績 >

- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【タービン建屋東側の地下水調査 / 対策工事の実施状況】

< 地下水観測孔サンプリング実績 >

- ・地下水観測孔 No.1-6 については、前々回(採取日 10/9)、前回(採取日 10/13)で過去最高値を更新しており、今回(採取日 10/15)の分析結果についてもセシウム 134 が 64,000 Bq / L と過去最高値となっているが、前回と比較して有意な上昇はない。念のため、地下水観測孔 No.1-6 および近傍の No.1-14、No.1-16 について、1週間程度監視を強化している。

【1~4号機サブドレンの状況】

- ・10/17 サブドレン他水処理施設については、一部のサブドレンピットを使用して、H26/8/12 より安定稼働に向けた浄化性能確認試験等を開始している。この度、地下水ドレンピットの工事が完了したことから、使用前検査を受検するための事前準備として、地下水ドレンピットについて、揚水ポンプの動作確認等を開始予定。また、動作確認に伴ってくみ上がる水については水質分析を実施予定。

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

< 地下貯水槽サンプリング実績 >

- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。