

柏崎刈羽原子力発電所 6,7 号機におけるケーブルの敷設に係る是正状況

- 中央制御室床下で確認された「分離板により正しく区分が分離されていなかった場所」および「正しい区分に従い敷設されていなかったケーブル（区分跨ぎ）」について、6号機は2016年6月末までに、7号機は2016年6月末までに是正を完了しました。
- 現場ケーブルトレイおよび現場盤内におけるケーブル敷設状況の調査で確認された区分跨ぎのケーブルについて、6号機は2016年7月末までに、7号機は2016年6月末までに是正を完了しました。

中央制御室床下ケーブルの是正数

	第6号機	第7号機
区分跨ぎのケーブル本数	175本	142本(*1)

*1 離隔距離による分離箇所の跨ぎ1箇所を含む。

現場ケーブルの是正数

	第6号機	第7号機
平成28年1月29日報告時における 区分跨ぎのケーブル本数	228本	88本
追加調査(*2)ならびに是正作業中に新たに 発見された区分跨ぎのケーブル本数	28本	10本
最終的な区分跨ぎのケーブル本数（合計）	256本	98本

*2 2016年3月30日に報告した「柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に係わる対応について（報告）」にて、追加で調査を実施するとしていた安全系区分と一般系のケーブルが混在している現場盤についての調査。

以 上