


福島第一原子力発電所

1-2号機取水口間の排水計画について

< 参考資料 >
 平成25年8月7日
 東京電力株式会社

【1-2号機取水口間の排水計画】

集水ピット（南）8/7,8で掘削、
 採石充填、ポンプ据え付、8/9より排水
 （立坑Cへ移送予定）



※集水ピット（北）は、現場状況により設置可能であれば設置する

- 本日（8/7）より、南側「集水ピット」設置工事を開始。（8/8まで実施予定。）
- 8/9より、集水ピットより、地下水のくみ上げを開始予定。
- 並行して、ウェルポイントの設置工事準備作業を本日（8/7）より開始。

【参考】ウェルポイントの概念図

