

全体工程（計画と実績）

平成19年11月8日時点

平成19年11月8日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

号機	平成19年					平成20年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
1	点検準備 ↑ フェーズ1 ↓ 点検準備	↑ フェーズ2 ↓	点検準備		↑ フェーズ3 ↓	フェーズ1：原子炉上部点検 フェーズ2：原子炉中間部点検 フェーズ3：原子炉底部点検	
2	点検準備	燃料集合体・制御棒配置確認 ↑ 原子炉開放 ↓	↑ 燃料取出し ↓	↑ フェーズ1,2 ↓	↑ フェーズ3 ↓		
3	点検準備	燃料集合体・制御棒配置確認 ↑ 原子炉開放 ↓			↑ 燃料取出し ↓	↑ フェーズ1,2 ↓	↑ フェーズ3 ↓ 点検準備
4	点検準備		燃料集合体・制御棒配置確認 ↑ 原子炉開放 ↓	↑ 燃料取出し ↓	↑ フェーズ1,2 ↓	↑ フェーズ3 ↓	点検準備
5	点検準備	燃料集合体・制御棒配置確認 ↑ 原子炉開放 ↓	↑ 燃料取出し ↓	↑ フェーズ1,2 ↓	↑ フェーズ3 ↓	点検準備	
6	点検準備	燃料集合体・制御棒配置確認 ↑ 原子炉開放 ↓	↑ 燃料取出し ↓	↑ フェーズ1,2 ↓	↑ フェーズ3 ↓	点検準備	
7	点検準備	燃料集合体・制御棒配置確認 ↑ 原子炉開放 ↓	↑ 燃料取出し ↓	原子炉ウェル点検等（点検完了後、フェーズ1,2）			