

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/4)

平成19年11月15日

別紙

【点検・復旧状況】
平成19年11月11日(日)～平成19年12月8日(土)

設備	項目	11月11日(日)～11月17日(土)	11月18日(日)～11月24日(土)	11月25日(日)～12月1日(土)	12月2日(日)～12月8日(土)	点検・復旧状況	
1号機	原子炉開放関連	燃料交換機点検				11/15点検完了予定。	
		オヘフロサービスツール点検(スタッドテンション等)				点検開始時期調整中。	
		炉内点検				10/2よりフェーズ3*点検準備開始。11/26よりフェーズ3*点検予定。	
		原子炉圧力容器点検				11/7 支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)点検完了。	
	タービン開放関連	タービン内部状況確認				11/9～11/30 車室開放および内部状況確認予定。	
	設備の復旧・点検	原子炉複合建屋地下5階水没機器点検				10/15LCW(A)、11/9HCW(A)系部分復旧完了。SD(A)(B)系部分復旧中。	
		主変圧器点検(外観点検) (油抜き/内部点検)	準備 点検				11/1点検完了。 10/29より搬出のための準備作業。 11/19～11/22 点検予定。
		主排気ダクト点検				換気空調系運転台数増加に伴う漏えい確認。(通常運転状態への復旧)	
		スキマーサージタンク確認				11/19～11/20 スキマーサージタンク内の赤靴の有無について確認予定。	
	2号機	原子炉開放関連	炉内点検				11/3～11/15フェーズ1・2*点検完了。11/16よりフェーズ3*点検準備開始。
燃料・制御棒点検						炉内点検フェーズ1・2*終了後およびフェーズ3*終了後の2回に分けて点検予定。	
原子炉圧力容器点検			準備 点検				11/14よりノズル部他準備予定。 11/12～11/14 支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)点検完了。
タービン開放関連		タービン内部状況確認				11/28～12月下旬 車室開放および内部状況確認予定。	
設備の復旧・点検		主変圧器点検(工場搬出準備)				11/1より搬出のための準備作業開始。	
		所内変圧器点検(外観点検)	準備 点検				2A 11/7準備完了。2B 11/8～11/14準備予定。 2A 11/8点検完了。 2B 10/29～10/30, 11/15点検予定。
		(油抜き/内部点検)	準備 点検				2A 11/9準備完了。 2B 10/29～11/2, 11/14～11/15準備予定。 2A 11/13点検完了。2B 11/16～11/17点検予定。
		励磁変圧器点検(外観点検)	準備 点検				11/9～11/15準備予定。 11/16～11/17点検予定。
		(油抜き/内部点検)	準備 点検				11/16～11/24準備予定。 11/26～11/27点検予定。
タービン建屋ブローアウトパネル復旧					仮復旧は終了。10/9より本復旧作業開始。 11/9よりタービン内部状況確認のため中断。		

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/4)

平成19年11月15日

【点検・復旧状況】
平成19年11月11日(日)～平成19年12月8日(土)

設備		項目	11月11日(日)～11月17日(土)	11月18日(日)～11月24日(土)	11月25日(日)～12月1日(土)	12月2日(日)～12月8日(土)	点検・復旧状況	
3号機	原子炉開放関連	燃料交換機点検					11/12～12月中旬点検予定。	
		オペロサービスツール点検(スタッドテンション等)					10/24～12月下旬点検予定。	
		原子炉建屋ブローアウトパネル復旧					仮復旧は終了。10/30復旧のための調査完了。 本復旧開始時期調整中。	
		原子炉圧力容器点検					11/12 支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)点検完了。	
	タービン開放関連	タービン内部状況確認				11/21～12月中旬 車室開放および内部状況確認予定。		
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(工場搬出準備)					10/26 点検完了。 10/18～11/26搬出のための準備作業。	
		所内変圧器点検(油抜き/内部点検)					3A 10/22点検完了。 工場搬出時期調整中。 3B 9/20搬出済。	
		励磁変圧器点検(油抜き/内部点検)					11/3点検完了。 工場搬出時期調整中。	
タービン建屋ブローアウトパネル復旧						仮復旧は終了。10/29より本復旧作業開始。 タービン内部状況確認のため一時中断。		
4号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					11/9点検完了。	
		燃料交換機点検					10/24～12/10点検予定。	
		オペロサービスツール点検(スタッドテンション等)					10/9～12/3点検予定。	
		原子炉圧力容器点検					11/12 支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)点検完了。	
	タービン開放関連	タービン内部状況確認					11/8～12月中旬 車室開放および内部状況確認予定。	
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(油抜き/内部点検)	準備 点検					12/3～12/10準備予定。 12/11より点検開始予定。
		所内変圧器点検					4A, 4B 点検開始時期調整中。	
		励磁変圧器点検					点検開始時期調整中。	
使用済燃料プール内水中作業台撤去							11/29～11/30作業予定。	

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(3/4)

平成19年11月15日

【点検・復旧状況】
平成19年11月11日(日)～平成19年12月8日(土)

設備		項目	11月11日(日)～11月17日(土)	11月18日(日)～11月24日(土)	11月25日(日)～12月1日(土)	12月2日(日)～12月8日(土)	点検・復旧状況	
5号機	原子炉開放関連	炉内点検					10/30より点検開始。燃料取出完了後フェーズ1・2*点検予定。	
		原子炉圧力容器点検						11/2 支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)点検完了。 11/13よりノズル他点検開始。
	タービン開放関連	タービン内部状況確認					10/24～12月中旬 車室開放および内部状況確認予定。	
	設備の復旧・点検	主変圧器点検(油抜き/内部点検)	準備					11/16～11/26準備予定。11/30より搬出のための準備作業。
			点検					11/27～11/29点検予定。
		所内変圧器点検					5A, 5B 点検開始時期調整中。	
		励磁変圧器点検					点検開始時期調整中。	
	主発電機点検					11/3より点検開始。		
6号機	原子炉開放関連	燃料交換機点検						11/12点検完了。
		オペフロサービスツール点検(スタッドテンション等)					11/3点検完了。	
		原子炉開放作業						11/12原子炉開放作業完了。
		炉内点検						11/13より点検開始。11/26よりフェーズ1・2*点検予定。
		原子炉圧力容器点検	準備					11/6～12月上旬ノズル部他準備予定。
	点検						10/30 支持構造物(基礎ボルト・振れ止め)点検完了。 11/7よりノズル他点検開始。	
	タービン開放関連	タービン内部状況確認					10/25 内部状況確認完了。	
	設備の復旧・点検	主変圧器点検	準備					10/31工場搬出完了。
			点検					10/25工場搬出完了。
		原子炉インターナルポンプ入力変圧器	準備					11/1～12/15工場搬出準備予定。
			搬出					11/20 2台, 12/3 2台を工場搬出予定。(全4台)
放水路点検						9/29放水路点検完了。補修方法検討中。		
	使用済燃料プール内水中作業台撤去						11/14作業完了。	

