

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/2)

平成21年6月18日

別紙

【点検・復旧状況】
平成21年6月14日(日)～平成21年7月11日(土)

設 備	項 目	6月14日(日)～6月20日(土)	6月21日(日)～6月27日(土)	6月28日(日)～7月4日(土)	7月5日(日)～7月11日(土)	点検・復旧状況	
1号機	タービン設備関連	タービン点検*				H20/11/17より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	原子炉複合建屋地下5階水没機器点検		▼			H20/3/17～H21/6/26本復旧作業予定。
		主変圧器点検					4/20より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検					1A、1B 3/30より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検					3/30より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検					H20/2/7より点検開始。
		50万V電力ケーブル点検					6/2よりケーブル敷設作業開始。
		主排気ダクト点検・復旧					H20/8/9より復旧準備作業開始。H20/12/1より基礎部復旧開始。
		循環水配管点検					H20/8/6より地盤改良、掘削、配管点検開始。
		耐震強化関連	配管等サポート				
	原子炉建屋屋根トラス						1/22より強化工事開始。
	原子炉建屋天井クレーン						6/9より強化工事開始。
	排気筒(1・2号機)						2/16より強化準備工事開始。7月中旬より強化工事開始予定。
	燃料取替機						1/30より強化工事開始。
	非常用取水路						2/9より地盤改良工事開始。
2号機	原子炉設備関連	原子炉再循環系配管予防保全対策	▼			H20/12/16より準備工事開始。2/18より超音波探傷試験開始。6/15より配管枝管部予防保全工事開始。	
	タービン設備関連	タービン点検*				高圧・低圧タービン(A)内部状況確認完了。	
	その他設備関連	所内変圧器点検					工場搬出中。
		励磁変圧器点検					工場搬出中。
		主発電機点検					H20/3/19より点検開始。
		主排気ダクト点検・復旧					H20/8/9より復旧準備作業開始。H20/12/1より基礎部復旧開始。
	耐震強化関連	原子炉建屋屋根トラス	▼			6/15より強化工事開始。	
3号機	原子炉設備関連	原子炉再循環系配管予防保全対策	▼			H20/9/12より予防保全工事開始。6/16配管切り出し部溶接完了。	
	タービン設備関連	タービン点検*				H20/5/7より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H20/6/25より低圧タービン(A)(B)翼復旧開始。(地震により摩耗、接触した翼取替)	
	その他設備関連	主変圧器点検					工場搬出中。
		所内変圧器点検					3A、3B H20/11/18より据付作業開始。
		励磁変圧器点検					H20/11/18より据付作業開始。
		主発電機点検					H20/2/20より点検開始。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検					5/27より変圧器(B)搬入・据付作業開始。6/3より変圧器(A)搬入・据付作業開始。
		50万V電力ケーブル点検					5/20～7/16ケーブル敷設準備作業予定。7/17より敷設作業開始予定。
		主排気ダクト点検・復旧					H20/7/23より復旧準備作業開始。1/9より基礎部復旧開始。
	循環水配管点検					H20/6/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。	
	耐震強化関連	原子炉建屋屋根トラス					H20/11/27より強化工事開始。
排気筒						2/2より強化準備工事開始。7月中旬より強化工事開始予定。	
4号機	タービン設備関連	タービン点検*				7月初旬より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検予定。	
	その他設備関連	所内変圧器点検					工場搬出中。
		励磁変圧器点検					工場搬出中。
		主発電機点検			▼		H20/1/15より点検開始。7/7回転子搬入予定。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検					6/12より搬入・据付作業開始。
		主排気ダクト点検・復旧					H20/6/23より復旧準備作業開始。
		原子炉建屋屋根トラス					5/18より強化工事開始。
	耐震強化関連	排気筒				2/2より強化準備工事開始。7月上旬より強化工事開始予定。	

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(2/2)

平成21年6月18日

【点検・復旧状況】
平成21年6月14日(日)～平成21年7月11日(土)

設備	項目	6月14日(日)～6月20日(土)	6月21日(日)～6月27日(土)	6月28日(日)～7月4日(土)	7月5日(日)～7月11日(土)	点検・復旧状況	
5号機	タービン設備関連	タービン点検*				5/25より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。	
	その他設備関連	主変圧器点検					3/25より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検					5A、5B 4/25より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検					3/2より搬入・据付作業開始。
		主排気ダクト点検・復旧					6/8よりダクト復旧作業開始。
		循環水配管点検					H20/10/25より地盤改良、掘削、配管点検開始。
		配管等サポート					4/28より強化工事開始。
	耐震強化関連	原子炉建屋天井クレーン					5/28より強化工事開始。
		排気筒		▼			2/2より強化準備工事開始。6/22より強化工事開始予定。
		燃料取替機					4/23より強化工事開始。
6号機	タービン設備関連	タービン点検*				6/10高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検完了。	
	系統健全性確認	系統機能試験	▼▼			6/12液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(一部)実施。 6/15給水ポンプ機能検査実施。 6/17タービンバイパス弁機能検査実施。(26項目完了)	
7号機		プラント全体の機能試験				6/10系統機能試験終了。	
変圧器(共通)/開閉所		2高起動変圧器点検				工場搬出中。	
		変圧器防油堤現場調査・点検・復旧		▼	▼	1号機 H20/10/4より復旧工事開始。 2号機 H20/5/20より復旧準備工事開始。 3号機 H20/8/2～6/19復旧工事予定。 4号機 H20/12/13より復旧工事開始。 5号機 H20/8/27～6/30復旧工事予定。 H20/9/16より漏油土壌洗浄作業開始。	
環境施設設備		所内ボイラ点検				(荒浜側) 1A H20/4/8～9月点検予定。 3A 6/12電気ボイラ用変圧器搬出準備完了。6/13搬出完了。	
		荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業				H20/12/2より 1ろ過水/純水タンク復旧準備工事開始。 5/26より 1純水タンク復旧工事開始。 6/1より 1ろ過水タンク復旧工事開始。	
その他		固体廃棄物貯蔵庫復旧作業				1/16よりドラム缶転倒防止対策作業開始。	
		事務本館・情報棟他復旧				事務本館・情報棟他復旧作業中。	
		免震重要棟建設				H20/10/14より建設工事着工。	
		荒浜側洗濯設備建屋復旧工事				1/30～9月末復旧作業予定。	
		荒浜側避雷鉄塔建替工事		▼		6/16建替準備工事完了。6/17より建替工事開始。	
		構内外道路・法面等復旧・補強作業				構内外道路復旧作業中。 5/13より副防護本部前法面整備工事開始。 5/12より第二高町橋復旧工事開始。	
		港湾設備復旧工事				H20/4/3より護岸補修工事開始。	

各設備の点検結果については、まとも次第お知らせします。

各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。