

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/1)

平成23年2月24日

別紙

【点検・復旧状況】  
平成23年2月20日(日)～平成23年3月19日(土)

設 備	項 目	2月20日(日)～2月26日(土)	2月27日(日)～3月5日(土)	3月6日(日)～3月12日(土)	3月13日(日)～3月19日(土)	点検・復旧状況
2号機	タービン設備関連	タービン点検				H21/12/7より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。
	その他設備関連	主変圧器点検				H22/6/15より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検				H21/11/30より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検				H21/11/30より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検				H20/3/19より点検開始。
		主排気ダクト点検・復旧				H20/8/9より復旧準備作業開始、H20/12/1より基礎部復旧開始、H22/7/17よりダクト復旧作業開始。
		配管等サポート				H23/2/1より強化工事開始。
	耐震強化関連	原子炉建屋天井クレーン				H22/7/31より強化工事開始。
		燃料取替機				H22/7/27より強化工事開始。
3号機	原子炉設備関連	原子炉圧力容器閉鎖作業				H23/2/14閉鎖作業完了。 H23/2/14原子炉圧力容器漏えい試験完了。
		原子炉格納容器閉鎖作業				3月上旬より閉鎖作業開始予定。
		原子炉再循環系配管予防保全対策				H23/2/10復旧工事完了。
	その他設備関連	原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検				H23/2/15変圧器(A)(B)搬入・据付作業完了。
	系統健全性確認	系統機能試験				H22/11/16より試験開始。
4号機	タービン設備関連	タービン点検				H21/8/3より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H22/7/5より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。
	その他設備関連	主変圧器点検				H21/8/28より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検				H21/9/2より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検				H21/9/2より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検				H20/1/15より点検開始。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検				H21/6/12より搬入・据付作業開始。
		非常用ガス処理系配管ダクト基礎復旧工事				H23/2/10復旧工事完了。
	耐震強化関連	配管等サポート				H23/1/17より強化工事開始。
		燃料取替機				H22/8/24～H23/3/4強化工事予定。
5号機		プラント全体の機能試験				H23/1/20プラント全体の機能試験最終評価完了。H23/2/16、17、18総合負荷性能検査終了。
その他		構内外道路・法面等復旧・補強作業				構内外道路復旧作業中。 H22/4/1より高町跨線橋復旧工事開始。

各設備の点検結果については、まとも次第お知らせします。  
各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。  
1号機、5号機、7号機は運転中、6号機は調整運転中です。