

循環注水冷却スケジュール（1/1）

区分名		注	り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定							7月			8月			9月			10月			11月			12月			2027年1月			備 考	
					26	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
循環注水冷却	原子炉関連			循環注水冷却	現場作業	【1、2、3号】循環注水冷却（滞留水の再利用）																												原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施
				略語の意味 CS：炉内スフレイ CST：復水貯蔵タンク CV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール																														
				海水腐食及び塩分除去対策	現場作業	CST室素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中																												
原子炉格納容器関連				室素充填	検討・設計・現場作業	【1、2、3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 室素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの室素封入																												
原子炉格納容器関連				PCVガス管理	現場作業	【1、2、3号】継続運転中 【1号】水素モニタA停止 最新工程反映 【1号】希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタB停止 追加 【1号】水素モニタA停止 追加 【1号】希ガス・水素モニタA停止 追加 【1号】排気ファン取替 A系 【3号】希ガスモニタB停止 最新工程反映																												
使用済燃料プール関連				使用済燃料プール循環冷却	現場作業	【1号】循環冷却 【2号】循環冷却																												
				使用済燃料プールへの注水冷却	現場作業	【1、2号】蒸気量に応じて、内部注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車等の現場配備																												
				海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール素注＆塩分除去）	検討・設計・現場作業	【1、2、3、4号】ヒドラジン等注入による防食 【1、2、3、4号】プール水質管理																												