

(お知らせメモ)

## 中央制御室床下における水平分離板に係る点検状況について

2017年3月9日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在、1, 2, 3, 6号機の中央制御室床下において、水平分離板の設置状況について点検を進めておりますが、3月7日時点までの点検状況は以下の通りです。

なお、1号機については、1月25日より点検を行っていましたが、3月7日までに終了しました。引き続き、垂直分離板の点検を行ってまいります。

また、6号機についても、1月26日より点検を行っていましたが、3月7日までに終了しております。

### 【点検状況】

号機	点検の進捗率	不適合是正枚数	点検計画・実績
1号機	100%	0枚	点検終了
2号機	82%	0枚	2月23日～3月下旬
3号機	100%	0枚	点検終了
6号機	100%	0枚	点検終了

### 【特記事項】

- ・前回の公表（2月23日）以降、新たな不適合は確認されませんでした。
- ・2016年11月22日に7号機中央制御室床下のトレイ下部において安全区分を貫通して敷設されていたケーブルが確認された事象の水平展開として、5号機の中央制御室床下の点検を行っていましたが、3月7日までに終了し、新たな不適合は確認されませんでした。

以上

**【本件に関するお問い合わせ】**  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131（代表）