

福島第一原子力発電所 4号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事における第1節部分の柱2本の設置完了について

本日（平成25年1月8日）より、4号機燃料取り出し用カバーの鉄骨部材の建方に着手しました。本日は、第1節部分の柱（計6本）の内、2本の建方が終了しました。

< 作業の詳細 >

作業日

平成25年1月8日

作業時間

AM 8時33分 ~ AM 11時45分

作業体制

40人（20人×2班）



1本目建方状況



1本目設置完了



2本目建方状況



2本目設置完了