

福島第一原子力発電所の状況

平成 26 年 5 月 28 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (5/28 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度	
1号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 1.9 m ³ /h	22.1	3.6 kPa g	A系： 0.00	vol%
		給水系：約 2.5 m ³ /h			B系： 0.00	vol%
2号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 2.5 m ³ /h	31.6	6.30 kPa g	A系： 0.04	Vol%
		給水系：約 1.7 m ³ /h			B系： 0.04	Vol%
3号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 2.4 m ³ /h	28.9	0.22 kPa g	A系： 0.05	Vol%
		給水系：約 2.0 m ³ /h			B系： 0.05	Vol%

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (5/28 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	22.0 °C
2号機	循環冷却システム	運転中	21.1 °C
3号機	循環冷却システム	運転中	21.1 °C
4号機	循環冷却システム	運転中	20.9 °C

※各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘヒドラジンの注入を適宜実施。

【3号機】

- ・4/19～ 使用済燃料プール内瓦礫撤去作業のうち、燃料交換機本体撤去作業を実施。
- ・4/23～ 使用済燃料プール循環冷却系については、使用済燃料プール内の燃料交換機本体撤去作業に伴い、4/23～6月上旬の間、原則毎週月曜日 7:00～土曜日 16:00 の間停止予定(停止時間は最長で 129 時間、毎週土曜日 16:00～月曜日 7:00 の間は運転予定)。また、水温は運転上の制限値 65°C に十分な余裕を持った 45°C を超えることがないよう、同冷却系停止前のプール水温度を 29°C 以下として管理する。

< 最新の作業実績 >

5/17 11:07 冷却系起動(起動後の温度:24.4°C)

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元 →	移送先	移送状況
3号機	3号機 タービン建屋	→ 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋)	5/19 10:06 ～ 移送実施中

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (5/28 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種除去設備 (ALPS)
運転 状況	停止中*1	停止中*1	停止中	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット試験中*2

*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

- ・5/28 8:54～ ベッセル交換のため、セシウム吸着装置を停止。

< 5. その他 >

- ・5/27 10:33 頃 B北エリアにおいて、協力企業作業員が汚染水タンク雨水抑制対策工事の作業中に転倒し左膝を負傷。入退域管理棟救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断。同日 11:24、救急車を要請。なお、当該作業員に放射性物質の付着はない。同日 12:42 に福島労災病院に到着。同日、受診した福島労災病院より診断書が発行され「左膝外側半月板損傷」と診断された。

- 5/28 10:04 頃 入退域管理棟更衣所において体調不良となった協力企業作業員が、救急医療室の医師の診察を受けたが、緊急搬送の必要があると判断されたため、同日 10:29 にドクターヘリを要請。なお、当該作業員に放射性物質の付着はない。同日 11:22 に福島県立医科大学附属病院に向け搬送し、12:00 に到着。現在、医師の治療中。
- 5/20～5/26 1号機原子炉格納容器下部の止水に向けて、サプレッションチェンバー(以下、S/C)上部調査およびトーラス室壁面調査を実施するため、原子炉建屋1階北西エリアの床面に角型の穿孔作業を実施。
 - 5/27～ S/C上部調査を開始し、ベント管X-5Eに接続する真空破壊ラインの真空破壊装置伸縮継手から水が漏えいしていることを調査装置に取り付けていたカメラにより確認。継続して調査中。
- 1/29～ 2号機海水配管トレンチ凍結止水工事における凍結管を設置するための削孔について、凍結管を設置するための削孔を実施中。削孔作業と並行して、3/27より挿入作業ができるようになった孔から順次、凍結管およびパッカー挿入の作業を開始。
 - 4/2～ 挿入が完了した凍結管について凍結を開始。
 - 4/28～ 4/26に全17本の凍結管の挿入作業、そのうち13本のパッカー設置作業が終了したことから、凍結管全17本の凍結運転を開始。今後、1ヶ月程度で凍結の壁を造成していく予定であり(6月頃完了予定)、凍結状況については、測温管にて確認していく。
- 3/14 13:35～ 共用プール西側において、凍土遮水壁の実証試験(凍結試験)を開始。

【地下水バイパス揚水井の状況】

- 地下水バイパス揚水井 No.1～12 のサンプリングを継続実施中。

<最新のサンプリング実績>

地下水バイパス揚水井 No.12:5/26 採取分

- 全ベータ :検出限界値未満(検出限界値:4.1 Bq/L)
- トリチウム:1,700 Bq/L

地下水バイパス揚水井 No.12 のトリチウムの測定結果が運用目標値(1,500 Bq/L)以上であったため、あらかじめ定めた対応方針により、当該揚水井については、5/27 20:48、汲み上げを停止。当該揚水井のサンプリング頻度を増加(週2回)し、傾向監視を強化。なお、その他の揚水井(No.2, 4, 6, 8, 10)の測定結果については、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【H4,H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

<H4エリア周辺のサンプリング実績>

- 前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

<福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>

- 前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

<H6エリア周辺のサンプリング実績>

- 前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【焼却工作建屋の水位・焼却工作建屋サブドレン水の分析結果】

<トピックス>

- 4/14～ 集中廃棄物処理施設4カ所(プロセス主建屋、高温焼却炉建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋)のうち、3カ所間において、通常使用していない以下の滞留水移送ラインに設置してある仮設ポンプ(4台)が運転中であり、焼却工作建屋地下1階の全域に滞留水が広がっていることが確認されたことから、常設水位計による常時監視ならびに、焼却工作建屋のサブドレン水の分析を強化中。
- 5/26 10:52～ 焼却工作建屋滞留水のうち焼却建屋側からプロセス主建屋への移送を開始。また、移送開始後に漏えい等の異常がないことを確認。なお、本移送については、6月上旬頃まで行う予定(平日の日中のみ実施)。

<最新の水位>

焼却建屋:5/26よりプロセス主建屋へ随時移送中。

工作建屋:5/16 10:30 回収作業が完了。

<最新のサンプリング実績>

- 大きな変動は確認されていない。

【タービン建屋東側の地下水調査/対策工事の実施状況】

<地下水観測孔サンプリング実績>

- 前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

<地下貯水槽サンプリング実績>

- 前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。