

福島第一原子力発電所の状況

平成 26 年 6 月 4 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (6/4 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度	
1号機	淡水 注入中	炉心スプレ系：約 1.9 m ³ /h	23.1	4.0 kPa g	A系： 0.00	vol%
		給水系：約 2.5 m ³ /h			B系： -	vol%
2号機	淡水 注入中	炉心スプレ系：約 2.5 m ³ /h	32.5	5.99 kPa g	A系： 0.07	Vol%
		給水系：約 1.7 m ³ /h			B系： 0.07	Vol%
3号機	淡水 注入中	炉心スプレ系：約 2.4 m ³ /h	29.7	0.23 kPa g	A系： 0.05	Vol%
		給水系：約 2.0 m ³ /h			B系： 0.06	Vol%

電源停止作業に伴いデータ欠測

【2号機】

- ・H26/6/4 11:18 原子炉への注水量の変動が確認されたため、給水系からの注水量を約 1.7m³/h から約 2.0m³/h に調整（炉心スプレ系からの注水量は約 2.5m³/h で継続中）

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (6/4 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	24.0
2号機	循環冷却システム	運転中	22.1
3号機	循環冷却システム	運転中	21.9
4号機	循環冷却システム	運転中	22.8

各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘヒドラジンの注入を適宜実施。

【3号機】

- ・H26/4/19 ~ 使用済燃料プール内瓦礫撤去作業のうち、燃料交換機本体撤去作業を実施。
- 4/23 ~ 使用済燃料プール循環冷却系については、使用済燃料プール内の燃料交換機本体撤去作業に伴い、4/23 ~ 6月上旬の間、原則毎週月曜日 7:00 ~ 土曜日 16:00 の間停止予定（停止時間は最長で 129 時間、毎週土曜日 16:00 ~ 月曜日 7:00 の間は運転予定）。また、水温は運転上の制限値 65 に十分な余裕を持った 45 を超えることがないよう、同冷却系停止前のプール水温度を 29 以下として管理する。
- 5/16 当該撤去作業に用いるクローラクレーンに不具合が確認されたため、現在、当該撤去作業を中断。これまでの調査において修理点検に期間を要すると判断したことから、当初予定していた6月上旬の同冷却系の停止運用期間を延長。

< 最新の作業実績 >

5/17 11:07 冷却系起動（起動後の温度：24.4 ）

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元	移送先	移送状況
2号機	2号機 タービン建屋	3号機タービン建屋	5/29 10:35 ~ 移送実施中
3号機	3号機 タービン建屋	集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋）	5/19 10:06 ~ 移送実施中

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (6/4 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種除去設備 (ALPS)
運転 状況	運転中 ^{*1}	停止中 ^{*1}	停止中	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット試験中 ^{*2}

*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

< 5. その他 >

- ・H26/6/2～6/4 1号機原子炉建屋カバー解体時の放射性物質放出抑制を目的としたバルーンの設置作業を実施。
- ・H26/6/2 10:19～13:42 地下水バイパス一時貯留タンク(Gr2)に貯留してある水について、当社および第三者機関による分析結果において、運用目標値を満足していることを確認したことから、海洋への排水を実施(排水量 833トン)。同日、この際の南放水口付近の海水についてサンプリングを実施し、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- ・H26/1/29～ 2号機海水配管トレンチ凍結止水工事における凍結管を設置するための削孔について、凍結管を設置するための削孔を実施中。削孔作業と並行して、3/27より挿入作業ができるようになった孔から順次、凍結管およびパッカー挿入の作業を開始。
 - 4/2～ 挿入が完了した凍結管について凍結を開始。
 - 4/28～ 4/26に全17本の凍結管の挿入作業、そのうち13本のパッカー設置作業が終了したことから、凍結管全17本の凍結運転を開始。今後、1ヶ月程度で凍結の壁を造成していく予定であり(6月頃完了予定)、凍結状況については、測温管にて確認していく。
- ・H26/3/14 13:35～ 共用プール西側において、凍土遮水壁の実証試験(凍結試験)を開始。
- ・H26/6/2～ 凍土遮水壁工事を開始。

[地下水バイパス揚水井の状況]

- ・地下水バイパス揚水井 No.1～12のサンプリングを継続実施中。
 - <最新のサンプリング実績>
 - ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

[H4, H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連]

- <H4エリア周辺のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- <福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- <H6エリア周辺のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

[焼却工作建屋の水位・焼却工作建屋サブドレン水の分析結果]

- <トピックス>
- ・H26/4/14～ 集中廃棄物処理施設4カ所(プロセス主建屋、高温焼却炉建屋、サイトバンカ建屋、焼却工作建屋)のうち、3カ所間において、通常使用していない以下の滞留水移送ラインに設置してある仮設ポンプ(4台)が運転中であり、焼却工作建屋地下1階の全域に滞留水が広がっていることが確認されたことから、常設水位計による常時監視ならびに、焼却工作建屋のサブドレン水の分析を強化中。
 - 5/26 10:52～ 焼却工作建屋滞留水のうち焼却建屋側からプロセス主建屋への移送を開始。また、移送開始後に漏えい等の異常がないことを確認。なお、本移送については、6月上旬頃まで行う予定(平日の日中のみ実施)。
- <最新の水位>
- 焼却建屋:5/26よりプロセス主建屋へ随時移送中。
- 工作建屋:5/16 10:30 回収作業が完了。
- <最新のサンプリング実績>
- ・大きな変動は確認されていない。

[タービン建屋東側の地下水調査/対策工事の実施状況]

- <地下水観測孔サンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

[地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績]

- <地下貯水槽サンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。