

遮水壁設置に伴う1～4号機取水路前面 の支障物撤去作業の実施について

目的

遮水壁の設置に先立ち、1～4号機取水路前面において、起重機船を用いて海底のガレキ等の支障物を撤去する。

支障物撤去作業範囲

・遮水壁の鋼管矢板打設に支障となる範囲(下図参照)

作業工程(予定)

・平成24年1月13日～2月上旬

環境対策

・起重機船等の入退域に伴うシルトフェンスの開閉は最小限とする(3回程度)

モニタリング

・シルトフェンス開閉時に、念のため港湾口および物揚場でモニタリングを追加

凡例

⋯⋯ : 支障物撤去
作業範囲

○ : 現行採水地点

◆ : 追加採水地点

— : シルトフェンス

— : 透過防止工

