

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検 復旧作業予定 (4週間工程) (1/2)

平成19年8月23日

【点検 復旧状況】
平成19年8月19日 (日) - 平成19年9月15日 (土)

設備	項目	8月19日(日)~8月25日(土)	8月26日(日)~9月1日(土)	9月2日(日)~9月8日(土)	9月9日(日)~9月15日(土)	点検 復旧状況	
1号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					8/20より詳細点検開始。
		燃料交換機点検					10月上旬より詳細点検開始予定。
		オペフロサービスツール点検 (作業台車、スタッドテンション等)					スタッドテンション8/21で外観点検終了。作業台車点検中。
		炉内点検(フェーズ1)					8/21~23で点検実施。9月中旬よりフェーズ2開始予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					8/20より詳細点検開始。
	設備の復旧 点検	主排気ダクト点検					9/10頃より点検開始予定。
		原子炉複合建屋地下5F漏えい水 処理作業					8月末水処理完了予定。その後、エリア清掃と水没機器点検実施予定。
		主変圧器点検					8/26~9/1外観詳細点検予定、9/2~油抜き準備。
		所内変圧器/励磁変圧器点検					所内変圧器外観詳細点検中(8/23,24予定)。 8/30より油抜き開始、油抜き終了後、内部点検開始予定。
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立案					協力企業と共同で実施中。
発電所設備の日常点検作業 等							
2号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					8/27より詳細点検開始予定。
		燃料交換機点検					8/27より詳細点検開始予定。
		オペフロサービスツール点検 (スタッドテンション等)					8/27より詳細点検開始予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					8/24点検完了予定。
	設備の復旧 点検	主排気ダクト点検					9/10頃より点検開始予定。
		主変圧器点検					9月上旬より点検のための足場設置予定。
		所内変圧器/励磁変圧器点検					9月上旬より点検のための足場設置予定。
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					
		タービン建屋ブローアウトパネル復旧					仮復旧は終了。9月下旬より復旧準備予定。
3号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					8/20より詳細点検開始。
		燃料交換機点検					詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサービスツール点検 (スタッドテンション等)					詳細点検開始時期調整中。
		原子炉建屋ブローアウトパネル復旧					仮復旧は終了。9月中旬より復旧準備予定。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					8/27より詳細点検開始予定。
	設備の復旧 点検	主排気ダクト点検					9/10頃より点検開始予定。
		主変圧器点検					9月上旬より点検のための足場設置。
		所内変圧器/励磁変圧器点検					9/3より外観詳細点検開始予定。 9/8より油抜き開始、油抜き終了後、内部点検開始予定。
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					
タービン建屋ブローアウトパネル復旧						仮復旧は終了。9月下旬より復旧準備予定。	
4号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検					詳細点検開始時期調整中。
		燃料交換機点検					8/17で外観点検終了。詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサービスツール点検 (スタッドテンション等)					詳細点検開始時期調整中。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検					9/3より詳細点検開始予定。
	設備の復旧 点検	主排気ダクト点検					9/10頃より点検開始予定。
		主変圧器点検					点検開始時期調整中。
		所内変圧器/励磁変圧器点検					点検開始時期調整中。
		主要設備外観点検及び詳細点検計画立案					協力企業と共同で実施中。
		発電所設備の日常点検作業 等					

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検 復旧作業予定 (4週間工程) Q / 2)

平成19年8月23日

【点検 復旧状況】
平成19年8月19日 (日) - 平成19年9月15日 (土)

設備	項目	8月19日(日)~8月25日(土)	8月26日(日)~9月1日(土)	9月2日(日)~9月8日(土)	9月9日(日)~9月15日(土)	点検 復旧状況	
5号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	[準備作業]				詳細点検開始時期調整中。
		燃料交換機点検	[準備作業]				詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサー・ビスツール点検 (スタッドテンション等)	[準備作業]				詳細点検開始時期調整中。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検	[準備作業]				9/3より詳細点検開始予定。
	設備の復旧・点検	主排気ダクト点検	[点検作業]				9/10頃より点検開始予定。
主要設備外観点検及び詳細点検計画立案		[準備作業]				協力企業と共同で実施中。	
発電所設備の日常点検作業等		[準備作業]					
6号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	[準備作業]				損傷原因調査中。詳細点検開始時期調整中。
		燃料交換機点検	[準備作業]				8/20で外観点検終了。詳細点検開始時期調整中。
		オペフロサー・ビスツール点検 (スタッドテンション等)	[準備作業]				詳細点検開始時期調整中。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検	[準備作業]				8/27より詳細点検開始予定。
	設備の復旧・点検	所内変圧器点検	[点検作業]				9月下旬より油抜き開始、油抜き終了後、内部点検開始予定。
主要設備外観点検及び詳細点検計画立案		[準備作業]				協力企業と共同で実施中。	
発電所設備の日常点検作業等		[準備作業]					
7号機	原子炉開放関連	原子炉建屋天井クレーン点検	[準備作業]				8/20より詳細点検開始。
		燃料交換機点検	[準備作業]				外観点検実施中(8/24終了予定)、9/3詳細点検開始予定。
		オペフロサー・ビスツール点検 (作業台車、スタッドテンション等)	[準備作業]				9月中旬より詳細点検開始予定。
		炉内点検	[準備作業]				10月中に原子炉開放を目標に検討中。
	タービン開放関連	タービン建屋天井クレーン点検	[準備作業]				8/27より詳細点検開始予定。
設備の復旧・点検	主変圧器点検	[点検作業]				8/22で外観詳細点検終了。9月中旬より油抜き開始、油抜き終了後、内部点検開始予定。	
	主要設備外観点検及び詳細点検計画立案	[準備作業]				協力企業と共同で実施中。	
	発電所設備の日常点検作業等	[準備作業]					
プラント共通	プラント停止中機器確認運転	[準備作業]	[準備作業]			残留熱除去系(待機)について実施予定。	
	定例試験(非常用ディーゼル発電機)	[準備作業]	[準備作業]				
変圧器(共通)/開閉所	低起動変圧器GSB補修・復旧	[準備作業]				9月上旬に復旧予定。	
	変圧器防油堤現場調査・点検	[準備作業]				9月中旬に復旧予定。現場調査は、5号機8/23済、6号機、低起動変圧器(1SA,1SB)8月末終了予定、その他は済。	
	南新潟幹線2号ブッシング点検準備・復旧	[準備作業]				8月末暫定策として予備品への取替え予定。	
環境施設設備	焼却炉設備現場確認・点検	[準備作業]				荒浜側・大浜側焼却炉点検中。	
	所内ボイラ点検	[準備作業]				所内ボイラ(荒浜側)3A復旧済。大浜側)4A,4B点検中、8/23所内ボイラ4C起動予定。	
固体廃棄物貯蔵設備	固体廃棄物貯蔵庫汚染測定・復旧作業	[準備作業]				8月末復旧終了予定。9月より本復旧計画検討。	
その他	事務本館・情報棟他復旧	[準備作業]					
	構内外道路・法面等復旧作業	[準備作業]					
	構内整備作業	[準備作業]					

各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。
各項目の点検・復旧作業及び実施期間については、状況により変更する場合があります。
* フェーズ1 原子炉上部点検、フェーズ2 原子炉中間部(炉心部)点検、フェーズ3 原子炉底部点検

[準備作業] 点検作業
[点検作業] 準備作業