

福島第一原子力発電所4号機燃料取り出し用
カバー設置工事の進捗状況について
【天井クレーンの設置完了】

東京電力株式会社
平成25年9月25日



東京電力

燃料取り出し設備に係わる作業実績及び予定

【作業実績】

〈平成25年〉

- ・ 5月29日 燃料取り出し用カバー鉄骨建方完了
- ・ 6月7日～14日 天井クレーン部材の上架作業完了
- ・ 7月10日～13日 燃料取扱機部材の上架作業完了
(現在、各部の動作確認を実施中)
- ・ 9月25日 天井クレーン設置工事完了 (労基落成検査受験済)

【今後の予定】

〈平成25年〉

- ・ 10月中旬 天井クレーンの使用前検査受験予定
- ・ 10月中旬 燃料取扱機の設置工事完了予定 (完了後、使用前検査受験予定)
- ・ 11月中旬 燃料取り出し作業開始予定

状況写真①

① 天井クレーン全体
(オペレーティングフロア北側より撮影)



画像提供：東京電力株式会社
撮影日：平成25年9月19日

② 天井クレーン全体
(オペレーティングフロアより見上げたもの)



画像提供：東京電力株式会社
撮影日：平成25年9月19日

状況写真②

③ 燃料取扱機全体
(オペレーティングフロア北側より撮影)



画像提供：東京電力株式会社
撮影日：平成25年9月19日

④ 燃料取扱機、天井クレーンの設置状況
(オペレーティングフロア北側より撮影)



画像提供：東京電力株式会社
撮影日：平成25年9月19日