

新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定(4週間工程)(1/1)

平成23年8月11日

別紙

【点検・復旧状況】

◆平成23年8月7日(日)～平成23年9月3日(土)

設 備		項 目	8月7日(日)～8月13日(土)	8月14日(日)～8月20日(土)	8月21日(日)～8月27日(土)	8月28日(日)～9月3日(土)	点検・復旧状況
2号機	タービン設備関連	タービン点検	[作業期間]				H21/12/7より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。
	その他設備関連	主変圧器点検	[作業期間]				H22/6/15より搬入・据付作業開始。
		所内変圧器点検	[作業期間]				H21/11/30より搬入・据付作業開始。
		励磁変圧器点検	[作業期間]				H21/11/30より搬入・据付作業開始。
		主発電機点検	[作業期間]				H20/3/19より点検開始。
耐震強化関連	配管等サポート	[作業期間]				H23/2/1より強化工事開始。	
3号機	原子炉設備関連	原子炉格納容器閉鎖作業	[作業期間]				H23/3/3閉鎖作業開始。
	系統健全性確認	系統機能試験	[作業期間]				H22/11/16より試験開始。
4号機	タービン設備関連	タービン点検	[作業期間]				H21/8/3より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)詳細点検開始。 H22/7/5より高圧・低圧タービン(A)(B)(C)復旧作業開始。
	その他設備関連	主発電機点検	[作業期間]				H20/1/15より点検開始。
		原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検	[作業期間]				H21/6/12より搬入・据付作業開始。
	耐震強化関連	配管等サポート	[作業期間]				H23/1/17より強化工事開始。H23/6/27より原子炉圧力容器付属構造物強化作業開始。
その他	構内外道路・法面等復旧・補強作業	[作業期間]				H23/8/31構内外道路復旧作業完了予定。	

※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況により変更する場合があります。

※5号機、6号機、7号機は運転中、1号機は定期検査中です。

※8/13～8/16 お盆休みによる作業中断予定。それぞれの作業の進捗により期間を変更する場合があります。