

環境線量低減対策 スケジュール

活 野 名		作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月以降	備 考
				14	21	28	1	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
環境線量低減対策	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	（実 績） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒9月18日（第2四半期分） ○線量低減対策 ・1～4号機建屋周辺エリア（建物除去・路盤舗装 等） （予 定） ○線量率測定 ・構内全域の状況把握サーベイ ⇒10月15日～11月（固体廃棄物貯蔵庫周辺） ・構内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒11月（第3四半期分）、2月（第4四半期分）  2025年3月末現在 提供：日本スペースイメージング（株）、©DigitalGlobe ■ エリア平均で5μSv/hを達成したエリア	検討・設計																							
			現場作業																							
	放射線量低減	海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	（実 績） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】深浅測量2024年度 （予 定） 【護岸エリア地下水対策】港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング 【排水路対策】排水路モニタリング K排水路上流部調査（浄化材の効果の確認） K排水路上流部調査（枝管サンプリング（雨期）） 排水路等土砂回収・排水路浄化材維持管理 【深浅測量】深浅測量2025年度	検討・設計																						
				現場作業																						
評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	（実 績） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（月1回） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月） （予 定） ・1～4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価 ・降下物測定（1回／月） ・発電所周辺、沿岸海域モニタリング（毎日～1回／月） ・20km圏内 魚介類モニタリング（1回／月 11点） ・茨城県沖における海水採取（毎月） ・宮城県沖における海水採取（毎月）	検討・設計																							
			現場作業																							