

V 燃料デブリの取り出し・廃炉

1. 燃料デブリの取り出し・廃炉に係わる作業ステップ

燃料デブリ等の取り出しを開始するまでに必要な作業は高線量下にある原子炉建屋内等で行なわれる。現在、炉心に注入した冷却水が压力容器や格納容器から漏れいしている状態にあるが、漏れい箇所の状況や格納容器・压力容器の内部の状況が確認できていない。このため、TIP案内管を活用し燃料デブリの位置に関する情報や取り出し装置開発に必要なインプットに資する情報入手作業を試みる検討をしているが、現時点において情報を入手できていないため、燃料デブリ等を取り出すための具体的な方策を確定することは難しい状況にある。しかし、燃料デブリを冠水させた状態で取り出す方法が作業被ばく低減等の観点から最も確実な方法の1つであると考えていることから、まずは調査装置等を開発し、格納容器の水張りに向けた調査を行ない、止水に向けた具体的な方策を構築するものとする。また、燃料デブリの取り出し技術の開発に向けて、開発した装置を用いて格納容器内の状況調査を実施する。

なお、格納容器の水張りに向けた調査や格納容器内の状況調査にあたり、事前に遠隔操作型の除染装置等を用いて除染等を行ない作業場所の線量低減を図るものとする。

現時点で想定している燃料デブリ取り出しに係わる作業ステップは以下のとおりである。本ステップについては、今後の現場調査の結果や技術開発の進捗状況等により適宜見直していく。また、廃止措置に向けて、燃料デブリの取り出し作業等によって得られる各種データの蓄積を図っていく。


- ①原子炉建屋内は高線量であるため、作業場所の線量低減が必要となる。遠隔操作型の除染装置等を用いて原子炉建屋内の線量低減を図るべく、2013年度上期から瓦礫撤去と除染・遮へい作業を実施する。
- ②線量低減後に、開発中の遠隔操作型の調査装置を用いて格納容器下部の漏れい箇所等の状況確認を実施する。線量低減に要する期間を事前に予見することは難しいが、2014年度から漏れい箇所等の状況確認ができるよう装置開発を進める。
- ③格納容器下部の漏れい箇所等の状況確認結果を踏まえ、格納容器下部の止水装置を開発し、止水・水張りを行なう。
- ④格納容器内本格調査用装置開発のためにはデータ収集が必要であるため、線量低減後に格納容器内の環境調査（アクセスルート状況、線量、温度など）を目的に格納容器内事前調査を2013年から実施する。この事前調査で得られた情報を基に格納容器内部調査に必要となる技術開発を行ない、実証終了後、本格的な内部調査を行なう。また、アーム型のアクセス・調査装置又はテレスコピック式試験的取り出し装置を用いて試験的取り出しとして少量の燃料デブリを採取した後、2号機原子炉建屋に設置したグローブボックス内で各種測定を行ない、構外分析施設へ輸送し性状把握を行なう。

- ⑤格納容器上部補修のための遠隔操作型の調査・補修装置を開発し、調査・補修・水張りを実施する。
- ⑥現場の状況を鑑み、圧力容器内部に比較的早期にアクセス可能な既設配管からの調査技術を開発し、調査を実施する。まずは、2号機の既設原子炉水位計装配管を活用して、圧力容器内部の構造物の状態、線量を調査する。得られた知見を今後の調査に反映していく。
- ⑦原子炉建屋コンテナ等を設置し、圧力容器の上蓋等を開放する。
- ⑧格納容器や圧力容器の内部調査結果等を踏まえ、燃料デブリ取り出し技術の開発、燃料デブリの臨界管理技術の開発、燃料デブリ収納缶の開発、計量管理方策の確立が完了していること等も確認した上で、燃料デブリの取り出しを開始する。

2. 添付資料


- 添付資料－1 燃料デブリ取り出しに向けたプロセス
- 添付資料－2 現段階での原子炉格納容器内部調査について
- 添付資料－3 現段階での2号機TIP案内管を活用した炉内調査・温度計設置について
- 添付資料－4 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料
- 添付資料－5 原子炉格納容器内部（ペデスタル内）調査について
- 添付資料－6 1号機原子炉格納容器内部詳細調査について
- 添付資料－7 2号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しについて
- 添付資料－8 2号機試験的取り出しにおける具体的な安全確保策等
- 添付資料－9 2号機テレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出しにおける具体的な安全確保策等
- 添付資料－10 2号機試験的取り出しに用いる設備の確認事項
- 添付資料－11 2号機既設原子炉水位計装配管を活用した原子炉圧力容器内部調査に伴う原子炉格納容器貫通部の構造変更について

1. 燃料デブリ取り出しに向けたプロセス①研究開発




注) 上記プロセスは、現場状況、研究開発の進捗等により見直していく

2. 燃料デブリ取り出しに向けたプロセス① 3号機プロセス



注) 上記プロセスは、現場状況、研究開発の進捗等により見直していく

3. 燃料デブリ取り出しに向けたプロセス③ 1, 2号機プロセス



注) 上記プロセスは、現場状況、研究開発の進捗等により見直していく

現段階での原子炉格納容器内部調査について

燃料デブリの取り出しにあたっては、原子炉格納容器の補修等が必要であり、そのため原子炉格納容器内部の調査を適宜検討・実施し、原子炉格納容器内部の状況の把握に努め、燃料デブリの取出しに向けた準備作業を実施していくこととする。

1. 原子炉格納容器内部調査実施内容

原子炉格納容器内部調査の実施内容について適宜検討したうえで実施することとなるが、原子炉格納容器内部へのアクセスについては、まずは原子炉格納容器貫通部（原子炉格納容器予備ペネ）からカメラ等を挿入し、内部の状況を確認する。

2. 常設監視計器の設置の検討・実施内容

原子炉格納容器内部調査に際し、原子炉格納容器予備ペネから常設監視計器を挿入する。常設監視計器としては、原子炉格納容器内の冷却状態の把握を行っている温度計が故障することに備え、新たな原子炉格納容器内温度計の設置を検討・実施する。

また、今後の原子炉格納容器の補修に向け、原子炉格納容器の漏えい孔の大きさや位置に関する情報が得られる可能性があることから、原子炉格納容器水位検出器の設置も併せて検討・実施する。

3. 原子炉格納容器貫通部の構造について

(1) 基本方針

(a) 原子炉格納容器の隔離機能

現状、福島第一原子力発電所1～3号機の原子炉格納容器は、原子炉圧力容器の圧力バウンダリを格納し放射性物質の漏えいを制限する機能は失われている。原子炉格納容器の内部調査等にあたっては、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮し、それに耐えうる構造とする。

(b) 孔あけ加工範囲

原子炉格納容器内部の詳細な状況は把握出来ておらず、既設ハッチの開閉は困難であるため、原子炉格納容器予備ペネ部に孔あけ加工を実施する。なお、孔あけ加工範囲については挿入する機器を考慮のうえ、最小限の孔あけとなるよう加工する。また、孔あけ箇所は、被ばく線量等の作業環境も考慮して選定する。

(2) 作業内容

(a) 原子炉格納容器貫通部孔あけ作業

原子炉格納容器貫通部のうち原子炉建屋1階の予備ペネの閉止板に、電動加工機

によるカッター（ホールソー・バイト）にて孔あけ加工を実施する。

孔あけ加工箇所については、チャンバー（１号機）又は新設スプール（２号機）ならびに隔離弁を取り付けるとともに、シール性を有する加工機を用いる。また、３号機は、孔あけ箇所に気密性を有するグローブボックスを取り付け、内部にて孔あけ加工作業を行い、孔あけ加工後に隔離弁を取り付けることで、加工中および加工後の原子炉格納容器バウンダリ機能を維持する。

（隔離弁は、加工後の孔あけ加工機取り外しの際に閉じる）（別添－１，２参照）

１号機 原子炉格納容器貫通部

項目	内容
孔あけ加工箇所数	１箇所
原子炉格納容器貫通部番号	X-100B（予備ペネ）
原子炉格納容器貫通部 設置場所	１号機原子炉建屋１階 北西部
工事による孔加工の大きさ	φ130mm
工事箇所の閉止板（予備ペネ）板厚	28mm

２号機 原子炉格納容器貫通部

項目	内容
孔あけ加工箇所数	１箇所
原子炉格納容器貫通部番号	X-53（予備ペネ）
原子炉格納容器貫通部 設置場所	２号機原子炉建屋１階 北西部
工事による孔加工の大きさ	φ50mm
工事箇所の閉止板（予備ペネ）板厚	30mm

３号機 原子炉格納容器貫通部

項目	内容
孔あけ加工箇所数	１箇所
原子炉格納容器貫通部番号	X-53（予備ペネ）
原子炉格納容器貫通部 設置場所	３号機原子炉建屋１階 北西部
工事による孔加工の大きさ	φ143.2mm（ペネ内径設計値）
工事箇所の閉止板（予備ペネ）板厚	14mm

なお、内部調査に用いる機器、設置する機器等については、シール性を有するものにて構成し、当該機器からの漏えいが無いようバウンダリ機能を確保する。（装置構造のバウンダリ構造概略については別添－３参照）

(b) 被ばく低減対策

孔あけ箇所は，作業性，アクセス性および雰囲気線量を考慮し，原子炉建屋 1 階の予備ペネを選定することにて，被ばく低減に努める。また，事前に模擬訓練を行い作業の習熟度の向上をはかるとともに，日々の作業における時間管理にて被ばく管理に努める。

なお，孔あけ工事においては，原子炉格納容器内圧力より高い圧力にて窒素を封入し，残留水素があった場合の爆発防止をはかるとともに原子炉格納容器内雰囲気の流れによる過剰被ばくとならないよう配慮する。

その他，仮設遮へいを活用し被ばく低減対策を実施する。（窒素封入位置については別添－2 参照）

(3) 構造強度及び耐震性

(a) 構造強度

福島第一原子力発電所 1 ～ 3 号機の原子炉格納容器は，原子炉圧力容器の圧力バウンダリを格納し放射性物質の漏えいを制限する機能は失われており，設置する常設監視計器のシール部は，現状の原子炉格納容器内圧力を考慮し，必要な構造強度を有するものと評価する。

1 号機 常設監視計器取り付けシール部許容圧力

部位	許容圧力
常設監視計器取り付けシール部	300kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 113.9kPa abs (H25.3 月最大値)

2 号機 常設監視計器取り付けシール部許容圧力

部位	許容圧力
常設監視計器取り付けシール部	340kPa g
既設スプール取り付け部	20kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 8.78kPa g (H25.3 月最大値)

3 号機 常設監視計器取り付けシール部許容圧力

部位	許容圧力
常設監視計器取り付けシール部	340kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 0.22kPa g (H27.2 月最大値)

なお，常設監視計器は，メーカー調達標準により手配，製造され，許容圧力に耐えることは，製造時における耐圧・外観試験により確認している。また，常設監視

計器設置作業時にも、原子炉格納容器内圧力に対して、既設原子炉格納容器貫通部との取付け部等に漏えいのないことを確認する。

(b) 耐震性

孔あけ工事ならびに原子炉格納容器内常設監視計器設置に伴い、既設原子炉格納容器貫通部に隔離弁、シール部ならびに常設監視計器が接続される。常設監視計器は、既設架台と新設架台にて荷重を受け、格納容器貫通部に荷重が集中しないようにする。

また、新設架台または新設サポートは既設架台または床・壁に固定し、転倒防止措置をはかる。(別添－４参照)

なお、常設監視計器損傷の際には、常設監視計器を引き抜くか切断の上、設置した隔離弁を閉じる措置を取ることとする。この措置を取るまでの間に損傷箇所（原子炉格納容器側）より放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量については、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではないことを評価している。(添付資料－４参照)



４．その他

(１) 常設監視計器の基本仕様

常設監視計器(原子炉格納容器内温度計)の基本仕様は、「Ⅱ 特定原子力施設の設計、設備」の内、「２ 特定原子力施設の構造及び設備、工事の計画」の内、「２．９ 原子炉圧力容器内・原子炉格納容器内監視計測器」に記載する。


５．添付資料

- 別添－１ 原子炉格納容器貫通部 位置図（平面図）
- 別添－２ 原子炉格納容器貫通部 加工機 構造概略図
- 別添－３ 原子炉格納容器 常設監視計器 構造概略図
- 別添－４ 常設監視計器 支持構造図



原子炉格納容器貫通部 位置図（平面図）


4



3号原子炉建屋1階

原子炉格納容器貫通部 位置図（平面図）


(1号機)



閉止板孔あけ加工


1. X-100B にチャンバー，隔離弁，アタッチメントを取付。
 2. 隔離弁を開き，孔あけ電動加工機のカッターを挿入。
 3. カッターにて閉止板を孔加工($\phi 130\text{mm}$)。
 4. カッターを引き抜き，隔離弁を閉じる。
- * 孔あけ時には窒素を封入。

(2号機)



閉止板孔あけ加工

1. X-53 に新設スプールならびに隔離弁を取り付ける。
 2. 隔離弁を開き，孔あけ電動加工機のカッターを挿入。
 3. カッターにて閉止板を孔加工($\phi 50\text{mm}$)。
 4. カッターを引き抜き，隔離弁を閉じる。
- * 孔あけ時には窒素を封入。





閉止板孔あけ加工

1. X-53 にグローブボックス（密閉容器）を取り付ける。
2. 加工機をペネ胴部に取り付け、閉止板周端部を遠隔操作にて切削する。
3. ペネ胴部より閉止板を切り落とし確認後、加工機を取り外す。
4. 閉止治具をペネ内部に取り付けて仮封止をする。
5. 隔離弁を取り付け、閉止治具を取り外し、隔離弁を閉じる。
6. グローブボックスを X-53 から取り外す。


* 孔あけ時には窒素を封入。

原子炉格納容器貫通部 加工機 構造概略図




原子炉格納容器 常設監視計器 構造概略図

(3号機)




原子炉格納容器 常設監視計器 構造概略図


(1号機)



(2号機)



(3号機)



常設監視計器 支持構造図

現段階での 2 号機 TIP 案内管を活用した炉内調査・温度計設置について

燃料デブリの取り出しにあたっては、燃料デブリ位置の特定や取り出し装置の開発のインプット条件となる炉内情報の取得が必要となることから、事前に原子炉圧力容器内部の調査（以下、「炉内調査」という）を実施し、燃料デブリの取り出しに向けた準備作業を進めていくことになる。

福島第一原子力発電所 2 号機については、原子炉圧力容器に繋がっている系統の一つである TIP 案内管を活用して炉内調査及び温度計設置作業を行う計画であったが、TIP 案内管健全性確認及び TIP 案内管障害物対策作業の結果、TIP 案内管 4 本共に、案内管内部の付着物等の障害物の突破ができなかったため、炉内調査及び温度計設置作業については中断する。以下では、作業計画の内、中断前までの作業内容を示す。

1. TIP 案内管の構造変更

(1) TIP 案内管の構造変更の概要

TIP 案内管への内視鏡や温度計の挿入作業を実施するためには、TIP ボール弁を開ける必要があるが、TIP ボール弁を開ける場合、RPV 側との隔離が無い状態となる。このため、作業の安全対策と外部への RPV ガス等の放出防止を目的として、隔離弁やフラッシングライン、ドレンラインを設けた新規隔離弁ユニットを取り付ける。また、新規隔離弁を TIP ボール弁のフランジに直接取り付けるため、不要となるバルブアセンブリの爆発弁については、取り外して撤去する。

炉内調査や温度計設置に際しては、新規隔離弁ユニットの先にシール・送りユニットを設置し、N2 ガスを連続封入し RPV 側と隔離した状態で内視鏡や温度計を炉内へ送ることができるようにする。(TIP 室配置及び TIP 室内機器配置については図 1, 2 参照)

表 1 2 号機 TIP 案内管の概要

項目	内容
設置場所	2 号機原子炉建屋 1 階 南東部 TIP 室内
本数	4 本
外径	約 ϕ 10mm
内径	約 ϕ 7mm
原子炉格納容器貫通部番号	X-35A, C, D, E ※X-35B は TIP パージ装置
バルブアセンブリ構成	TIP ボール弁, 爆発弁

(2) 作業内容

(a) 新規隔離弁ユニット設置作業

TIP 案内管を取り外した後、バルブアセンブリから爆発弁をフランジ部で切り離して取り外し、このフランジ部に新規隔離弁ユニットを設置する。

新規隔離弁ユニット設置後には、バウンダリ機能の確保ができているかどうかを確認するため、N₂ ガスによる漏えい試験を行う。バウンダリ機能の確保が確認できた後、TIP ボール弁を遠隔操作により動作させて（閉→開）、炉水逆流の有無、案内管内圧、線量率の変化の有無を確認する。

（既設 TIP バルブアセンブリの取り外し位置及び新規隔離弁ユニット取り付け後の状態については図 3，4 参照）

(b) TIP 案内管健全性確認作業

ファイバースコープを TIP 案内管に挿入し、得られる画像より TIP 案内管の健全性（閉塞、破断等の有無）を確認する。ファイバースコープは、気密容器と送り・巻き取り装置で構成されるシール・送りユニットに内蔵されており、手動ハンドル操作で送り・巻き取りを行う。シール・送りユニットは、挿入作業時に新規隔離弁ユニットに接続し、RPV 側との隔離のため N₂ ガスを封入しながら、ファイバースコープを案内管内部に送る。送り長さについては、ファイバースコープケーブルに付けたマーキング、ハンドルの回転数（1 回転当たりの送り量を事前に測定）及び案内管内の映像（弁や継手、リミットスイッチ等）により判断する。

（シール・送りユニット構造概略については、図 5 参照）

(c) TIP 案内管障害物対策作業

TIP 案内管健全性確認作業において、TIP 案内管内部の付着物及び TIP 索引装置リミットスイッチローラ押し上げ不可のため、4 本共にファイバースコープを途中でしか挿入できなかったことから、対応策として、先端に楔を付けたダミーTIP ケーブル※をギア式の送り装置を使用してより強い力で挿入し、ローラの押し上げ及び付着物の突破を試みる。ダミーTIP ケーブルは、気密容器と送り・巻き取り装置（ギア式）で構成されるシール・送りユニットに内蔵されており、手動ハンドル操作で送り・巻き取りを行う。

※プラント建設時等で本物の TIP 検出器を入れる前に確認のため使用するケーブル（ダミーTIP ケーブルと楔形状の例については、図 6 参照）

(d) 炉内調査・温度計設置作業

(b)TIP 案内管健全性確認及び(c) TIP 案内管障害物対策作業の結果、4 本共に TIP 案内管内部の付着物等の障害物の突破ができなかったことから、計画していた炉内

調査及び温度計設置作業については中断する。

(e) 新規隔離弁ユニット取り外し作業

計画していた炉内調査及び温度計設置作業については中断することから、新規隔離弁ユニットについては TIP ボール弁出口側で切り離し、TIP ボール弁の出口側に閉止フランジを取り付けて閉止する。

(TIP 案内管の閉止位置については、図 7 参照)

(3) 被ばく低減対策

炉内調査や温度計設置に際しては、新規隔離弁ユニットの先にシール・送りユニットを設置し、N2 ガスを連続封入し RPV 側と隔離した状態で内視鏡や温度計を炉内へ送ることができるようにする。また、作業中は、線量計により線量率をモニタリングし、線量率上昇時には作業を中断し、TIP 室より退避する手順とする。なお、作業の実施前には模擬訓練を行い作業の習熟度の向上をはかるとともに、日々の作業における時間管理にて被ばく管理に努める。

(4) 格納容器バウンダリの範囲

福島第一原子力発電所 2 号機における TIP 案内管の原子炉格納容器バウンダリの範囲を図 7 に示す。格納容器バウンダリについては、既設 TIP ボール弁を閉とするため、新規に格納容器バウンダリとなる箇所は無い。




図1 TIP室配置図（平面図）（2号原子炉建屋1階）




図2 TIP室内機器配置




図3 既設TIPバルブアセンブリの取り外し位置




図4 新規隔離弁ユニット取り付け後の状態概要図

装置	ファイバースコープ用 (4 台)
構造 概要	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重量は約 40kg (架台除く) ・ TIP 案内管の健全性確認時の一時的な設置に限定され，耐圧要求が無く軽量化 ・ 万一，引き抜けなくなった場合でも他の案内管の確認作業継続のために 4 台準備

※据付高さについてはA～Dラインで異なり（架台で高さを調整），図には最も高いBラインの場合を代表して記載している。

図5 シール・送りユニットの構造と特徴




図6 ダミーTIP ケーブルと楔形状の例




図7 TIP案内管の閉止位置と原子炉格納容器バウンダリの範囲 概要図
(A～D ライン)

原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料

1. 目的

新設の温度計の設置等に伴い事故後に施工した原子炉格納容器（以下 PCV という）の貫通部等が開放し、PCV 内の核分裂生成物を含む気体（以下 PCV ガスという）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。

2. 放出量評価

- (1) PCV 圧力は、現状では 10 kPa 程度の正圧となっているため、施工箇所の損傷によって大気に開放された場合、差圧分の PCV ガスが原子炉建屋内に放出されるものと想定される。また、本評価では原子炉格納容器ガス管理設備の放射性物質の放出抑制機能を期待しないこととし、上記差圧分の放出に加え、開放した PCV 貫通部を閉じるまでの間、窒素封入量相当の PCV ガスの放出が継続するものとする。なお、現在施工を終えている設備の貫通部においては、施工時に PCV 内の水位が低く液体の放出がないことを確認しているため、本評価では気体のみの放出とする。
- (2) 差圧分の放出容積は、20kPa 程度に相当する容積として、PCV 容積（4240 m³：1 号機よりも容積の大きい 2, 3 号機の値（ベント管含む）。PCV 空間部容積は、PCV 下部に蓄積している液相体積を差し引く必要があるが、ここでは保守的に液相がないものとして放出容積を評価。）の 2 割（848m³）とする。また、窒素封入量は今後必要な封入量が減少していくことから、過去の封入量の最大値を包絡するよう、保守的に 50m³/h とし、施工箇所の PCV 貫通部を再度閉じる作業に 3 日間程度要すると考え、窒素封入量相当の PCV ガスの放出継続時間は 72 時間とする。
- (3) 評価対象核種は支配的核種であるセシウム 134 とセシウム 137 とし、PCV 内における濃度は、平成 25 年 4 月～5 月頃に実施した、1～3 号機 PCV ガス管理設備（HEPA フィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ）及び凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、実績の最大値を包絡するよう、以下のとおりとする。

	PCV ガス中の放射能濃度
セシウム 134	2.0×10^{-3} Bq/cm ³
セシウム 137	2.0×10^{-3} Bq/cm ³

3. 線量影響評価

- (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺

の公衆に対する放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。

- (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウムによる外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。
- (3) 放射性雲のセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$$

H_{γ} : 放射性雲のセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量[mSv]

K : 空気カーマから実効線量への換算係数[Sv/Gy]

E_{γ} : γ 線の実効エネルギー[MeV]

D/Q : 相対線量[Gy/Bq]

Q_{Cs} : セシウムの大気放出量[Bq]

- (4) 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{Cs} = K_{in} \cdot R_l \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$$

H_{Cs} : 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]

K_{in} : 内部被ばく実効線量係数[mSv/Bq]

R_l : 呼吸率[m³/s]

χ/Q : 相対濃度[s/m³]

- (5) 地表沈着したセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$$

G_{ex} : 地表沈着したセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量[mSv]

K_{ex} : 外部被ばく実効線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m²)]

V : 沈降速度[m/s]

f : 残存割合[-]

T : 被ばく時間[s]

- (6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を

評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$$

G_{in} : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]

R_2 : 呼吸率[m³/s]

F : 再浮遊率[m⁻¹]

- (7) 相対濃度と相対線量については、「Ⅱ 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載される下表の値を用いる。

	敷地境界
相対濃度[s/m ³]	8.1×10^{-5}
相対線量[Gy/Bq]	7.3×10^{-19}

4. 評価結果

本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

セシウム 134 放出量	約 8.9×10^6 Bq
セシウム 137 放出量	約 8.9×10^6 Bq
年間の実効線量	約 4.9×10^{-4} mSv

以上

原子炉格納容器内部（ペデスタル内）調査について

燃料デブリの取り出し機器の設計のためには、燃料デブリの位置特定を行い全体像の把握が必要となることから、事前に原子炉格納容器内部（ペデスタル内）の調査を実施し燃料デブリの取り出しに向けた準備作業を実施していくこととする。

1. 原子炉格納容器内部（ペデスタル内）調査の概要

福島第一原子力発電所 2 号機における原子炉格納容器ペデスタル内の調査項目としては、ペデスタル内へ通じる原子炉格納容器貫通部 X-6 ペネトレーション（以下 X-6 ペネ）より調査装置を挿入し、画像取得、線量測定、温度測定を行うことを基本とする。それ以外の項目については、詳細を検討した上で決定する。

2 号機 X-6 ペネの概要

項目	内容
原子炉格納容器貫通部番号	X-6（CRD機構搬出入口）
場所	2 号機原子炉建屋 1 階 北西部
外径	φ 609.6mm
閉止板厚	55mm
工事による孔加工の大きさ	φ 115mm

2. X-6 ペネの構造変更及びペデスタル内調査

（1）基本方針

（a）原子炉格納容器の隔離機能

現状、福島第一原子力発電所 1～3 号機の原子炉格納容器は、原子炉圧力容器の圧力バウンダリを格納し放射性物質の漏えいを制限する機能は失われている。原子炉格納容器の内部調査等にあたっては、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮し、それに耐えうる構造とする。

（2）X-6 ペネの構造変更

原子炉格納容器ペデスタル内部の調査を行うためには、ペデスタル開口部へアクセス可能な X-6 ペネに孔をあけ、調査装置を挿入する必要があるが、X-6 ペネ手前の生体遮へい壁（ブロック壁）が設置されていることから、まずブロック壁を取り外した後、X-6 ペネの閉止板に孔あけする。この際、原子炉格納容器との隔離の維持並びに作業上の安全対策と外部へのガス等の放出防止を目的として、隔離機構ユニットを設け、窒素ガスを封入し、孔あけを実施する。調査完了後は、孔あけ箇所

最小限の孔あけとなるよう加工する。

(3) 作業内容

(a) X-6 ペネ孔あけ作業

X-6 ペネ閉止板に、孔あけ加工機によるホールソーにて孔あけ加工を実施する。

孔あけ箇所については、隔離機構ユニットを取り付けるとともに孔あけ前に窒素ガスを封入し漏えいがないことを確認した上で、シール性を有する孔あけ加工機を用いて孔あけする。隔離弁は、加工後の孔あけ加工機取り外しの際に閉じる。(別添－1，2 参照)

(b) ペDESTAL内調査

隔離機構ユニットに調査用延長パイプを取り付け、前記パイプ内にガイドパイプ（隔離弁付き）を挿入、隔離弁の接続フランジにチャンバー（自走調査装置内包）を接続した後、原子炉格納容器内部調査を実施する。

自走調査装置は、X-6 ペネ内よりCRDレールを経由しながら最終的にプラットフォーム上へアクセスし、ペDESTAL内の画像取得、線量測定、温度測定を行う。

なお、内部調査に用いる機器については、シール性を有するものにて構成し、当該機器からの漏えいが無いようバウンダリ機能を確保する。(別添－3，4 参照)

調査完了後は孔をあけたX-6 ペネを閉止プラグにて閉止し、原子炉格納容器バウンダリ機能を維持する。

(4) 被ばく低減対策

事前に模擬訓練を行い作業の習熟度の向上を図るとともに、日々の作業における時間管理にて被ばく管理に努める。

なお、孔あけ工事においては、原子炉格納容器内圧力より高い圧力にて窒素を封入し、残留水素があった場合の爆発防止を図るとともに原子炉格納容器内雰囲気の流れによる過剰被ばくとならないよう配慮する。(窒素封入位置については別添－2 参照)

その他、仮設遮へいを活用し被ばく低減対策を実施する。

(5) 構造強度

福島第一原子力発電所2号機におけるX-6 ペネの構造変更に伴い新たな原子炉格納容器バウンダリとなる箇所を別添－5に示す。このうち、設置する閉止プラグのシール部は、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮した設計を行い、必要な構造強度を有するものとする。

2号機 閉止プラグ取り付けシール部許容圧力

部位	許容圧力
閉止プラグ取り付けシール部	20kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 6.97kPa g(H27.2月最大値)

なお、閉止プラグが許容圧力に耐えることは、製造時における耐圧・外観試験により確認する。また、閉止プラグ設置時にも、X-6 ペネとの取付け部からの漏えいのないことを確認する。

(6) 損傷時の対応


調査装置回収不能の場合、ケーブルを切断し、装置を原子炉格納容器内に押し込んだ後、閉止プラグで閉止する。

調査完了後、閉止プラグの健全性に影響を与える恐れがある地震等の事象が発生した場合には、損傷有無を確認し、損傷が生じた場合には、予備の閉止プラグにて速やかに閉止する。

この措置を取るまでの間に損傷箇所（原子炉格納容器側）より放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量については、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではないことを評価している。（添付資料－4 参照）


3. 添付資料

- 別添－1 X-6 ペネ 位置図（平面図）
- 別添－2 X-6 ペネ 孔あけ加工機 構造概略図
- 別添－3 原子炉格納容器 内部調査装置 バウンダリ構造概略図
- 別添－4 原子炉格納容器 内部調査 概略図
- 別添－5 閉止プラグ設置後 原子炉格納容器バウンダリ範囲概略図




X-6 ペネ 位置図 (平面図)

(2号機)




X-6 ペネ 孔あけ加工機 構造概略図

(2号機)




原子炉格納容器 内部調査装置 バウンダリ構造概略図

(２号機)



原子炉格納容器 内部調査 概略図

(2 号機)



閉止プラグ設置後 原子炉格納容器バウンダリ範囲概略図

1 号機原子炉格納容器内部詳細調査について

燃料デブリの取り出しを進めるうえで、燃料デブリの分布と既設構造物の状態等を把握することは重要であり、そのため、燃料デブリ取り出し前に原子炉格納容器内部の調査を実施していく。

1. 原子炉格納容器内部詳細調査の概要

福島第一原子力発電所 1 号機における 2019 年度以降の原子炉格納容器内の調査は、原子炉格納容器貫通部 X-2 ペネトレーション（以下 X-2 ペネ）（別添－1）よりアクセス・調査装置を投入し、堆積物 3 次元測定、堆積物厚さ測定、中性子束測定を行うことを基本とする。それ以外の項目については、詳細を検討した上で決定する。

1 号機 X-2 ペネの概要

項目	内容
原子炉格納容器貫通部番号	X-2（所員用エアロック）
場所	1 号機原子炉建屋 1 階 西部
外径	φ 2456mm
閉止板厚	75mm（エアロック扉部）， 38mm（エアロック扉部以外）
工事による孔加工の大きさ	φ 約 330mm， φ 約 250mm， φ 約 190mm

2. X-2 ペネの構造変更及び原子炉格納容器内部詳細調査

(1) 調査設備の設計方針

原子炉格納容器バウンダリとなる調査設備は、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることのないように、適切に設計を行う。調査設備は、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮し、それに耐えうる構造とする。

(2) X-2 ペネの構造変更

ある程度の水位が形成されている原子炉格納容器内部において広範囲にわたる調査を行うため、潜水機能付ボート型のアクセス・調査装置（直径約 0.3m、長さ約 1m）を X-2 ペネから投入する計画である。アクセス・調査装置の投入にあたっては、これまで内部調査に使用している X-100B ペネの開口部（φ 130mm）が小さいことから、X-2 ペネ（内径 2400mm）に新たに孔あけする（計 3 箇所 φ 約 330mm（アクセス・調査装置投入用）、φ 約 250mm（監視カメラ・照明用）、φ 約 190mm（監視カメラ・照明用））。X-2 ペネ前に生体遮へい壁（ブロック壁）が設置されていることから、まずブロック壁を取り外した後、X-2 ペネに孔あけを実施する。この際、原子炉格納容器との隔離の維持ならびに作業上の安全対策と外部へのガス等の放出防止を目的として、バウンダリとなる接続管、隔離弁を設ける。調査終了後は、隔離弁を全閉し、隔離弁から調査設備を取外し、隔離弁に閉止フランジを取り付ける。

(3) 作業内容

a. 調査設備設置作業

X-2 ペネのエアロック外扉及び内扉を、孔あけ加工機（コアビット、アブレスィブウォータージェット）による孔あけを実施する。孔あけ箇所については孔あけ前にバウンダリとなる隔離弁、接続管を取り付けるとともに、著しい漏えいがないことを確認した上で、孔あけする。（別添－2 参照）隔離弁は、加工後の孔あけ加工機取外しの際に閉じる。外扉、内扉の孔あけ後、原子炉格納容器内干渉物をアブレスィブウォータージェットにて加工し、アクセス・調査装置のアクセスルートを確認する。アブレスィブウォータージェットによる加工時は原子炉格納容器内への注水量が一時的に増加することから、原子炉未臨界維持に必要な安全措置を事前に講じた上で作業を実施する。

ガイドパイプを挿入し、ガイドパイプ固定ピンにて固定後、隔離弁にシールボックス、アクセス・調査装置を内包するケーブルドラムを取り付ける。（別添－3）

b. 原子炉格納容器内部詳細調査

アクセス・調査装置はガイドパイプ内を通過させ、原子炉格納容器地下階にアクセスし、水上を移動させながら、堆積物 3 次元測定、堆積物厚さ測定、中性子束測定を行うことを基本とする。ガイドリングをジェットデフに取り付け、アクセス・調査装置はガイドリング内を通過させ、既設構造物へのケーブルの絡まり等を防止する。アクセス・調査装置はケーブルドラムと一体になっており、調査項目ごとにアクセス・調査装置とケーブルドラムの取り換えを行う。

なお、内部調査に用いる機器については、当該機器からの著しい漏えいがないようバウンダリ機能を構築する。（別添－3，4）

c. 内部詳細調査装置撤去作業

調査終了後、隔離弁を全閉し、シールボックス、ケーブルドラムを撤去し、隔離弁に閉止フランジを取り付け、原子炉格納容器バウンダリ機能を維持する。（別添－5）

(4) 被ばく低減対策

事前に模擬訓練を行い作業の習熟度の向上を図るとともに、日々の作業における時間管理にて被ばく低減に努める。調査中は原則遠隔による操作とし、作業員の被ばく低減に努める。その他、仮設遮へいを活用し被ばく低減対策を実施する。

アクセス・調査装置を原子炉格納容器内から回収する際には水による除染を行い、被ばく低減および汚染拡大防止を図る。

また、X-2 ペネ孔あけ作業においては、加工機内に窒素を封入し、残留水素があった場合の爆発防止を図るとともに、原子炉格納容器内雰囲気の流れによる過剰被ばくを防止する。調査設備の窒素換気等で発生する排気はフィルタにて粒子状の放射性物質を除去した後、排気を行う。排気はモニタリングを行い、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないことを確認する。

(5) 構造強度

福島第一原子力発電所 1 号機における X-2 ペネの構造変更に伴い新たな原子炉格納容器バウンダリとなる箇所を別添－5 に示す。このうち設置する接続管，隔離弁，閉止フランジのシール部は，現状の原子炉格納容器内圧力を考慮した設計を行い必要な構造強度を有するものとする。

1 号機 閉止フランジシール部許容圧力

部位	許容圧力
閉止フランジシール部	10kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 6.61kPa g(2016 年 2 月最大値)

なお，閉止フランジが許容圧力に耐えることは，製造時における耐圧・外観試験により確認する。また，閉止フランジ設置時には，取付け部から著しい漏えいのないことを確認する。

(6) バウンダリ損傷時の対応

調査設備のバウンダリの健全性に影響を与える恐れがある地震等の事象が発生した場合には，損傷有無を確認する。損傷が生じた場合には，アクセス・調査装置を回収，もしくはアクセス・調査装置のケーブルを切断し原子炉格納容器に押し込んだ後，隔離弁を閉止するなどの封止措置を速やかに実施する。

この措置を取るまでの間に損傷箇所（原子炉格納容器側）より放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量については，周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではないことを評価している。（別添－6）

(7) アブレシブウォータージェット作業時の影響評価

現在原子炉格納容器内に浮遊しているダストに加え，X-2 ペネ内扉及び原子炉格納容器内干渉物を切削するアブレシブウォータージェット作業により，切削対象物表面に付着した核分裂生成物が追加的にダストとして浮遊し，原子炉格納容器内の放射性ダスト濃度が一時的に上昇する可能性がある。

この作業により原子炉格納容器内の気体が環境中に放出された場合，放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量については，周辺の公衆に対し，放射線被ばくの影響を与えるものではないことを評価している。（別添－7）

3. 添付資料

別添－1 X-2 ペネ 位置図（平面図）


別添－2 X-2 ペネ 加工機 構造概略図

別添－3 調査設備 バウンダリ構造概略図


別添－4 原子炉格納容器内部詳細調査 概略図

別添－5 閉止フランジ設置後 原子炉格納容器バウンダリ範囲概略図



- 別添－6 1号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料
- 別添－7 1号機原子炉格納容器内部詳細調査 アブレシブウォータージェット作業時の影響評価に関する説明資料




1 号原子炉建屋 1 階




X-2 ペネ 位置図 (平面図)




X-2 ペネ 加工機 構造概略図



調査設備 バウンダリ構造概略図



原子炉格納容器内部詳細調査 概略図



閉止フランジ設置後 原子炉格納容器バウンダリ範囲概略図

1号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の
影響評価に関する説明資料

1. 目的

1号機原子炉格納容器内部詳細調査に伴い、事故後に施工した原子炉格納容器（以下 PCV という）の貫通部等が開放し、PCV 内の核分裂生成物を含む気体（以下 PCV ガスという）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。

2. 放出量評価

- (1) PCV 圧力は、現状では 10kPa 以下の正圧となっているため、施工箇所の損傷によって大気へ開放された場合、差圧分の PCV ガスが原子炉建屋内に放出されるものと想定される。また、本評価では原子炉格納容器ガス管理設備の放射性物質の放出抑制機能を期待しないこととし、上記差圧分の放出に加え、開放した PCV 貫通部を閉じるまでの間、窒素封入量相当の PCV ガスの放出が継続するものとする。なお、施工箇所より PCV 内の水位が低いことを確認しているため、本評価では気体のみの放出とする。
- (2) 差圧分の放出容積は、10kPa 程度に相当する容積として、PCV 容積（3410 m³（ベント管を含む）。PCV 空間部容積は、PCV 下部に蓄積している液相体積を差し引く必要があるが、ここでは保守的に液相がないものとして放出容積を評価）の 1 割（341m³）とする。また、平成 30 年 7 月時点での原子炉格納容器内窒素封入設備からの窒素封入量は 50m³/h 以下であるため、窒素封入量相当を 50m³/h とし、施工箇所の PCV 貫通部を再度閉じる作業に 3 日間程度要すると考え、窒素封入量相当の PCV ガスの放出継続時間は 72 時間とする。
- (3) 評価対象核種は支配的核種であるセシウム 134 とセシウム 137 とし、PCV 内における濃度は、1号機 PCV ガス管理設備（HEPA フィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ）及び凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、以下のとおりとする。

	PCV ガス中の放射能濃度
セシウム 134	1.5×10^{-4} Bq/cm ³
セシウム 137	1.0×10^{-3} Bq/cm ³

3. 線量影響評価

- (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。

- (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウムによる外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。
- (3) 放射性雲のセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$$

H_{γ} : 放射性雲のセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量[mSv]

K : 空気カーマから実効線量への換算係数[Sv/Gy]

E_{γ} : γ 線の実効エネルギー[MeV]

D/Q : 相対線量[Gy/Bq]

Q_{Cs} : セシウムの大気放出量[Bq]

- (4) 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$$

H_{Cs} : 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]

K_{in} : 内部被ばく実効線量係数[mSv/Bq]

R_1 : 呼吸率[m³/s]

χ/Q : 相対濃度[s/m³]

- (5) 地表沈着したセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$$

G_{ex} : 地表沈着したセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量[mSv]

K_{ex} : 外部被ばく実効線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m²)]

V : 沈降速度[m/s]

f : 残存割合[-]

T : 被ばく時間[s]

- (6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$$

G_{in} : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]

R_2 : 呼吸率[m³/s]

F : 再浮遊率[m⁻¹]

- (7) 相対濃度と相対線量については、「Ⅱ 2.1 原子炉圧力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載される下表の値を用いる。

	敷地境界
相対濃度[s/m ³]	6.0×10^{-5}
相対線量[Gy/Bq]	6.1×10^{-19}

4. 評価結果

本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

セシウム 134 放出量	約 6.0×10^5 Bq
セシウム 137 放出量	約 4.0×10^6 Bq
年間の実効線量	約 6.5×10^{-5} mSv

以上

1 号機原子炉格納容器内部詳細調査 アブレシブウォータージェット作業時の影響評価に関する説明資料

1. 目的

1 号機原子炉格納容器内部詳細調査のため、X-2 ペネのエアロック内扉や原子炉格納容器（以下、PCV という）内の調査に干渉する構造材をアブレシブウォータージェット（以下、AWJ という）にて切削する。AWJ 作業により、切削対象物表面に付着した核分裂生成物がダストとして浮遊し、PCV 内の放射性ダスト濃度が一時的に上昇する可能性がある。このため、AWJ 作業により放射性ダスト濃度が上昇した場合の影響を把握することを目的に、現在 PCV 内に浮遊しているダスト（以下、現浮遊ダストと言う）に加えて、AWJ 作業により追加的に PCV 内に浮遊するダスト（以下、追加浮遊ダストと言う）を想定し、これらを含む PCV 内の気体（以下、PCV ガスと言う）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。

2. PCV ガスに含まれる放射性ダストの放出

本評価で求める PCV ガスに含まれる放射性ダストの放出量は、現浮遊ダストの放出分と追加浮遊ダストの放出分を合計したものとする。現浮遊ダストと追加浮遊ダストの設定を下記に示す。

(1) 現浮遊ダストの設定

評価対象核種は支配的核種であるセシウム 134 とセシウム 137 とする。1 号機 PCV ガス管理設備（HEPA フィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ）および凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、PCV 内の現浮遊ダストの放射能濃度は表 1 のとおりとする（別添－ 6 に同じ）。この濃度は PCV 内の気体の放出によらず一定と仮定し、評価期間中に PCV から放出される放射能が、直接あるいは PCV ガス管理設備を経由し、現浮遊ダスト分として放出されるものとする。

表 1 PCV 内の現浮遊ダストの放射能濃度

	現浮遊ダスト放射能濃度
セシウム 134	$1.5 \times 10^{-4} \text{ Bq/cm}^3$
セシウム 137	$1.0 \times 10^{-3} \text{ Bq/cm}^3$

(2) 追加浮遊ダストの設定

AWJ 作業によって切削対象物の汚染した表面より発生する放射性ダストは、切削粉に付着したり AWJ 噴出水中に混入したりする形で飛散する。発生する放射性ダストの放射エネルギーは、切削対象物の表面汚染密度に AWJ 作業によって欠損する表面積を乗じて求める。表面汚染密度には、2015 年 4 月に実施した 1 号機 PCV 内部調査におけるペDESTAL 外の

空間線量率の実測値（約 10Sv/h）に基づき算出した表 2 の値を用いる（ペデスタル外の空間線量率は PCV 内壁およびペデスタル外壁面のセシウム 134 およびセシウム 137 の汚染によるものと推定）。AWJ 作業によって欠損する表面積は、AWJ 切削試験における切削欠損幅測定値に基づき設定した欠損幅 2cm に、切削する表面上の軌道長さを乗じて求める。AWJ による切削箇所および欠損表面積を表 3 に示す。実際の AWJ 作業は、計画した作業期間の中で段階的に行うが、本評価では全ての AWJ 作業により発生する放射性ダストが一度に生じるものとして扱う。

表 2 切削対象物の表面汚染密度

	表面汚染密度
セシウム 134	$2.7 \times 10^7 \text{ Bq/cm}^2$
セシウム 137	$1.8 \times 10^8 \text{ Bq/cm}^2$

表 3 AWJ による切削箇所および欠損表面積

切削箇所	欠損表面積 (cm ²)
内扉 (350A)	約 2.2×10^2
内扉 (250A)	約 1.6×10^2
内扉 (200A)	約 1.4×10^2
グレーチング	約 1.5×10^3
手摺	約 1.2×10^2
電線管	約 4.1×10^2
I 型鋼	約 6.2×10^2
計	約 3.2×10^3

発生する放射性ダストの大部分は、沈着（沈降）したり水に捕捉されたりすることから、実際にはごく一部のみが PCV 気相部に浮遊するものと考えられる。本評価では、保守的な設定として、沈着（沈降）は考慮しないものとし、AWJ 作業により発生する放射性ダストは、その全てが AWJ 噴出水中に理想的に取り込まれるものと仮定する。AWJ 噴出水中に取り込まれた放射性ダストは、大部分は水に捕捉され続け、一部が気相へ移行し沈着（沈降）せずに追加浮遊ダストとして気相部に存在するものと仮定する。放射性ダストの水から気相への移行率には、DOE HANDBOOK [1] より「加圧容器/配管からのベント

[1]Department of Energy, "DOE HANDBOOK: AIRBORNE RELEASE FRACTIONS/RATES AND RESPIRABLE FRACTIONS FOR NONREACTOR NUCLEAR FACILITIES Volume I - Analysis of Experimental Data", DOE-HDBK-3010-94, December, 1994 Reaffirmed 2013.

時の飛散率」の液面上もしくは容器全体破損条件の数値から、0.35MPa 以上の水溶液のバウンディング値 (2×10^{-3}) を採用する。

以上の想定により、本評価で用いる PCV 内における追加浮遊ダストの放射エネルギーは、発生する放射性ダスト放射エネルギーに気相移行率を乗じたものとする。表 4 に算出した PCV 内の追加浮遊ダスト放射エネルギーを示す。

表 4 PCV 内の追加浮遊ダスト放射エネルギー

	追加浮遊ダスト放射エネルギー
セシウム 134	1.7×10^8 Bq
セシウム 137	1.2×10^9 Bq

3. 放出量評価

AWJ 作業に伴い、PCV 内の放射性ダスト濃度が上昇する可能性があることから、PCV 窒素封入設備および PCV ガス管理設備が稼働している通常時と、別添－6 で想定した原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放が生じる異常時について評価を行う。

(1) 通常時放出量評価

至近 1 年の実績として、PCV 窒素封入設備からの窒素封入量は $50\text{m}^3/\text{h}$ 以下であるため、窒素封入量を $50\text{m}^3/\text{h}$ とする。同じく、PCV ガス管理設備の排気流量は約 $20\text{m}^3/\text{h}$ であるため、排気流量を $20\text{m}^3/\text{h}$ とする。従って、大気中へ放出される PCV ガス $50\text{m}^3/\text{h}$ のうち、 $20\text{m}^3/\text{h}$ は PCV ガス管理設備を経由し、 $30\text{m}^3/\text{h}$ は PCV から直接漏えいして大気へ放出されるとして評価を行う。

(2) 異常時放出量評価（別添－6 に同じ）

原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放を異常時と想定し、別添－6 の放出量評価条件にて評価を行う。

(3) 評価期間

バウンダリ施工箇所開放時の PCV 貫通部を再度閉じる作業に 3 日程度要すると考え、PCV ガスの放出継続時間の 72 時間を異常時の評価期間とする。通常時についても、異常時の評価期間に合わせ 72 時間を評価期間とする。

4. 線量影響評価

- (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は、原子炉建屋から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する、放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。
- (2) 実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量および外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中のセシウムからの外部被ばくと内部被ばくと、地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。

- (3) 放射性雲のセシウムからの γ 線の外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{\gamma} = \sum_i K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs}^i / DF^i \cdot 1000$$

H_{γ} : 放射性雲のセシウムからの γ 線の外部被ばくによる実効線量[mSv]

K : 空気カーマから実効線量への換算係数[Sv/Gy]

E_{γ} : γ 線の実効エネルギー[MeV]

D/Q : 相対線量[Gy/Bq]

Q_{Cs}^i : セシウムの大気放出量[Bq]

(Q_{Cs}^1 : PCV ガス管理設備を経由するセシウムの大気放出量,

Q_{Cs}^2 : PCV から直接漏えいするセシウムの大気放出量)

DF^i : 除染係数[-]

(DF^1 : PCV ガス管理設備フィルタの除染係数(100),

DF^2 : PCV からの直接漏えい(1))

- (4) 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{Cs} = \sum_i K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}^i / DF^i$$

H_{Cs} : 放射性雲のセシウムからの吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv]

K_{in} : 内部被ばく線量換算係数[mSv/Bq]

R_1 : 呼吸率[m³/s]

χ/Q : 相対濃度[s/m³]

- (5) 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{ex} = \sum_i K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs}^i / DF^i \cdot T \cdot 1000$$

G_{ex} : 地表沈着したセシウムからの外部被ばくによる実効線量[mSv]

K_{ex} : 外部被ばく線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m²)]

V : 沈降速度[m/s]

f : 残存割合[-]

T : 被ばく時間[s]

- (6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばくの実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{in} = \sum_i R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs}^i / DF^i \cdot T$$

G_{in} : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv]

R_2 : 呼吸率[m³/s]

F : 再浮遊率[m⁻¹]

- (7) 相対濃度と相対線量については、本事象では核分裂生成物は主排気筒より放出されないことから、地上放散を想定し、表5の値を用いる。

表5 評価に用いる相対濃度，相対線量

	敷地境界
相対濃度[s/m ³]	1.9×10^{-5}
相対線量[Gy/Bq]	2.5×10^{-19}

5. 評価結果

AWJ 作業に伴い放出されるセシウム量および敷地境界での実効線量について評価した結果は表6のとおりであり、周辺の公衆に対し、放射線被ばくの影響を与えることはない。

表6 AWJ 作業に伴い放出されるセシウム量および敷地境界での実効線量評価結果

	通常時	異常時
セシウム 134 放出量	約 1.1×10^8 Bq	約 1.7×10^8 Bq
セシウム 137 放出量	約 6.9×10^8 Bq	約 1.2×10^9 Bq
年間の実効線量	約 3.5×10^{-3} mSv	約 5.8×10^{-3} mSv

以上

2 号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しについて

燃料デブリの取り出しを進めるうえで、燃料デブリの分布と既設構造物の状態等を把握することは重要であり、そのため原子炉格納容器内部の調査及び試験的取り出しを実施していく。

1. 原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しの概要

福島第一原子力発電所 2 号機における 2023 年度以降の原子炉格納容器内の調査は、ペDESTAL 内へ通じる原子炉格納容器貫通部 X-6 ペネトレーション（以下 X-6 ペネ）（別添－ 1）よりアクセス・調査装置を投入し、堆積物・既設構造物の 3 次元形状測定、線量測定を行うことを基本とする。それ以外の調査項目については、詳細を検討した上で決定する。

加えて、内部調査に使用する調査設備及びテレスコピック式試験的取り出し装置（以下、「テレスコ式試験的取り出し装置」という）を用いて、少量の燃料デブリを取り出し、構外分析施設へ輸送して燃料デブリの性状把握を実施する。

2 号機 X-6 ペネの概要

項目	内容
原子炉格納容器貫通部番号	X-6（CRD 機構搬出入口）
場所	2 号機原子炉建屋 1 階 北西部
外径	φ 609.6mm

2. 原子炉格納容器貫通部の構造変更，原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出し

(1) 調査設備及びテレスコ式試験的取り出し装置の設計方針

原子炉格納容器バウンダリとなる調査設備及びテレスコ式試験的取り出し装置は、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることのないように、適切に設計を行う。調査設備及びテレスコ式試験的取り出し装置は、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮し、それに耐えうる構造とする。

(2) 原子炉格納容器貫通部の構造変更

a. X-53 ペネの構造変更

アクセスルート構築作業により、原子炉格納容器内の放射性ダスト（以下、ダスト）濃度が一時的に上昇する可能性があることから、ダスト濃度上昇の抑制対策として、X-53 ペネトレーション（以下、X-53 ペネ）（別添－ 1）にスプレー治具を設置する。X-53 ペネに設置されている常設監視計器を取外した後、新たな隔離弁を取付け、原子炉格納容器バウンダリを構築する。その後、X-53 ペネの孔径を 130 mm に

拡大させた後（別添－２），スプレイ治具を X-53 ペネに設置する。（別添－３）

b. X-6 ペネの構造変更

原子炉格納容器内部において広範囲にわたる調査及び燃料デブリを少量採取する試験的取り出しを行うため，ペDESTAL内外にアクセス可能な X-6 ペネからアーム型のアクセス・調査装置及びテレスコ式試験的取り出し装置を投入する計画である。アクセス・調査装置（断面約 400mm×約 250mm）及びテレスコ式試験的取り出し装置（断面約 210 mm×約 400 mm）はこれまで内部調査に使用している X-6 ペネ閉止板の開口部（φ115mm）が小さいことから，X-6 ペネ（内径約 550mm）の閉止板を開放する。X-6 ペネに隔離機構ユニットが設置されていることから，まずは隔離機構ユニットを取外し，ハッチ開放装置にて X-6 ペネ閉止板の締結ボルトを切断し，X-6 ペネ閉止板を開放する。この際，原子炉格納容器との隔離の維持ならびに作業上の安全対策と外部へのガス等の放出防止を目的として，バウンダリとなる一時的な隔離部屋を設ける。

(3) 作業内容

a. 調査設備設置作業

X-53 ペネに設置されている常設監視計器を取外した後，新たな隔離弁を設置する。その後，X-53 ペネの孔径を 130 mmに拡大させた後，スプレイ治具を X-53 ペネに設置する。

次に X-6 ペネ閉止板に設置されている隔離機構ユニットを撤去し，隔離部屋を設置する。隔離部屋にハッチ開放装置を搬入後に著しい漏えいがないことを確認した上で，X-6 ペネ閉止板の開放作業を行う。（別添－４）

X-6 ペネ開放後，隔離部屋内のハッチ開放装置を搬出し，X-6 ペネ内の堆積物・構造物を X-6 ペネ内低圧水除去装置による低圧水及び X-6 ペネ内堆積物除去装置による高圧水噴射・アブレシブウォータージェットにより除去する。その後，隔離弁を有する X-6 ペネ接続構造を搬入し，X-6 ペネ接続構造を X-6 ペネに接続する。装置の搬出入時には原子炉格納容器との隔離の維持ならびに作業上の安全対策と外部へのガスなどの放出防止を目的として，気密扉の全閉及び隔離部屋の窒素換気を実施する。隔離部屋の一部（ロボット搬入部屋）を撤去した後，X-6 ペネ接続構造に遮へい機能を有する接続管を接続する。（別添－５）

X-6 ペネ内の堆積物・構造物の X-6 ペネ内低圧水除去装置による低圧水及び X-6 ペネ内堆積物除去装置による高圧水噴射・アブレシブウォータージェット作業時は原子炉格納容器内への注水量が一時的に増加することから，原子炉未臨界維持に必要な安全措置を事前に講じた上で作業を実施する。

b. 原子炉格納容器内部詳細調査

接続管に対し、アクセス・調査装置を内包するエンクロージャを接続する。その後、原子炉格納容器内干渉物をアーム型のアクセス・調査装置に搭載したアブレスシブウォータージェットにて切断し、アクセス・調査装置のアクセスルートを構築する。(別添－6)

アーム型のアクセス・調査装置を伸展させ、原子炉格納容器内にアクセスし、堆積物・既設構造物の3次元形状測定、線量測定を行う。アクセス・調査装置は先端に測定器を搭載し、調査項目ごとに測定器を取り換える。

なお、内部調査に用いる機器については、当該機器からの著しい漏えいがないようバウンダリ機能を構築する。(別添－6，7)

c. 試験的取り出し

(ア) アーム型のアクセス・調査装置による試験的取り出し

b 項の作業後、アーム型のアクセス・調査装置の先端に燃料デブリ回収装置を取り付け、原子炉格納容器内の燃料デブリを少量採取する。(別添－8)

なお、燃料デブリの取り出し量は数 g を計画しており、臨界に達する量と比較し非常に少量であることから、取り出した燃料デブリの臨界性については問題ない。

(イ) テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出し

a 項の作業後、テレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャを接続する。(別添－9)

その後、テレスコ式試験的取り出し装置を伸展させ、原子炉格納容器内にアクセスし、本装置先端に取り付けた先端治具により、原子炉格納容器内の燃料デブリを少量採取する。(別添－10)

なお、燃料デブリの取り出し量は数 g を計画しており、臨界に達する量と比較し非常に少量であることから、取り出した燃料デブリの臨界性については問題ない。

試験的取り出し終了後、X-6 ペネ接続構造の隔離弁を全閉にし、テレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャを撤去する。撤去作業は「Ⅲ 特定原子力施設の保安」に記載している放射性廃棄物等の管理や放射線防護及び管理等に則り実施する。

d. 輸送準備及び構外輸送

c 項 (ア) 又は (イ) にて少量採取した燃料デブリについては、エンクロージャから搬出する際に線量率測定を実施し、2号機原子炉建屋内に設置したグローブボックス(排風機、HEPA フィルタ付き)まで運搬し、グローブボックス(排風機、HEPA フィルタ付き)内にて重量測定、線量測定を行う。(別添－11)

測定を終えた燃料デブリは、汚染拡大防止措置を実施した上で構外輸送容器に収納する。輸送容器は事業所外運搬車両に積載し、所長の承認を得た上で、構外分析施設へ輸送する。

なお、グローブボックス（排風機、HEPA フィルタ付き）については閉じ込め機能を有し、排風機によりその内部を負圧とする設計とする。

e. 調査設備撤去作業

調査終了後、X-6 ペネ接続構造の隔離弁を全閉にし、アクセス・調査装置を内包するエンクロージャ、接続管を撤去する。（別添－１２） 撤去作業は「Ⅲ 特定原子力施設の保安」に記載している放射性廃棄物等の管理や放射線防護及び管理等に則り実施する。

その後スプレイ治具を撤去し、常設監視計器を再設置する。

グローブボックス（排風機、HEPA フィルタ付き）は構外輸送容器に収納した燃料デブリの構外輸送完了後撤去する。

(4) 被ばく低減対策

事前に模擬訓練を行い作業の習熟度の向上を図るとともに、日々の作業における時間管理にて被ばく低減に努める。調査中及び試験的取り出し中は原則遠隔による操作とし、作業員の被ばく低減に努める。その他、必要に応じて仮設遮へいを活用し被ばく低減を図る。

また、X-6 ペネ閉止板開放作業においては、隔離部屋内に窒素を封入し、原子炉格納容器内雰囲気の流れによる過剰被ばく防止及び作業上の安全対策を行う。

調査中及び試験的取り出し中は既設設備に影響を与えない範囲で調査装置から窒素を原子炉格納容器に封入し、アクセス・調査装置の汚染防止を図る。

調査設備及びテレスコ式試験的取り出し装置の窒素換気等で発生する排気はフィルタにて粒子状の放射性物質の除去を行う。排気はモニタリングを行い、作業員及び周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはないことを確認する。

アクセス・調査装置及びテレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャから燃料デブリを搬出する際に線量率測定を行い、後段の作業が可能であることを確認する。また運搬に際しては必要に応じて仮設遮へいを活用し作業員の被ばく低減を図る。

(5) 構造強度

a. X-53 ペネ

スプレイ治具の新たな原子炉格納容器バウンダリとなる箇所を別添－３に示す。

シール部は、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮した設計を行い、必要な強度を有するものとする。

2号機 スプレイ治具取付けシール部許容圧力

部位	許容圧力
スプレイ治具取付けシール部	10kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 8.44kPa g(2015年4月最大値)

なお、スプレイ治具が許容圧力に耐えることは、製造時における耐圧・外観試験により確認する。また、スプレイ治具の設置作業時にも、取付け部等に漏えいのないことを確認する。

b. X-6 ペネ

X-6 ペネの構造変更に伴う原子炉格納容器バウンダリとなる箇所を別添－5に示す。シール部は、現状の原子炉格納容器内圧力を考慮した設計を行い、必要な強度を有するものとする。

2号機 調査設備取付けシール部許容圧力

部位	許容圧力
調査設備取付けシール部	10kPa g
(参考) 原子炉格納容器圧力	(参考) 8.44kPa g(2015年4月最大値)

なお、調査設備が許容圧力に耐えることは、製造時における耐圧・外観試験により確認する。また、調査設備の設置作業時にも、取付け部等に漏えいのないことを確認する。

(6) 耐震性

X-6 ペネ接続構造は調査設備の中でも長期間使用するため、基準地震動 S_s に対して、X-6 ペネ及びX-6 ペネ接続構造が健全であることを確認している。(別添－13)

なお、調査中又は試験的取り出し中に地震が発生した場合、調査設備又はテレスコ式試験的取り出し装置の状況に応じてアクセス・調査装置又はテレスコ式試験的取り出し装置を原子炉格納容器から引抜き、X-6 ペネ接続構造の隔離弁を閉とすることで、原子炉格納容器バウンダリを維持できる構造とする。

(7) バウンダリ損傷時の対応

調査設備又はテレスコ式試験的取り出し装置のバウンダリ健全性に影響を与える

恐れがある地震等の事象が発生した場合には、損傷有無を確認する。損傷が生じた場合には、アクセス・調査装置又はテレスコ式試験的取り出し装置を原子炉格納容器から引抜き、隔離弁を閉止するなどの封止措置を速やかに実施する。

この措置を取るまでの間に損傷箇所（原子炉格納容器側）より放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量については、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではないことを評価している。（別添－１４）


(8) アクセスルート構築作業時の影響評価

アクセスルート構築作業により、対象物表面に付着した放射性物質が追加的に浮遊し、原子炉格納容器内の放射性ダスト濃度が一時的に上昇する可能性がある。


この作業により原子炉格納容器内の気体が環境中に放出された場合、放射性核種の放出量及び敷地境界での実効線量については、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではないことを評価している。（別添－１５）

3. 添付資料

- 別添－1 X-6 ペネ, X-53 ペネ 位置図 (平面図)
- 別添－2 X-53 ペネ 孔径変更作業における構造概略図
- 別添－3 スプレイ治具 構造概略図
- 別添－4 X-6 ペネ 隔離部屋 構造概略図
- 別添－5 X-6 ペネ接続構造, 接続管 構造概略図
- 別添－6 調査設備 バウンダリ構造概略図
- 別添－7 原子炉格納容器内部詳細調査 概略図
- 別添－8 アクセス・調査装置による試験的取り出し 概略図
- 別添－9 テレスコ式試験的取り出し装置バウンダリ 構造概略図
- 別添－10 テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出し 概略図
- 別添－11 グローブボックス (排風機, HEPA フィルタ付き) 概略図
- 別添－12 調査及び試験的取り出し終了後 原子炉格納容器バウンダリ範囲概略図
- 別添－13 X-6 ペネ及び X-6 ペネ接続構造の耐震性評価
- 別添－14 2号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料
- 別添－15 2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価について




2号機原子炉建屋1階



X-6 ペネ周辺拡大図

X-6 ペネ, X-53 ペネ 位置図 (平面図)




閉止板孔あけ加工

1. 常設監視計器を引き抜き後，閉止プラグを設置し，バウンダリを確保
2. 既設スプールを切断後，隔離機構を取付け
3. 加工機を設置し，ホールソーにて孔径を拡大※
4. ホールソーを引き抜き，隔離弁を閉じる


※孔径拡大前に窒素を封入

X-53 ペネ 孔径変更作業における構造概略図




----- : バウンダリ範囲


スプレー治具 構造概略図




X-6 ペネ 隔離部屋 構造概略図




X-6 ペネ接続構造，接続管 構造概略図




調査設備 バウンダリ構造概略図




原子炉格納容器内部詳細調査 概略図




アクセス・調査装置による試験的取り出し 概略図




テレスコ式試験的取り出し装置バウンダリ 構造概略図



テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出し 概略図



グローブボックス（排風機，HEPA フィルタ付き） 概略図



調査及び試験的取り出し終了後 原子炉格納容器バウンダリ範囲概略図


X-6 ペネ及び X-6 ペネ接続構造の耐震性評価

1. 評価条件

- (1) 評価は「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」を準用することを基本とするが、評価手法は実態にあわせたものを採用。
- (2) 適用する地震動として、基準地震動 S_s を適用。
- (3) X-6 ペネ接続構造の減衰定数は 0.5% を設定。

2. 評価方法

- (1) X-6 ペネ接続構造は X-6 ペネを介して地震力を受けるため、X-6 ペネ接続構造と X-6 ペネが接続されたモデルにて固有値解析を行い、応答加速度を算出。
- (2) 応答加速度から X-6 ペネ付け根部及び X-6 ペネフランジ部における発生応力を算出。
- (3) X-6 ペネ接続構造の爪に作用する引張荷重を算出し、引張及びせん断の発生応力を算出。なお、X-6 ペネ接続構造より後続の設備への荷重はベローズで吸収する。



X-6 ペネと X-6 ペネ接続構造の固有値：5.3Hz

X-6 ペネ及び X-6 ペネ接続構造の評価部位

3. 評価結果

評価部位に生じる発生応力が許容応力以下であることを確認した。

評価部位	材料	応力の種類	発生応力 (MPa)	許容応力 (MPa)
X-6 ペネ付け根部	SA516 Gr70	引張	0.5	260
		曲げ	31.0	260
X-6 ペネフランジ部	SA516 Gr70	曲げ	24.0	260
X-6 ペネ接続構造の 爪	S45C	引張	24.4	345
		せん断	13.1	199

以上

２号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の
影響評価に関する説明資料

1. 目的

２号機原子炉格納容器内部詳細調査に伴い、事故後に施工した原子炉格納容器（以下、PCV）の貫通部等が開放し、PCV 内の核分裂生成物を含む気体（以下、PCV ガス）が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。

2. 放出量評価

- (1) PCV 圧力は、現状では 10kPa 未満の正圧となっているため、施工箇所の損傷によって大気に開放された場合、差圧分の PCV ガスが原子炉建屋内に放出されるものと想定される。また、本評価では原子炉格納容器ガス管理設備の放射性物質の放出抑制機能を期待しないこととし、上記差圧分の放出に加え、開放した PCV 貫通部を閉じるまでの間、窒素封入量相当の PCV ガスの放出が継続するものとする。なお、施工箇所より PCV 内の水位が低いことを確認しているため、本評価では気体のみの放出とする。
- (2) 差圧分の放出容積は、10kPa 程度に相当する容積として、PCV 容積（4240 m³（ベント管含む）。PCV 空間部容積は、PCV 下部に蓄積している液相体積を差し引く必要があるが、ここでは保守的に液相がないものとして放出容積を評価）の 1 割（424m³）とする。また、2018 年 7 月時点での原子炉格納容器内窒素封入設備からの窒素封入量は 20m³/h 以下で、調査設備側からの窒素封入量の計画は 10m³/h 以下であるため、窒素封入量相当は 30m³/h とし、施工箇所の PCV 貫通部を再度閉じる作業に 10 日間程度要すると考え、窒素封入量相当の PCV ガスの放出継続時間は 240 時間とする。なお、テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出しにおいて、装置への窒素封入は実施しないため、テレスコ式試験的取り出しの場合における本事象発生時の線量評価結果は、窒素封入を実施する本評価結果の内数となる。
- (3) 評価対象核種は支配的核種であるセシウム 134 とセシウム 137 とし、PCV 内における濃度は、２号機原子炉格納容器ガス管理設備（HEPA フィルタ入口側）の気体（粒子状フィルタ、チャコールフィルタ）及び凝縮水（マリネリ瓶）のサンプリング結果より、以下のとおりとする。

	PCV ガス中の放射能濃度
セシウム 134	$3.8 \times 10^{-4} \text{ Bq/cm}^3$
セシウム 137	$7.0 \times 10^{-4} \text{ Bq/cm}^3$

3. 線量影響評価

- (1) 大気中へ放出される核分裂生成物は，原子炉建屋から地上放散されるものとし，周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を年間の実効線量を用いて評価する。
- (2) 実効線量は，以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては，放射性雲中のセシウムによる外部被ばくと内部被ばくと，地表沈着したセシウムによる外部被ばくと内部被ばくを考慮する。
- (3) 放射性雲のセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_{Cs} \cdot 1000$$

H_{γ} : 放射性雲のセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量[mSv]

K : 空気カーマから実効線量への換算係数[Sv/Gy]

E_{γ} : γ 線の実効エネルギー[MeV]

D/Q : 相対線量[Gy/Bq]

Q_{Cs} : セシウムの大気放出量[Bq]

- (4) 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{Cs} = K_{in} \cdot R_1 \cdot \chi / Q \cdot Q_{Cs}$$

H_{Cs} : 放射性雲のセシウムの吸入摂取による内部被ばくの実効線量[mSv]

K_{in} : 内部被ばく実効線量係数[mSv/Bq]

R_1 : 呼吸率[m³/s]

χ/Q : 相対濃度[s/m³]

- (5) 地表沈着したセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し，1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_{Cs} \cdot T \cdot 1000$$

G_{ex} : 地表沈着したセシウムからの γ 線による外部被ばく実効線量[mSv]

K_{ex} : 外部被ばく実効線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m²)]

V : 沈降速度[m/s]

f : 残存割合[-]
 T : 被ばく時間[s]

- (6) 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。セシウムの崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \lambda / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_{Cs} \cdot T$$

G_{in} : 地表沈着したセシウムから再浮遊したセシウムの吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]

R_2 : 呼吸率[m³/s]

F : 再浮遊率[m⁻¹]

- (7) 相対濃度と相対線量については、「Ⅱ 2.1 原子炉压力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載される下表の値を用いる。

	敷地境界
相対濃度[s/m ³]	6.9×10 ⁻⁵
相対線量[Gy/Bq]	6.6×10 ⁻¹⁹

4. 評価結果

本事象時に放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は下表のとおりであり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

セシウム 134 放出量	約 2.9×10 ⁶ Bq
セシウム 137 放出量	約 5.4×10 ⁶ Bq
年間の実効線量	約 1.7×10 ⁻⁴ mSv

以上

2号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価について

1. 目的

2号機原子炉格納容器（以下、PCV）内部詳細調査のため、X-6ペネ内の堆積物の除去及びPCV内干渉物切断により、アーム型アクセス・調査装置のアクセスルートを構築する必要がある。X-6ペネ内の堆積物・構造物はX-6ペネ内低圧水除去装置による低圧水及びX-6ペネ内堆積物除去装置による高圧水噴射・アブレシブウォータージェット（以下、AWJ）により除去する。また、PCV内干渉物はアーム型のアクセス・調査装置に搭載したAWJにて切断する。当該作業により、対象物表面に付着した放射性物質が追加的に浮遊し、PCV内の放射性ダスト（以下、ダスト）濃度が一時的に上昇する可能性がある。このため、当該作業によりダスト濃度が上昇した場合の影響を把握することを目的に、追加的にPCV内に浮遊するダストを想定し、これを含むPCV内の気体が環境中に放出された場合の周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響評価を行う。

2. アクセスルート構築作業及びダスト浮遊の要因

アクセスルート構築作業の概念図を図1に示す。




図1 アクセスルート構築作業の概念図（図中の番号は表1の作業ステップを示す）

X-6 ペネ内にはこれまでの PCV 内部調査において、砂状の堆積物の存在が確認されている。このため、低圧水・高圧水（以下、まとめてウォータージェット（WJ））を用いた洗浄作業により、PCV 内へ押し出すことで除去する。このとき、WJ による洗浄及び堆積物の PCV 床面への落下によりダストが浮遊する可能性がある。

また、X-6 ペネ内にはケーブルが残置されており、除去するためには干渉する制御棒駆動機構交換用のレール（以下、CRD レール）ガイドも除去する必要がある。このため、AWJ を用いて、ケーブルを細断し、CRD レールガイドを切断する。切断したケーブル及び CRD レールガイドは PCV 内へ押し出すことで除去する。これらに伴い、AWJ による切断及び切断物の落下時にダストが浮遊する可能性がある。

PCV 内では、アーム型アクセス・調査装置のアクセスルート上で、CRD レールの一部及びガイドピン、CRD レール上のグレーチング、CRD レール吊り治具、制御棒駆動機構交換用のペDESTAL 開口部（以下、CRD 開口部）にある電線管が干渉する。このため、AWJ を用いてこれら干渉物を切断する。AWJ による干渉物切断により、切断欠損表面及び切断片の落下に伴う落下物表面及び被衝突物表面からダストが浮遊する可能性がある。

加えて、1 号機 PCV 内部詳細調査に向けた AWJ 作業により、AWJ 噴流の当たる遠方の構造物からもダストが発生した可能性が示唆されたため、2 号機においても X-6 ペネ内及び PCV 内での AWJ を用いた切断作業において、AWJ 噴流の影響範囲にある構造物の汚染表面が剥離しダストが浮遊する可能性がある。

本評価で考慮する作業ステップ及びダスト浮遊の要因の一覧を表 1 にまとめる。なお、作業によらず PCV 内に存在する現浮遊ダストについては、別添 1-4 に示すとおりバウンダリ施工箇所が開放する厳しい事象であってもその影響は小さいことから、本評価では考慮しない。

表1 アクセスルート構築作業における作業ステップ及びダスト浮遊の要因

作業ステップ		ダスト発生源	ダスト浮遊の要因
① X-6 ペネ内			
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄／落下	堆積物	WJ による洗浄	
		堆積物の落下	
①-2 ケーブル 切断／落下* ¹	PCV 下部グレーチング（被衝突物）	切断片の落下	
	PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離	
①-3 レールガイド 切断／落下* ¹	PCV 下部グレーチング（被衝突物）	切断片の落下	
	PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離	
② PCV 内			
②-1 CRD レール切断作業	②-1-1 CRD レール 切断／落下	CRD レール	AWJ による切断
			切断片の落下
		PCV 下部グレーチング（被衝突物）	切断片の落下
		PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離
	②-1-2 ガイドピン 切断／落下	ガイドピン	AWJ による切断
			切断片の落下
		PCV 下部グレーチング（被衝突物）	切断片の落下
		PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング 切断／落下	CRD レール上グレーチング	AWJ による切断
			切断片の落下
		PCV 下部グレーチング（被衝突物）	切断片の落下
		PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離
②-2 CRD レール 吊り治具 切断／落下	CRD レール吊り治具	AWJ による切断	
		切断片の落下	
	PCV 床面（被衝突物）	切断片の落下	
	PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離	
②-3 電線管 切断／落下	電線管	AWJ による切断	
		切断片の落下	
	PCV 床面（被衝突物）	切断片の落下	
	PCV 内構造物	AWJ 影響範囲の表面剥離	

* 1 前段作業で洗浄されているため、切断による浮遊及び落下物からの浮遊は考慮しない。

3. 各作業におけるダスト浮遊量の評価方法

2. で挙げた各作業について、ダストの浮遊量は以下のように計算する。

$$\begin{aligned} \text{ダスト浮遊量} &= \text{ダスト発生源の放射能濃度} [\text{Bq/g}] \text{ (または表面汚染密度} [\text{Bq/cm}^2]) \\ &\times \text{ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の量} [\text{g}] \text{ (または表面積} [\text{cm}^2]) \\ &\times \text{ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率} [-] \end{aligned}$$

ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率については、「Department of Energy, "DOE HANDBOOK: AIRBORNE RELEASE FRACTIONS/RATES AND RESPIRABLE FRACTIONS FOR NONREACTOR NUCLEAR FACILITIES Volume I - Analysis of Experimental Data", DOE-HDBK-3010-94, December, 1994 Reaffirmed 2013」(以下、DOE HANDBOOK)に基づき設定した。

本章では、影響の大きいX-6 ペネ内堆積物及びAWJ 影響範囲にある構造物について、以下に各因子の設定方法について述べる。その他のダストの設定に関する詳細については別紙1にまとめる。

(1) X-6 ペネ内堆積物

(a) ダスト発生源における放射能濃度

X-6 ペネ内の堆積物の放射能濃度については、平成28年6月に測定したX-6 ペネハッチ前(原子炉建屋側)のコリメートした線量率(ハッチ部合計約200mSv/h)に基づき評価する。X-6 ペネ内には砂状堆積物やケーブルなどに加え、管内の表面汚染があり、またPCV内からの線量率寄与が考えられるが、本評価ではX-6 ペネハッチ前の線量率は全て砂状堆積物に起因するものと想定した。また、X-6 ペネハッチにより α 線及び β 線は遮へいされることから、PCV内の主たる γ 線源であるCs-134, Cs-137を堆積物中の γ 線源として想定した。砂状堆積物はX-6 ペネ内の映像より、堆積物高さはペネ管内径の半分(27cm)、堆積物長さはハッチ内側から100cmまで堆積しているものと想定した。堆積物の体積は $1.2 \times 10^5 \text{ cm}^3$ 、密度は一般的な土の密度である 2 g/cm^3 とし、堆積物の質量を $2.4 \times 10^5 \text{ g}$ と設定した。この条件で放射能濃度計算を実施した。

平成31年2月に実施した2号機PCV内部調査のガイドパイプシールリングのスミアにて、燃料由来の α 核種であるAm-241が検出されており、このAm-241を含む全 α 核種/Cs-137放射能比は約0.8倍であった。これを踏まえ、X-6 ペネ内の堆積物には、Cs-137と同量のAm-241が代表的な α 核種として存在するものと設定した。ただし、PCV内外部の α 核種の広がり傾向より、 α 核種についてはCs-137に比べてPCV気相中に存在しにくく、PCV外へは放出されにくい傾向があると考えられる。平成29年5月に実施した原子炉格納容器ガス管理設備(以下、PCVガス管理設備)の粒子状フィルタの全 α 計測にて全 α 核種/Cs-137放射能比は約 10^{-3} 倍であったことから、PCVから放出されるまでには1/100倍に低減されているものと仮定した。

また、Cs 以外の β 核種が含まれることを想定して、PCV 内で検出されている Sr-90 を代表的な β 核種として考慮する。平成 29 年 2 月に実施した PCV ガス管理設備のドレン水及び粒子状フィルタの分析では、ドレン水から Sr-90/Cs-137 放射能比が約 5 倍、粒子状フィルタから全 β 核種/Cs-137 放射能比が約 21 倍であったことから、保守的に Sr-90 が Cs-137 の 25 倍存在するものと設定した。

以上のとおり、本評価に用いる X-6 ペネ内堆積物の放射能濃度を表 2 にまとめる。

表 2 X-6 ペネ内堆積物の放射能濃度

	放射能濃度
Cs-134	2.8×10^6 Bq/g
Cs-137	3.5×10^7 Bq/g
α 核種 (Am-241)	3.5×10^7 Bq/g * 1
β 核種 (Sr-90)	8.8×10^8 Bq/g

* 1 PCV 外へ放出されるまでに 1/100 倍に低減されているものと仮定して評価。

(b) ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の量

ダスト発生源の量は、2. に記載のダスト浮遊要因に基づき設定した。

X-6 ペネ内堆積物の量は、前項に記載のとおり X-6 ペネ内の映像に基づき 2.4×10^5 g とした。

(c) ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率

ダストの気相移行率は、2. に記載のダスト浮遊要因に基づき設定した。

X-6 ペネ内の堆積物は、WJ により洗浄し PCV 床面へ落下させる。WJ 洗浄によるダストの気相移行率は、DOE HANDBOOK の「加圧容器/配管からのベント時の飛散率」の液面上もしくは容器全体破損条件の数値から、0.35MPa 以上の水溶液のバウンディング値 0.2%を設定した。実際の WJ は AWJ ほど表面汚染物を細かく破碎し、気相中へ移行させやすくないものと考えられるが、(a)に記載したとおり X-6 ペネ内のダスト発生源を全て砂状堆積物に設定していることから、AWJ によるケーブル及び CRD レールガイド切断も包絡するよう、この値を採用した。堆積物の PCV 床面への落下によるダストの気相移行率は、DOE HANDBOOK の「粉体の自由落下時」の気相移行率に基づき 1%と設定した。

(2) AWJ 影響範囲にある構造物

(a) ダスト発生源における表面汚染密度

AWJ の影響範囲となる PCV 内の構造物の表面汚染密度は、平成 29 年 1, 2 月に実施した 2 号機 PCV 内部調査におけるペデスタル外の空間線量率の実測値に基づき算出した表 3 の値を用いる（ペデスタル外の空間線量率は PCV 内壁及びペデスタル外壁面の Cs-134 及び Cs-137 の汚染によるものと推定）。

3. (1) (a) に記載したとおり、PCV 内の構造物の汚染表面には、Cs-137 と同量の Am-241 が代表的な α 核種として存在するものと設定し、 α 核種については、PCV から放出されるまでには 1/100 倍に低減されているものと仮定した。また、Sr-90 を代表的な β 核種として考慮し、保守的に Sr-90 が Cs-137 の 25 倍存在するものと設定した。

以上のとおり、本評価に用いる PCV 内の構造物の表面汚染密度を表 3 にまとめる。

表 3 PCV 内の構造物の表面汚染密度

	表面汚染密度
Cs-134	$4.7 \times 10^8 \text{ Bq/cm}^2$
Cs-137	$5.8 \times 10^9 \text{ Bq/cm}^2$
α 核種 (Am-241)	$5.8 \times 10^9 \text{ Bq/cm}^2$ * 1
β 核種 (Sr-90)	$1.5 \times 10^{11} \text{ Bq/cm}^2$

* 1 PCV 外へ放出されるまでに 1/100 倍に低減されているものと仮定して評価。

(b) ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の表面積

ダスト発生源の表面積は、2. に記載のダスト浮遊要因に基づき設定した。

AWJ 影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する表面積については、AWJ 影響範囲を確認し対象表面積を設定した。定点で AWJ を噴射した場合、1m 以内は AWJ 噴流角（片角）の約 3.4 倍、1m～4m は約 1.7 倍、4m 以遠は距離に応じて減少するとした領域が影響範囲となる。各作業で想定される位置・噴射角度に対してこの影響範囲を適用し、手前の構造物の陰に入らない構造物の表面積を算出した。その結果、AWJ 影響範囲の構造物の汚染表面から剥離する表面積は、当該作業全体で $4.4 \times 10^5 \text{ cm}^2$ (1m 以内： $5.9 \times 10^4 \text{ cm}^2$, 1m 以遠： $3.8 \times 10^5 \text{ cm}^2$)、CRD レール切断時で $3.3 \times 10^5 \text{ cm}^2$ (1m 以内： $3.0 \times 10^4 \text{ cm}^2$, 1m 以遠： $3.0 \times 10^5 \text{ cm}^2$) である。

(c) ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率

ダストの気相移行率は、2. に記載のダスト浮遊要因に基づき設定した。

AWJ 影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する場合については、AWJ の有効切断距離を踏まえて設定する。当該作業で使用する AWJ の有効切断距離は約 1m である。このため、1m 以内の AWJ 影響範囲の気相移行率については、AWJ 切断時と同等と見なし 0.2%を

設定した。一方、1m 以遠の気相移行率については、1m 以内に比べ構造物の表面へ付与されるエネルギーが小さいことから、DOE HANDBOOK の「加圧容器/配管からのベント時の飛散率」の液面下の条件の気相移行率のバウンディング値 0.01%を設定した。

4. 放出量評価

当該作業に伴い、PCV 内でダストが浮遊し PCV 内のダスト濃度が現状より上昇する可能性があることから、原子炉格納容器内窒素封入設備（以下、PCV 窒素封入設備）及び PCV ガス管理設備が稼働している通常時と、別添－1 4 と同様に PCV バウンダリ施工箇所開放が生じる異常時について評価を行う。

(1) 共通条件

PCV 窒素封入設備からの窒素封入量は令和 2 年 5 月時点で約 20m³/h 以下であり、X-6 ペネに接続されるエンクロージャは約 15m³/h で窒素封入し約 10m³/h で原子炉建屋（以下、R/B）へ排気するため、エンクロージャから約 5m³/h のガスが PCV へと供給される。これらを踏まえ、PCV への窒素供給は保守的に 30m³/h とする。

PCV から R/B へ漏えいしたダストは、R/B 内で拡散することが想定されるが、本評価では保守的に、X-6 ペネのある R/B1 階北西の小エリア（1 階部の 1/4 区画；825m³）に限定されるものとした。また、エンクロージャからの排気先及び R/B から環境への放出元もこの R/B 小エリアとする。

PCV 内及び R/B 内に浮遊・移行したダストは、重力沈降をはじめ、その他沈着や凝集等による低減効果が働くことが考えられる。本評価では重力沈降で低減効果を代表し、1 号機 PCV 内部詳細調査に向けた AWJ 作業時に計測されたダストの低減率を踏まえ、ダストの粒径を 5μm とした場合の低減率を用いる。

本評価では、PCV 気相部容積が小さい方がダスト放出量は大きくなることから、PCV 容積（4240m³（ベント管含む））から PCV 下部に蓄積している液相体積（約 47m³）を差し引き、PCV 気相部容積を保守的に 4100m³とする。

(2) 通常時放出量評価

図2に通常時放出量評価のモデルを示す。

PCV ガス管理設備の排気流量は令和2年5月時点で約 $10\text{m}^3/\text{h}$ であるため、PCV からの排気流量を $10\text{m}^3/\text{h}$ とする。PCV ガス管理設備フィルタの除染係数 (DF) は 100 とする。

PCV 圧力は令和2年5月時点で 10kPa 未満の正圧に保たれており、PCV からの漏えいはあるものの、ある程度気相部で気密は有しているものと考えられる。このため、PCV からの R/B へ漏えい経路では、狭隘な漏えい箇所を通過することから、PCV 漏えい箇所での捕集効果を見込む。捕集の除染係数は、財団法人原子力発電技術機構の報告書[1]の PCV 貫通部の漏えい試験に基づき、10 とする。




図2 通常時放出量評価モデル

[1] 財団法人 原子力発電技術機構, 「重要構造物安全評価 (原子炉格納容器信頼性実証事業) に関する総括報告書」, 平成15年3月.

(3) 異常時放出量評価

図3に異常時放出量評価のモデルを示す。

別添－14と同様に、施工箇所の損傷によって大気に開放された場合、差圧分のPCVガスがR/B内に放出されるものと想定し、差圧分の放出容積は保守的に液相がないものとしたPCV容積(4240m³)の1割(424m³)とする。

施工箇所の損傷によって大気に開放されることを想定するため、PCVガス管理設備での排気及びPCV漏えい箇所での捕集効果は見込まないものとする。

評価対象は、(2)の通常時放出量評価の結果、最も放出量の大きな作業工程であるCRDレール切断作業(表1の②-1)を選定した。




図3 異常時放出量評価モデル (青字は通常時と異なる項目)

5. 線量影響評価

大気中へ放出される放射性核種は、R/B から地上放散されるものとし、周辺の公衆に対する放射線被ばくの影響を、実効線量を用いて評価する。

実効線量は、以下に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばくによる実効線量の和として計算する。被ばく経路としては、放射性雲中の核種による外部被ばくと内部被ばく、地表沈着した核種による外部被ばくと内部被ばくを考慮する。

(1) 放射性雲中の核種からの γ 線による外部被ばく

放射性雲中の核種からの γ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_{\gamma} = K \cdot E_{\gamma} / 0.5 \cdot D / Q \cdot Q_R \cdot 1000$$

H_{γ} : 放射性雲中の核種からの γ 線による外部被ばく実効線量[mSv]

K : 空気カーマから実効線量への換算係数[Sv/Gy]

E_{γ} : γ 線の実効エネルギー[MeV]

D/Q : 相対線量[Gy/Bq]

Q_R : 放射性核種の大気放出量（各経路の DF を考慮した合計）[Bq]

(2) 放射性雲中の核種の吸入摂取による内部被ばく

放射性雲中の核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H_I = K_{in} \cdot R_l \cdot \chi / Q \cdot Q_R$$

H_I : 放射性雲中の核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]

K_{in} : 内部被ばく実効線量係数[mSv/Bq]

R_l : 呼吸率[m³/s]

χ/Q : 相対濃度[s/m³]

(3) 地表沈着した核種からの γ 線による外部被ばく

地表沈着した核種からの γ 線による外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。核種の崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{ex} = K_{ex} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot Q_R \cdot T \cdot 1000$$

G_{ex} : 地表沈着した核種からの γ 線による外部被ばく実効線量[mSv]

K_{ex} : 外部被ばく実効線量換算係数[(Sv/s)/(Bq/m²)]

V : 沈降速度[m/s]

f : 残存割合[-]

T : 被ばく時間[s]

(4) 地表沈着した核種の吸入摂取による内部被ばく

地表沈着した核種から再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。1年間居住し続ける場合を考慮し、1年間の線量を評価する。核種の崩壊については保守的に考慮しない。

$$G_{in} = R_2 \cdot K_{in} \cdot \chi / Q \cdot V \cdot f \cdot F \cdot Q_R \cdot T$$

G_{in} : 地表沈着した核種から再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量[mSv]

R_2 : 呼吸率[m³/s]

F : 再浮遊率[m⁻¹]

(5) 相対濃度及び相対線量

異常時の相対濃度と相対線量については、「Ⅱ 2.1 原子炉压力容器・格納容器注水設備添付資料 5 別紙 1」に記載される表 4 の値を用いる。また、通常時の相対濃度と相対線量については、作業期間は月オーダーを要すると想定するため、年間 5 回の間欠放出として求めた表 4 の値を用いる。

表 4 評価に用いる相対濃度，相対線量

	通常時	異常時
相対濃度	4.1×10^{-6} s/m ³	6.9×10^{-5} s/m ³
相対線量	3.5×10^{-20} Gy/Bq	6.6×10^{-19} Gy/Bq

6. 評価結果

当該作業に伴う放射性核種の放出量及び敷地境界での実効線量について評価した結果は表 5, 6 のとおりであり, 周辺の公衆に対し, 著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。

表 5 アクセスルート構築作業に伴い放出される放射性核種の放射エネルギー
及び敷地境界での実効線量評価結果 (通常時)

	通常時
Cs-134 放出量	約 1.6×10^7 Bq
Cs-137 放出量	約 1.9×10^8 Bq
α 核種 (Am-241) 放出量	約 1.9×10^6 Bq
β 核種 (Sr-90) 放出量	約 4.8×10^9 Bq
敷地境界実効線量	約 1.9×10^{-3} mSv

表 6 アクセスルート構築作業に伴い放出される放射性核種の放射エネルギー
及び敷地境界での実効線量評価結果 (異常時)

	異常時 (②-1 CRD レール切断作業)
Cs-134 放出量	約 2.1×10^8 Bq
Cs-137 放出量	約 2.7×10^9 Bq
α 核種 (Am-241) 放出量	約 2.7×10^7 Bq
β 核種 (Sr-90) 放出量	約 6.7×10^{10} Bq
敷地境界実効線量	約 4.5×10^{-1} mSv

以上

2 号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価についての 補足説明資料

1. はじめに

本書は、別添－ 1 5 「2 号機原子炉格納容器内部詳細調査 アクセスルート構築作業時の影響評価について」(以下、本文)を補足するものである。

2. 各作業におけるダスト浮遊量の評価方法

各作業について、放射性ダスト(以下、ダスト)の浮遊量は以下のように計算する。

$$\begin{aligned} \text{ダスト浮遊量} &= \text{ダスト発生源の放射能濃度[Bq/g]} \text{ (または表面汚染密度[Bq/cm}^2\text{])} \\ &\times \text{ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の量[g]} \text{ (または表面積[cm}^2\text{])} \\ &\times \text{ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率[-]} \end{aligned}$$

本章では、ダスト浮遊に寄与するダスト発生源の量(または表面積)及びダスト発生メカニズムに応じた気相移行率について補足説明する。また、ダスト発生メカニズムに応じた気相移行率については、「Department of Energy, "DOE HANDBOOK: AIRBORNE RELEASE FRACTIONS/RATES AND RESPIRABLE FRACTIONS FOR NONREACTOR NUCLEAR FACILITIES Volume I - Analysis of Experimental Data", DOE-HDBK-3010-94, December, 1994 Reaffirmed 2013」(以下、DOE HANDBOOK)に基づき設定した。

2.1 X-6 ペネ内堆積物の堆積物量及び気相移行率

X-6 ペネ内の堆積物については、ウォータージェット(以下、WJ)による洗浄及び堆積物の原子炉格納容器(以下、PCV)床面への落下によりダストが浮遊することを想定する。堆積物量及び気相移行率については、本文記載のとおりに設定し、別表(1)-1 のとおりとした。

別表(1)-1 X-6 ペネ内堆積物の堆積物量及び気相移行率

作業ステップ	浮遊 要因	落下先	落下 高さ (cm)	堆積物量 (g)	気相 移行率 (-)
① X-6 ペネ内					
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄／落下	WJ 洗浄	—		2.4×10^5	0.2%
	落下	PCV 床面	526		1% ※1

※1 : 堆積物落下に伴う気相移行率は、落下高さ、落下物重量及び落下物の密度に依存する。

堆積物の密度は線源強度設定における想定密度 $2\text{g}/\text{cm}^3$ とした。

また、包絡値とするためのファクターとして2倍を設定した。

2.2 AWJ 影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する表面積及び気相移行率

アブレシブウォータージェット（以下、AWJ）影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する表面積及び気相移行率については、本文記載のとおりを設定し、別表(1)-2 のとおりとした。

別表(1)-2 AWJ 影響範囲にある構造物の汚染表面から剥離する表面積
及び気相移行率

作業ステップ		切断対象物	AWJ 影響表面積 (cm ²)		気相移行率(－)	
			1 m 以内	1 m 以遠	1 m 以内	1 m 以遠
① X-6 ペネ内						
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄／落下		－ (AWJ 施工なし)				
①-2 ケーブル 切断／落下		ケーブル	2.3×10 ⁴	8.5×10 ⁴	0.2 %	0.01 %
①-3 レールガイド 切断／落下		レールガイド				
② PCV 内						
②-1 CRD レール切断作業	②-1-1 CRD レール 切断／落下	CRD レール	3.0×10 ⁴	3.0×10 ⁵	0.2 %	0.01 %
	②-1-2 ガイドピン 切断／落下	ガイドピン				
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング 切断／落下	CRD レール上 グレーチング				
②-2 CRD レール 吊り治具 切断／落下		CRD レール 吊り治具	4.4×10 ³	5.0×10 ²	0.2 %	0.01 %
②-3 電線管 切断／落下		電線管	1.5×10 ³	－ (該当なし)		

2.3 AWJ 切断欠損部の表面積及び気相移行率

X-6 ペネ内のケーブル及びレールガイドの AWJ 切断については、前段作業である X-6 ペネ堆積物洗浄／落下において表面の汚染が除去されることを想定し、切断に伴うダスト浮遊を考慮しない。

PCV 内干渉物の AWJ 切断においては、切断による欠損部表面からのダストの浮遊を想定する。AWJ による欠損部の表面積は、CAD を用いて切断長さを読み取り、それに切断幅を乗じて算出する。切断幅は、AWJ による鋼材の切断試験における実績から、2 cm とする。気相移行率は、DOE HANDBOOK の「加圧容器/配管からのベント時の飛散率」の液面上もしくは容器全体破損条件の数値から、0.35MPa 以上の水溶液のバウンディング値 0.2%を設定した。算出した AWJ 切断欠損部の表面積及び気相移行率を別表(1)-3 にまとめる。

別表(1)-3 AWJ 切断欠損部の表面積及び気相移行率

作業ステップ		切断対象物	切断による 欠損面積 (cm ²)	気相 移行率 (－)
① X-6 ペネ内				
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄／落下		－ (切断なし)	－ (切断なし)	－ (考慮せず) ※1
①-2 ケーブル 切断／落下		ケーブル		
①-3 レールガイド 切断／落下		レールガイド		
② PCV 内				
②-1 CRD レール 切断作業	②-1-1 CRD レール 切断／落下	CRD レール	1.9×10 ³	0.2 %
	②-1-2 ガイドピン 切断／落下	ガイドピン	4.6×10 ¹	
	②-1-3 CRD レール上グレーチング 切断／落下	CRD レール上 グレーチング	1.5×10 ³	
	②-2 CRD レール吊り治具 切断／落下		CRD レール吊り治具	
②-3 電線管 切断／落下		電線管	1.4×10 ²	

※1：前段作業である X-6 ペネ堆積物洗浄／落下において表面の汚染が除去されることを想定し、切断に伴う浮遊は考慮しない。

2.4 切断片落下時のダスト発生源の表面積と気相移行率

2.4.1. 落下物からの浮遊

表面の汚染した切断片が落下する場合、表面付着物の一部が浮遊することが想定される。落下する切断片の表面積は CAD を用いて算出した。グレーチングについては、グレーチングを平板であるとして読み取った表面積の 2 倍と設定した。

切断対象物の材質は多くの場合金属であるが、切断対象物表面には堆積物が付着していることが想定される。このため、切断片の落下時の気相移行率としては、DOE HANDBOOK で与えられている「非金属又は複合固体の自由落下時」の気相移行率に基づき設定した。算出した落下物の表面積及び気相移行率を別表(1)-4 にまとめる。

2.4.2. 被衝突物からの浮遊

切断片が落下すると PCV 下部グレーチングまたは PCV 床面に衝突する。これら被衝突物も表面汚染があると考えられることから、被衝突物からもダストが浮遊する可能性がある。被衝突物からの浮遊量は、落下物からの浮遊量を基準に想定する。対象がグレーチングの場合、前項のとおり平板であるとして読み取った表面積の 2 倍と設定することに基づき、下記に示す落下物と被衝突物の組み合わせにより被衝突物からの浮遊量を想定した。

被衝突物からの浮遊量（落下物からの浮遊量基準）

落下物；グレーチング以外／被衝突物；グレーチング以外の場合：	落下物の 1 倍
落下物；グレーチング ／被衝突物；グレーチング の場合：	落下物の 1 倍
落下物；グレーチング以外／被衝突物；グレーチング の場合：	落下物の 2 倍
落下物；グレーチング ／被衝突物；グレーチング以外の場合：	対象なし

2.4.3. 切断片落下時のダスト浮遊量の補正係数

上述のとおり、切断片落下時には、落下物と被衝突物からダストの浮遊を想定することから、落下物のダスト浮遊量に落下物及び被衝突物を考慮した補正係数を乗じて、切断片落下時のダスト浮遊量を評価した。落下物及び被衝突物を考慮した補正係数を別表(1)-4 にまとめる。

別表(1)-4 切断片落下時のダスト発生源の表面積と気相移行率


作業ステップ	落下物	落下先 (被衝突物)	落下 高さ (cm)	落下物 表面積 (cm ²)	気相 移行率 ※ ¹ (－)	落下物及び 被衝突物を 考慮した 補正係数 (－)	
① X-6 ペネ内							
①-1 X-6 ペネ堆積物 洗浄／落下	－ (切断片なし)						
①-2 ケーブル 切断／落下	ケーブル 切断片	PCV 下部 グレーチング	119	4.5×10 ⁴	3.0×10 ⁻⁵	2 ※ ² (落下物：0 ＋ 被衝突物：2)	
①-3 レールガイド 切断／落下	レールガイド 切断片			2.0×10 ³		2 ※ ² (落下物：0 ＋ 被衝突物：2)	
② PCV 内							
②-1 CRD レール切断作業	②-1-1 CRD レール 切断／落下	CRD レール 切断片	PCV 下部 グレーチング	105	3.0×10 ⁻⁵	3 (落下物：1 ＋ 被衝突物：2)	
	②-1-2 ガイドピン 切断／落下	ガイドピン 切断片				3 (落下物：1 ＋ 被衝突物：2)	
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング 切断／落下	CRD レール上 グレーチング 切断片				2 (落下物：1 ＋ 被衝突物：1)	
②-2	CRD レール 吊り治具 切断／落下	CRD レール 吊り治具 切断片	PCV 床面	416	6.6×10 ³	9.0×10 ⁻⁵	2 (落下物：1 ＋ 被衝突物：1)
②-3	電線管 切断／落下	電線管 切断片	PCV 床面	463	2.1×10 ³	1.0×10 ⁻⁴	2 (落下物：1 ＋ 被衝突物：1)

※1：切断片落下に伴う気相移行率は、落下高さ、落下物の密度に依存する。複合固体の密度として保守的に UO₂ の密度を用いて算出。

※2：ケーブル及びレールガイドに付着した放射性物質は前段の作業で洗浄されることを想定するため、落下物からの浮遊は想定しない。

3. ダスト放射エネルギーの移行評価式

評価区画を別図(1)-1に、評価に用いる定数一覧を別表(1)-5に示す。区画①～④に対して、ダスト放射エネルギーの移行評価式を立て、放出量の評価を行った。



※原子炉格納容器ガス管理設備（以下、PCVガス管理設備）

別図(1)-1 評価区画面図

別表(1)-5 評価に用いる定数一覧

定数		通常時	異常時
V_{PCV}	: PCV 体積 (m ³)	4100	
V_{RB}	: R/B 小エリア体積 (m ³)	825	
F_1	: PCV ガス管理設備排気流量 (m ³ /h)	10	0
F_2	: PCV から R/B 小エリアへの漏えい流量 (m ³ /h)	20	30
F_3	: R/B 小エリアから環境への漏えい流量 (m ³ /h)	30	40
$\lambda_{PCV,d}$: PCV 内の沈降による除去速度 (1/h)	2.01×10^{-1}	
$\lambda_{RB,d}$: R/B 小エリア内の沈降による除去速度 (1/h)	1.36×10^0	
DF_{leak}	: PCV 漏えい箇所での捕集効果 (-)	10	1
DF_{fil}	: PCV ガス管理設備フィルタ DF (-)	100	

① PCV 内浮遊放射能量 AG_{PCV} (Bq) [区画①]

PCV 内浮遊放射能量の評価にあたっては、各作業による PCV 内への浮遊、PCV ガス管理設備による排気、R/B 小エリアへの漏えい及び PCV 内での沈降を考慮する。PCV 内で浮遊するダストの量は、各作業で想定されるダストの全てが一度に浮遊するものとする。

$$\frac{dAG_{PCV}}{dt} = -\left(\lambda_{PCV,d} + \frac{F_1 + F_2}{V_{PCV}}\right) \cdot AG_{PCV}$$

② R/B 小エリア内浮遊放射能量 AG_{RB} (Bq) [区画②]

R/B 小エリア内浮遊放射能量の評価にあたっては、PCV 漏えい箇所を通じた PCV 内浮遊放射能の R/B 小エリアへの漏えい、R/B 小エリア内での沈降及び R/B 小エリアから環境への漏えいを考慮する。なお、R/B 排気設備による排気については見込まないものとする。

$$\frac{dAG_{RB}}{dt} = \frac{F_2}{V_{PCV} \cdot DF_{leak}} \cdot AG_{PCV} - \left(\lambda_{RB,d} + \frac{F_3}{V_{RB}}\right) \cdot AG_{RB}$$

③ PCV ガス管理設備からの放出放射能量 R_{PGT} (Bq) [区画③]

$$\frac{dR_{PGT}}{dt} = \frac{F_1}{V_{PCV} \cdot DF_{fil}} \cdot AG_{PCV}$$

④ R/B 小エリアからの漏えいによる放出放射能量 R_{RB} (Bq) [区画④]

$$\frac{dR_{RB}}{dt} = \frac{F_3}{V_{RB}} \cdot AG_{RB}$$

以上の方程式を解き、環境への放出放射能量 Q_R (Bq) を評価した。

放出放射能量

$$Q_R = R_{PGT} + R_{RB}$$

4. 線量影響評価結果の内訳

各作業及びダスト浮遊要因毎の敷地境界での実効線量（通常時）の内訳を別表(1)-6に示す。また、最も放出量の大きな作業工程である CRD レール切断作業（本文表 1 の②-1）時にバウンダリ施工箇所開放が生じた場合の敷地境界での実効線量（異常時）の内訳を別表(1)-7に示す。

別表(1)-6 通常時の敷地境界での実効線量の内訳

		合計 (mSv)	内訳 (mSv)		
			洗浄または 切断による ダスト浮遊	切断片の 落下による ダスト浮遊	AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊
①X-6 ペネ内					
①-1 X-6 ペネ堆積物		1.8×10^{-4}	2.9×10^{-5}	1.5×10^{-4}	—
①-2 ケーブル		5.9×10^{-4}	—	2.8×10^{-5}	5.6×10^{-4}
①-3 レールガイド			—	1.2×10^{-6}	
②PCV 内					
②-1 CRD レール 切断作業	②-1-1 CRD レール	1.0×10^{-3}	3.9×10^{-5}	6.6×10^{-6}	9.3×10^{-4}
	②-1-2 ガイドピン		9.5×10^{-7}	3.3×10^{-7}	
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング		3.2×10^{-5}	5.6×10^{-6}	
②-2 CRD レール吊り治具		1.1×10^{-4}	3.5×10^{-6}	1.2×10^{-5}	9.1×10^{-5}
②-3 電線管		3.9×10^{-5}	2.9×10^{-6}	4.4×10^{-6}	3.2×10^{-5}
合計		1.9×10^{-3}	1.1×10^{-4}	2.0×10^{-4}	1.6×10^{-3}

別表(1)-7 異常時の敷地境界での実効線量の内訳（PCV バウンダリ施工箇所開放）

		合計 (mSv)	内訳 (mSv)		
			洗浄または 切断による ダスト浮遊	切断片の 落下による ダスト浮遊	AWJ 影響範囲の 表面剥離による ダスト浮遊
②-1 CRD レール 切断作業	②-1-1 CRD レール	4.5×10^{-1}	1.7×10^{-2}	2.9×10^{-3}	4.1×10^{-1}
	②-1-2 ガイドピン		4.2×10^{-4}	1.5×10^{-4}	
	②-1-3 CRD レール上 グレーチング		1.4×10^{-2}	2.4×10^{-3}	
合計		4.5×10^{-1}	3.1×10^{-2}	5.5×10^{-3}	4.1×10^{-1}

以上

2 号機試験的取り出しにおける具体的な安全確保策等

2 号機試験的取り出し作業において、措置を講ずべき事項等の規制基準を満たすために必要な対策・具体的な安全確保策を定め、実施する。

1. V. 燃料デブリの取出し・廃炉のために措置を講ずべき事項

(1) 未臨界の維持

試験的取り出しは、先行して実施する内部調査に引き続き実施する。原子炉格納容器（以下、PCV）より回収する燃料デブリの量を少量に制限することで未臨界を維持する。





試験的取り出しにおいては、数 g の量を数回取り出すことを予定している。2 号機に装荷されていた燃料の U-235 ペレット最高濃縮度（未照射）は 4.9wt%であり、臨界の最小質量に対して試験的取り出しで扱う量は臨界管理上問題とならない量となる。

PCV 内に残存する堆積物についてもペデスタル底部に広く堆積していることを確認しており、試験的取り出し作業で回収装置により取り扱う範囲は、堆積物全体に対して相対的に十分小さい範囲で、堆積物の形状変化は生じないことから、未臨界状態に影響を与えるものではない。

また、現在、臨界検知のために原子炉格納容器ガス管理設備のガス放射線モニタによる Xe-135 濃度監視を実施しているが、試験的取り出し作業中も本監視を継続し、核燃料物質を含むデブリが臨界に至った場合、または臨界の可能性が認められた場合には原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備によりホウ酸水を注入する。

回収装置の設計においては、1 回の燃料デブリの回収量が数 g 以下となる装置とし、表－1 に示す金ブラシ方式と真空容器方式を採用することにより燃料デブリの取扱量を制限する。

表－１ 回収装置の仕様

方式	概要
<p>金ブラシ方式</p> <p>粒状の燃料デブリ（$\phi 2\text{mm}$程度）を回収</p>	<p>先端の金ブラシにてPCV内の燃料デブリを回収する 取り出し作業時間を考慮し、400Gy以上の耐放射線性を有することを確認した部品で構成される。</p>  <p>金ブラシ ブラシホルダ</p>  <p>※写真は検証作業で用いた回収装置</p> <p>アーム側(ワンド) →</p>
<p>真空容器方式</p> <p>水中の粒状の燃料デブリ（$\phi 2\text{mm}$以下）を水ごと回収</p>	<p>真空容器内にPCV内の燃料デブリを吸い込んで回収する 取り出し作業時間を考慮し、400Gy以上の耐放射線性を有することを確認した部品で構成される。</p>  <p>ニードル 真空容器</p>  <p>※写真は検証作業で用いた回収装置</p> <p>アーム側(ワンド) →</p>

注) 今後の検証作業により改造の可能性有

燃料デブリ回収試験の結果を表－２に示す。試験結果は真空容器方式の凸凹面の試験で粒径0.35mmの時に最大約2.6gを記録した。ただし試験回数19回のうち2.6gとなったのは1回のみであり、平均値は0.5gと低いことから最大3gを超えることはない。

表－２ 燃料デブリ回収試験結果


鉛粒径 (mm)		$\phi 0.35$	$\phi 1.0$	$\phi 2.0$	粒径 混合
金ブラシ	最大値	約0.15g	約0.56g	約1.6g	約0.65g
	試験回数	14	14	14	3
	平均値	0.09g	0.33g	0.68g	0.61g
真空容器	最大値	約2.6g	約0.87g	－※	約0.67g
	試験回数	19	19		3
	平均値	0.93g	0.35g		0.54g
全体	最大値	約2.6g	試験回数86回	平均値0.50g	

※ノズル径の制約から回収できず

PCV 内の燃料デブリの回収はアーム型アクセス・調査装置の先端に取り付けた表-1 に示す回収装置で行うため、水位を上昇させる必要がない。また、回収作業に伴う PCV への注水を行わないため、回収作業による水位の変化が生じない。

上記のことから、試験的取り出し時に PCV の止水は不要である。

取り出し作業にあたって回収した燃料デブリは、エンクロージャを經由して DPTE コンテナに収納した後、DPTE コンテナを用いてグローブボックス（排風機、HEPA フィルタ付き）（以下、グローブボックス）まで移送し、グローブボックス内で測定等の作業を実施する。



具体的には、回収した燃料デブリを DPTE コンテナに収納した際に線量率測定を行い、基準線量率を超える場合には PCV 内へ燃料デブリを戻すことで、移送運搬及びグローブボックスで測定等の作業を行う作業員の被ばく低減を図る。

飛散防止対策として、エンクロージャを使用する回収作業にあたっては既設設備に影響を与えない範囲で調査装置から窒素を原子炉格納容器に封入しアクセス・調査装置の汚染防止を図り、調査設備の窒素換気等で発生する排気はフィルタにて粒子状の放射性物質の除去を行う。なお、仮に放射性物質濃度の有意な上昇等を検知した場合は、当該作業を一時中断した上で状況を確認し、必要に応じて対策を検討する。

DPTE コンテナを使用する移送運搬作業にあたっては揚重作業を計画することから、落下防止対策（適切な揚重機器の選定等）、落下影響評価（落下時の周辺公衆及び作業員の被ばく影響）、影響緩和対策（緩衝材による梱包等）を行う。グローブボックスを使用する測定等の作業にあたってはグローブボックス内を負圧とし、内部の圧力が大気圧に近づいた場合、警報を発することで閉じ込め機能の監視を行う。

遮へいの活用として、回収作業中及び移送運搬作業にあたってエンクロージャに接近する際は必要に応じて衝立遮へい等を使用し、移送運搬作業にあたって運搬容器に接近する際は必要に応じて鉛毛マット等を使用することで作業員の被ばく低減を図る。

(4) 冷却及び貯蔵

試験的取り出しで取り扱う燃料デブリの量は冷却への対策を講じる必要のない少量とする。

回収した燃料デブリは貯蔵せず、取り出しの都度、構外分析施設へ輸送する。

(5) 1号炉から4号炉の廃炉をできる限り速やかにかつ安全に実現するための対応

燃料デブリの取り出しはリスク低減に資するものであるが、不確かさも内在している作業である。2号機の試験的取り出し（内部調査及び燃料デブリ採取）は、初めての燃料デブリ取り出し作業であり、作業を通して得られる情報、経験等は今後の燃料デブリ取り出し作業を安全かつ確実に行うために活用するものである。

2. その他「Ⅱ. 設計、設備について措置を講ずべき事項」のうち、2号機試験的取り出しにおいて適合する必要がある項目

(1) 原子炉格納施設雰囲気の監視等

2号機原子炉格納容器内部の燃料デブリ試験的取り出し作業は、燃料デブリの加工は行わないことから、ダスト発生量は極めて少ないと想定している。

試験的取り出し作業で回収装置により取り扱う範囲は、堆積物全体に対して相対的に十分小さい範囲で、堆積物の形状変化は生じないことから、未臨界状態に影響を与えるものではない。

2号機原子炉格納容器内部の燃料デブリ試験的取り出し作業は、表－1に記載した装置を使用し、2019年のPCVペデスタル底部堆積物接触調査と同様に、燃料デブリの加工は行わないことから、ダスト発生量は極めて少ないと想定している。

(2) 電源の確保

試験的取り出しで使用する装置のうち、安全機能として閉じ込め機能を有する装置は必要な電源を受電可能とする。

試験的取り出し作業時には放射性ダストの発生が少ないこと、未臨界であることを確認しながら、原子炉格納容器内作業、原子炉建屋内作業を実施する。

DPTEコンテナはコンテナ蓋の開閉に電源を必要としないため、非常用電源は考慮しない。グローブボックスは耐震Cクラスの設備であり、使用期間も短く潜在的放射線リスクは小さいことからその監視機能も含め非常用電源は要しない。また、電源喪失時には手動の弁操作により閉じ込め機能を維持する対応とする。

原子炉建屋内作業時には、作業エリアに連続ダストモニタを設置し放射性ダストの監視を行う。電源を喪失し、連続ダストモニタが使用できず監視を行う場合は、可搬式のダストサンプラ等を用いて放射性ダスト濃度を測定・監視する。なお、試験的取り出しで取り扱う燃料デブリ量は臨界管理上問題とならない量であることから、原子炉格納容器外では臨界監視は不要である。

(3) 電源喪失に対する設計上の考慮

試験的取り出しの作業は全交流電源喪失時において原子炉圧力容器及びPCV内への冷却機能に影響を与えない。

(4) 放射性固体廃棄物の処理・保管・管理

試験的取り出し終了後、使用した各装置に対しては汚染が拡大しないように適切な養生を行い、搬出する。撤去作業にあたっては、「Ⅲ 特定原子力施設の保安」に記載している放射性廃棄物等の管理や放射線防護及び管理等に則り実施する。撤去する装置は瓦礫類として1F構内に一時保管する。当該瓦礫類は廃棄物発生量の計画には反映済みであり必要な保管容量は確保されている。

(5) 放射性液体廃棄物の処理・保管・管理

試験的取り出しではグローブボックス作業でろ過作業を行うが、水は吸水材等で回収し、瓦礫類とする。

PCV内でアーム型アクセス・調査装置に付着した水は、アーム格納時に水噴射による洗浄、窒素噴射による吹き飛ばしによってエンクロージャへの持ち込みを抑える。

(6) 放射性気体廃棄物の処理・管理

試験的取り出し作業で気体廃棄物を発生させるのは、PCV 内、エンクロージャ、グローブボックスにおける作業であり、それぞれで以下の処理を実施することで放出される放射性物質の低減を図る。

・PCV 内作業

試験的取り出し時の PCV 内における気体廃棄物は既設の原子炉格納容器ガス管理設備において処理を行う。

・エンクロージャ作業

エンクロージャから気体を排気する際は、HEPA フィルタを設置した排気システムより原子炉建屋内に排気する。排気時には連続ダストモニタを設置し、排気エリアの放射性ダスト濃度を監視する。

・グローブボックス作業

グローブボックス内からの排気は HEPA フィルタを通じて原子炉建屋内へ排気する。

グローブボックス作業時は排気口付近に連続ダストモニタを設け放射性ダスト濃度を監視する。

(7) 放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等

試験的取り出しでは PCV 内で燃料デブリの加工を行わず、放射性ダストの発生量が極めて少ないため、敷地周辺に対して放射性被ばくのリスクを与えるものではない。

アクセスルート構築作業時の影響評価は 8.0×10^{-4} mSv である。(添付資料－7 別添－1 2) 試験的取り出し作業は表－1 に記載した装置を使用し、燃料デブリの加工は行わないことから、ダスト発生量はアクセスルート構築作業時と比べて極めて小さく、敷地周辺に対してアクセスルート構築作業時を超える放射性被ばくのリスクを与えるものではない。

(8) 作業者の被ばく線量の管理等

燃料デブリの回収作業はアーム型・アクセス調査装置及び双腕マニピュレータを使用した遠隔作業とすることで被ばく低減を図る。

回収した燃料デブリに接近し作業を行う際は、事前の線量測定により作業可能な線量率であることを確認し、モックアップ及び事前準備により作業時間を短縮することで被ばく低減を図る。

- ・エンクロージャ周りの作業

燃料デブリの回収作業はアーム型アクセス・調査装置を、エンクロージャ内での回収装置の取り扱い等は双腕のマニピュレータを使用した遠隔作業とする。

エンクロージャから燃料デブリを搬出する際は DPTE ポートを使用し、遠隔作業で燃料デブリを回収した回収容器を緩衝容器に収納し、緩衝容器を DPTE コンテナに移す。DPTE コンテナの表面線量を測定し、後段の作業が可能な線量率であることを確認した後、作業員がアクセスする。

エンクロージャ周辺の作業エリアはダストモニタホース、連続ダストモニタを設置し、汚染拡大防止を目的とした放射性ダスト監視を実施する。

- ・グローブボックス作業

グローブボックスは 2 号機原子炉建屋大物搬入口の 2 階に設置し、グローブボックス周辺はダスト管理エリアとして設定する。

ダスト管理エリア周辺に局所排風機を設置し、吸い込み口をグローブボックスの受入ポート、払出ポート付近にそれぞれ設置することによりダスト管理エリア外への放射性ダスト飛散を抑制する。

グローブボックスの排気ラインはダスト管理エリアの外に布設する。グローブボックス内は α 核種を含む可能性がある放射性物質を非密封状態で扱っており、作業安全の観点からダスト管理エリア内の汚染を避けるために、排気気体は HEPA フィルタを通してダスト管理エリア外へ排気する。

連続ダストモニタはダスト管理エリア内とグローブボックス排気ラインに設置し、放射性ダスト監視を行う。

(9) 緊急時対策

緊急時の避難指示は緊急放送により周知するが、緊急放送が聞こえるエリアにある原子炉建屋外の現場本部の作業員から、緊急放送が聞こえないエリアである原子炉建屋内の作業員に対して、作業のために設置した仮設通信設備もしくは携帯電話等の通話装置により避難を指示する。通話装置が使用できない場合には、連絡要員が原子炉建屋に出向し、原子炉建屋内の作業員に避難を指示する。

(10) 準拠規格及び基準

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、設計、材料の選定、製作及び検査について、それらが果たすべき安全機能の重要度を考慮して適切と認められる規格及び基準によるものとする。

- ・DPTE コンテナ

DPTE コンテナは「JIS Z 2332 圧力変化による漏れ試験方法」に準拠した漏え

い確認試験を行い、著しい漏えいがないことで閉じ込め機能を有することを確認している。

- ・グローブボックス

グローブボックスの漏えい率は「JIS Z 4808 放射性物質取扱作業用グローブボックス」の1級に準拠することで閉じ込め機能を確保する。

(11) 自然現象に対する設計上の考慮

a. 地震

閉じ込め機能を有する装置は2022年11月16日の原子力規制委員会で示された耐震クラス分類と地震動の適用の考え方を踏まえ、閉じ込め機能が喪失した場合における公衆への放射線影響より耐震クラスを設定する。

- ・DPTE コンテナ

DPTE コンテナで扱う燃料デブリは数 g であり、閉じ込め機能が喪失したとしても公衆への放射線影響は限定的であるが、地震時に転倒が生じないように考慮して作業する。

- ・グローブボックス

グローブボックスは2022年11月16日の原子力規制委員会で示された耐震クラス分類と地震動の適用の考え方を踏まえて、その安全機能が喪失した場合における公衆への放射線影響を確認することで耐震クラスを評価し、耐震性を確認している。被ばく評価においては、グローブボックス内に燃料由来の燃料デブリが3g 存在する状態で評価を行った。その結果は約 $3\mu\text{Sv}$ で、公衆への放射線影響が $50\mu\text{Sv}$ 以下となることを確認していることから、耐震クラスはCクラスとなる。

b. 地震以外の想定される自然現象（津波、豪雨、台風、竜巻等）

閉じ込め機能を有する装置は津波、豪雨、台風、竜巻の影響を受けない原子炉建屋内に設置する。

- ・DPTE コンテナ

津波、豪雨、台風、竜巻の影響を受けない原子炉建屋内で使用する。

紫外線については、原子炉建屋内で使用することから影響は受けない。

高温については、原子炉建屋内で使用することから外気高温による影響は受けない。

生物学的影響については、原子炉建屋内で使用することから小動物等による影響は受けない。

森林火災について、発電所周辺からの大規模火災に対しては、発電設備・炉注水配管等の重要設備に火災の影響が及ぶことを確実に防ぐことを目的として、重要設備の周辺に必要な防火帯を確保している。DPTE コンテナは、防火帯の内側の原子炉建屋内で使用するため大規模火災の影響はない。

凍結については、原子炉建屋内で使用することから外気温低下の影響は小さいため、影響はない。

- ・グローブボックス

津波、豪雨、台風、竜巻の影響を受けない原子炉建屋内で使用する。

紫外線については、原子炉建屋内で使用することから影響は受けない。

高温については、原子炉建屋内で使用することから外気高温による影響は受けない。

生物学的事象については、設置場所が原子炉建屋内であるためには小動物の侵入の可能性は低いですが、対策として回路端部等に対してシール材を施工することで対策を行う。

森林火災については、発電所周辺からの大規模火災に対しては、発電設備・炉注水配管等の重要設備に火災の影響が及ぶことを確実に防ぐことを目的として、重要設備の周辺に必要な防火帯を確保している。グローブボックスは、防火帯の内側の原子炉建屋内で使用するため大規模火災の影響はない。

凍結については、原子炉建屋内で使用することから外気温低下の影響は小さいため、影響はない。

(12) 外部人為事象に対する設計上の考慮

閉じ込め機能を有する装置である DPTE コンテナ及びグローブボックスは原子炉建屋内で使用する。原子炉建屋は物的障壁を持つ防護された区域内であり、接近管理、入退域管理を行うことで、第三者の不法な接近等に対して防御する。

- ・不正アクセス

不正アクセス行為（サイバーテロを含む）を未然に防止するため、試験的取り出し装置の監視・制御装置が、電気通信回線を通じて不正アクセス行為（サイバーテロを含む）を受けることがないように、外部からの不正アクセスを遮断する設計とする。

- ・電磁的障害

試験的取り出し設備やグローブボックスは電源からのノイズを対策するためアース線の設置を行う。

(13) 火災に対する設計上の考慮

試験的取り出しの作業において火気作業はないが、火災発生の防止及び影響軽減のために実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。

火災が発生した場合は早期に検知が出来るように、作業エリアに監視カメラを配置し、現場本部から作業エリアを監視する。また、火災が発生した場合の初期消火が可能なように作業エリア近傍に消火器（A-3、B-3 相当）を複数配備する。

グローブボックスの構成部品や持ち込む資機材については基本的に不燃性又は難燃性のものとしている。一部のシール材において可燃性のものが存在するが少量であり、火災が発生したとしてもグローブボックス内は窒素を充填することで、グローブボックス外は消火器で消火は可能である。グローブボックスの消火設備はグローブボックス本体に窒素ボンベからの配管が直接接続されており、手動で弁操作を行うことで窒素ガスをグローブボックス内に封入する構造となっている。グローブボックス内に持ち込む機材においても一部可燃性のもの（容器、ウエス等）が存在するが持ち込む量を必要最低限の量とし、グローブボックス周辺においても余分な量を持ち込まない。

(14) 環境条件に対する設計上の考慮

閉じ込め機能を有する装置は使用場所である原子炉建屋内の放射線に関する環境条件を考慮し、閉じ込め機能の維持可能な装置を使用する。

・ DPTE コンテナ

DPTE コンテナを使用する原子炉建屋北西エリアから南西エリア及び大物搬入口の環境線量率はサーベイ結果から 0.17～5.0mSv/h であり、収納する燃料デブリは最大で 24mSv/h である。DPTE コンテナに使用する材料は、耐放射線性が 100000Gy 以上の材料を選定しており、放射線の影響は極めて小さい。

・ グローブボックス

グローブボックスを使用する原子炉建屋大物搬入口 2 階の環境線量率はサーベイ結果から 0.17～0.35mSv/h であり、取り扱う燃料デブリは最大で 24mSv/h である。グローブボックスに使用する材料は、耐放射線性が 10000Gy 以上の材料を選定しており、放射線の影響は極めて小さい。

(15) 運転員操作に対する設計上の考慮

運転員（作業員）の誤操作を防止するために、適切な操作方法、状態監視及び機器配置により安全機能の維持を行う。

試験的取り出しで使用する装置のうち、運転員操作について考慮が必要なものは PCV 内で燃料デブリの回収を行う回収装置、燃料デブリの測定を行うグローブ

ボックスである。

それぞれ以下の誤操作防止対策を実施する。

- ・回収装置

燃料デブリ回収の際には装置に取り付けたカメラによりその位置を確認するとともに、金ブラシと真空容器のニードルについて、その動きを視認することで、誤操作を防止する。

- ・グローブボックス

作業内容を具体的に定めることで誤操作を防止する。

閉じ込め機能を維持する弁はグローブボックス天井部に配置することで不用意な接触による誤操作を防止する。

(16) 信頼性に対する設計上の考慮

安全機能や監視機能を有する構築物、系統及び機器は、十分に高い信頼性を確保し、かつ、維持し得るものとする。

- ・DPTE コンテナ

DPTE コンテナは、出荷時に「JIS Z 2332 圧力変化による漏れ試験方法」に準拠した漏えい確認試験を実施し、閉じ込め機能の信頼性を確保する。

- ・グローブボックス

グローブボックスの漏えい率は「JIS Z 4808 放射性物質取扱作業用グローブボックス」に準拠することで信頼性を確保する。

(17) 検査可能性に対する設計上の考慮

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、それらの健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、必要性及び施設に与える影響を考慮して適切な方法により、検査ができるものとする。

なお、試験的取り出しは短期間の作業であり、設備等の使用期間が短いことから、具体的には次のとおりとする。

- ・DPTE コンテナ

DPTE コンテナは、出荷時に「JIS Z 2332 圧力変化による漏れ試験方法」に準拠した漏えい確認試験を実施し、その記録を確認する。

- ・グローブボックス

グローブボックスは現地据え付け時に検査を実施する。

3. 2号機試験的取り出しに用いる設備の基本仕様


(1) グローブボックス（排風機，HEPA フィルタ付き）

a. 基本仕様

グローブボックス（排風機，HEPA フィルタ付き）仕様

項目	仕様
基数	1 基
漏えい率	0.25vol%/h 以下 (JISZ4808：1 級相当)
警報設定値	負圧値：50±10Pa※
使用圧力	負圧値：300±50Pa※
供用期間	構外輸送完了後に撤去

※ 負圧計のため，大気圧より低い圧力差を計測する。



グローブボックス（排風機，HEPA フィルタ付き） 概略図

2号機テレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出しにおける 具体的な安全確保策等

2号機テレスコピック式試験的取り出し装置による試験的取り出しにおいて、措置を講ずべき事項等の規制基準を満たすために必要な対策・具体的な安全確保策を定め、実施する。

1. V. 燃料デブリの取出し・廃炉のために措置を講ずべき事項

(1) 未臨界の維持

テレスコピック式試験的取り出し装置（以下、テレスコ式試験的取り出し装置）による試験的取り出しは、原子炉格納容器（以下、PCV）より取り出す燃料デブリの量を少量に制限することで未臨界を維持する。



試験的取り出しにおいては、数 g の量を数回取り出すことを予定している。2号機に装荷されていた燃料の U-235 ペレット最高濃縮度（未照射）は 4.9wt%であり、臨界の最小質量に対して試験的取り出しで扱う量は臨界管理上問題とならない量となる。

PCV 内に残存する堆積物についてはペDESTAL底部に広く堆積していることを確認しており、試験的取り出しで先端治具にて燃料デブリを採取する量及び範囲は、堆積物全体に対して相対的に十分小さい量及び範囲であり、試験的取り出しにより堆積物の形状変化は生じないことから、未臨界状態に影響を与えるものではない。

また、現在、臨界検知のために原子炉格納容器ガス管理設備のガス放射線モニタによる Xe-135 濃度監視を実施しているが、試験的取り出し中も本監視を継続し、核燃料物質を含む燃料デブリが臨界に至った場合または臨界の可能性が認められた場合には、原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備によりホウ酸水を注入する。

先端治具の設計においては、1回の燃料デブリの取り出し量が数 g 以下となる設計とし、表－1に示す金ブラシ方式とグリップ方式を採用することにより燃料デブリの取り出し量を制限する。

表－１ 先端治具の仕様

方式	概要
<p>金ブラシ方式</p> <p>小石状・粒状の燃料デブリを採取</p>	<p>先端の金ブラシにてPCV内の燃料デブリを絡めとり採取する</p> 
<p>グリップ方式</p> <p>小石状の燃料デブリを採取</p>	<p>グリップにてPCV内の燃料デブリを把持して採取する</p> 

注) 今後の検証作業により変更の可能性有

金ブラシ方式における模擬燃料デブリ採取試験の結果を表－２に示す。鉛粒径 $\phi 2.0$ mmの時に最大 1.57 g，試験全体の平均値は 0.38 g となることから，最大 3g を超えることはない設計である。

表－２ 模擬燃料デブリ採取試験結果

鉛粒径 (mm)		$\phi 0.35$	$\phi 1.0$	$\phi 2.0$	粒径 混合
金ブラシ 方式	最大値	0.15g	0.56g	1.57g	0.65g
	試験回数	14	14	14	3
	平均値	0.09g	0.33g	0.68g	0.61g
	最大値：1.57g 試験回数 45 回 平均値：0.38g				

グリップ方式の模擬燃料デブリ試験結果は，鉛粒径 $\phi 4\sim 6$ mm及び形状が単一でない砂利（粒長：4～6mm（目標採取サイズ），7mm～11mm（計画量を超えるサイズ））に対し，目標採取サイズの模擬燃料デブリを 1 粒把持可能であることを確認している。燃料デブリが全量燃料成分と仮定した場合，直径 8 mm未満の球であれば 3g 未満となることから，本方式においては燃料デブリ採取時に把持した対象の大きさをカメラにて確

認し、8 mm未満の球に相当することを確認することにより、最大 3g を超えずに採取する。

(2) 原子炉格納容器の止水


PCV 内の燃料デブリの取り出しはテレスコ式試験的取り出し装置の先端に取り付けた表－1 に示す先端治具で行うため、水位を上昇させる必要がない。また、取り出しに伴う PCV への注水量の変更を行わないため、取り出しによる水位の変化は生じない。

以上より、試験的取り出し時における PCV の止水は不要である。

(3) 取り出し時の安全、飛散防止及び遮蔽への適合方針

取り出しは可能な限り遠隔作業とすることで、取り出し時の安全を確保する。また閉じ込め機能を維持した状態で、燃料デブリを取り出すことで飛散防止を図る。エンクロージャ内から燃料デブリを取り出す際には、エンクロージャ内にて事前に線量率を計測した後、運搬用ボックスに収納する。その後、エンクロージャの側面ハッチを開放して運搬用ボックスを取り出し、DPTE コンテナに収納後、グローブボックスまで運搬する。

以下に、DPTE コンテナ収納までの作業フローを示す。DPTE コンテナ収納後の作業フローについては、添付資料－8 に示す取り出し作業フローと同じとなる。



図ー1 テレスコ式試験的取り出し装置による試験的取り出しの作業フロー※

※現場状況及びモックアップを踏まえて、適切に変更する可能性有

作業時の安全の観点より、試験的取り出しについては、可能な限り遠隔作業とすることで、被ばく低減を図る。作業員が取り出した燃料デブリに接近する際には事前に線量率を測定するとともに、接近する際は必要に応じ仮設遮へいを活用し作業員の被ばく低減を図る。

具体的には、テレスコ式試験的取り出し装置の挿入及び引き抜きに際して必要となる機器の接続及び取り外し作業時は、エンクロージャ後方に遮へい体を設置することで、作業時の被ばく低減を図る。また挿入前に、汚染拡大防止の観点からハウス等の汚染拡大防止措置を実施する。機器の接続及び取り外し作業及びエンクロージャからの運搬用ボックス取り出し作業以外の作業については、遠隔作業とすることで被ばく低減を図る。

実際の作業に当たっては、管理値を定めて線量管理を行うとともに、特定の作業班に被ばくが集中しないよう、作業手順を踏まえた作業班の割り当て及び習熟訓練を踏まえた最適化を図る。加えて、実際の作業において特定の作業員若しくは作業班に

被ばくが多く確認され、管理値を超えた場合、原因について分析及び評価するとともに、体制や作業割り当ての見直し等により特定の作業員若しくは作業班へ被ばくが集中しないよう管理を行う。

燃料デブリをエンクロージャまで取り出した際は線量率測定を行い、後段の作業を行う作業員の安全を確保する。基準線量率を超える場合には、PCV 内へ燃料デブリを戻す。

飛散防止の観点より、燃料デブリのエンクロージャまでの取り出しは閉じ込め機能を有するエンクロージャ及びガイドパイプにてバウンダリを維持した状態で実施する。またエンクロージャから燃料デブリを取り出す際には、汚染拡大防止策を実施することで作業員の安全を確保する。

具体的には、エンクロージャの大気置換等で発生する排気はフィルタにて粒子状の放射性物質の除去を行い、放射性ダスト（以下、ダスト）の濃度をモニタリングしながら原子炉建屋内に排気することで、汚染拡大を防止する。

機器の摺動部からの漏えい対策として、局所排風機によりハウス内及び摺動部近傍からダストを回収し、フィルタにてダストを除去し、その濃度をモニタリングしながら原子炉建屋内に排気することで、汚染拡大防止を図る。また必要に応じて、原子炉建屋内で追加の一時的な入退域管理を実施することで、汚染拡大の防止を図る。

側面ハッチを開放して運搬用ボックスを取り出す際は、運搬用ボックスの蓋を側面ハッチ開放前に取り付けるとともに、開放する側面ハッチに汚染拡大防止用ハウス設置等の措置を実施する。また、運搬用ボックスは養生した状態で取り出すことにより、汚染拡大防止を図り、作業員の安全を確保する。

DPTE コンテナ収納後の作業は添付資料－８の作業と同じとする。

またエンクロージャ周辺の作業エリアはダストモニタホース、連続ダストモニタを設置し、汚染拡大防止を目的としたダスト監視を実施する。

作業中にモニタリングしているダスト濃度の有意な上昇を検知した場合は、当該作業を一時中断した上で状況を確認し、必要に応じて対策を実施した上で作業する。

遮へいの活用として、テレスコ式試験的取り出し装置の挿入及び引き抜きに際して必要となる機器の接続及び取り外し作業時は、エンクロージャ後方に遮へい体等を設置することで、作業時の被ばく低減を図る。また必要に応じて、仮設遮へい及び鉛毛マット等を使用することで作業員の被ばく低減を図る。

(4) 冷却及び貯蔵

試験的取り出しで採取する燃料デブリの量は冷却への対策を講じる必要のない少量とする。

取り出した燃料デブリは貯蔵せず、取り出しの都度、構外分析施設へ輸送する。

- (5) 1号炉から4号炉の廃炉をできる限り速やかにかつ安全に実現するための対応

燃料デブリの取り出しはこのリスク低減に資するものであるが、不確かさも内在している作業である。2号機の試験的取り出しは、初めての燃料デブリ取り出しであり、作業を通して得られる情報、経験等は今後の燃料デブリ取り出しを安全かつ確実に行うために活用するものである。

- (6) 災害防止への対応

試験的取り出しで想定される災害は燃料デブリの臨界、作業員の被ばく、火災、燃料デブリの漏えい、水素爆発が想定される。これら想定される災害に対して適切な対策を講じ、災害を防止する。

燃料デブリの臨界については1.(1)に記載の通り、試験的取り出しの採取量を少量に制限することで、未臨界を維持する。

作業員の被ばくについては1.(3)及び2.(8)に記載の通り、必要な対策を実施し、作業員の被ばく低減を図る。

火災については2.(13)に記載の通り、本作業において火気作業はないが、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用することで、火災の発生を防止する。

燃料デブリの漏えいについては1.(3)に記載の通り、PCV内部における取り出し時は閉じ込め機能を有するエンクロージャ及びガイドパイプにてバウンダリを維持した状態で実施し、エンクロージャからグローブボックスへ輸送する際には適切な漏えい防止策を実施する。

水素爆発については、燃料デブリが長時間密封されて容器内に水素が充満する可能性があるのは、グローブボックスからの搬出後の構外輸送容器内の収納期間であることから、試験的取り出し時の水素爆発の可能性は極めて小さい。

2. その他「Ⅱ. 設計、設備について措置を講ずべき事項」のうち、2号機テレスコピック式試験的取り出し装置における試験的取り出しにおいて適合する必要がある項目

- (1) 原子炉格納施設雰囲気の監視等

2号機 PCV 内部におけるテレスコ式試験的取り出し装置による燃料デブリの試験的取り出しは、燃料デブリの加工を行わないことから、ダストの発生量は極めて少ないと想定している。

試験的取り出しにおいて先端治具にて燃料デブリを採取する量及び範囲は、堆積物全体に対して相対的に十分小さい量及び範囲で、堆積物の形状変化は生じないことから、未臨界状態に影響を与えるものではない。

具体的には、2号機 PCV 内部の燃料デブリ試験的取り出しは、表-1に記載した先端治具を使用し、2019年のPCV ペDESTAL底部堆積物接触調査と同様に、燃料デブリの加工は行わないことから、ダスト発生量は極めて少ないと想定している。

また、現在、臨界検知のために原子炉格納容器ガス管理設備のガス放射線モニタによるXe-135濃度監視を実施しているが、試験的取り出し中も本監視を継続し、緊急時には原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備によりホウ酸水を注入する。

(2) 電源の確保

試験的取り出しで使用する装置のうち、安全機能として閉じ込め機能を有する装置は必要な電源を受電可能とする。

試験的取り出し時にはダストの発生が少ないこと、未臨界であることを確認しながら、PCV内作業、原子炉建屋内作業を実施する。

エンクロージャ及びガイドパイプのバウンダリ維持には電源を必要としないため、非常用電源は考慮しない。

原子炉建屋内作業時は作業エリアに連続ダストモニタを設置し、ダストを監視する。電源が喪失し、連続ダストモニタが使用できない状況下において監視する場合は、バッテリー型のコードレスダストサンプラを用いてダスト濃度を測定することで監視する。

(3) 電源喪失に対する設計上の考慮

試験的取り出しはバウンダリ維持機能に電源は不要な設計とし、全交流電源喪失時において原子炉圧力容器、PCV内への冷却機能及びバウンダリ機能に影響を与えない設計とする。

(4) 放射性固体廃棄物の処理・保管・管理

試験的取り出し終了後、使用した装置に対し汚染が拡大しないよう適切な養生を行った上で撤去する。撤去作業に当たっては、「Ⅲ 特定原子力施設の保安」に記載している放射性廃棄物等の管理や放射線防護及び管理等に則り作業する。撤去する装置は瓦礫類として1F構内に一時保管する。当該瓦礫類は廃棄物発生量の計画には反映済みであり必要な保管容量は確保されている。

(5) 放射性液体廃棄物の処理・保管・管理

試験的取り出しでは、PCV内の水は採取しない設計とする。

(6) 放射性気体廃棄物の処理・管理

試験的取り出しで気体廃棄物を発生させる作業は、PCV内、エンクロージャ内、ガ

イドパイプ摺動時及び運搬用ボックスの取り出しにおける作業であり、それぞれで以下の措置を実施することにより放出される放射性物質の低減を図る。

- ・PCV 内作業

試験的取り出し時の PCV 内における気体廃棄物は、既設の原子炉格納容器ガス管理設備において処理を行う。

- ・エンクロージャ内作業

エンクロージャから気体を排気する際は、HEPA フィルタを設置した排気系統より原子炉建屋内に排気する。排気時には連続ダストモニタを設置し、排気エリアのダスト濃度を監視する。

- ・ガイドパイプ摺動時

ガイドパイプ摺動時には、摺動前にエンクロージャ後方に後方ハウスを設置するとともに、摺動箇所近傍に局所排風機の吸気口を配置することで気体の回収を行い、HEPA フィルタを設置した排気系統により原子炉建屋内に排気する。排気時には連続ダストモニタを設置し、排気エリアのダスト濃度を監視する。また摺動時における近傍エリア及び後方ハウスへの入域前には連続ダストモニタにより、ダスト濃度を監視する。

- ・運搬用ボックスの取り出し作業

エンクロージャ内作業と同様に、HEPA フィルタを設置した排気系統より原子炉建屋内に排気しながら作業する。排気時には連続ダストモニタを設置し、排気エリアのダスト濃度を監視する。

(7) 放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等

試験的取り出しでは PCV 内で燃料デブリの加工を行わず、ダストの発生量が極めて少ないため、周辺の公衆に対して放射線被ばくのリスクを与えるものではない。

アクセスルート構築作業時の影響評価結果（実施計画 V 添付資料－7 別添－1 4）は $8.0 \times 10^{-4} \text{mSv}$ である。試験的取り出しは表－1 に記載した装置を使用し、燃料デブリの加工を行わないことから、ダスト発生量はアクセスルート構築作業時と比べて極めて小さく、周辺の公衆に対してアクセスルート構築作業時を超える放射線被ばくのリスクを与えるものではない。

(8) 作業員の被ばく線量の管理等

作業員の被ばく線量の低減及び汚染拡大防止として、「1. (3) 取り出し時の安全、

飛散防止及び遮蔽への適合方針」の措置を実施する。

またモックアップ及び習熟訓練により、作業時間を短縮することで被ばく低減を図る。

(9) 緊急時対策

緊急時の避難指示は緊急放送により周知するが、緊急放送が聞こえるエリアにある原子炉建屋外の現場指揮所の作業員から、緊急放送が聞こえないエリアである原子炉建屋内の作業員に対して、作業のために設置した仮設通信設備もしくは携帯電話等の通話装置により避難を指示する。通話装置が使用できない場合には、連絡要員が原子炉建屋に出向し、原子炉建屋内の作業員に避難を指示する。

(10) 準拠規格及び基準に対する設計上の考慮

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、設計、材料の選定、製作及び検査について、それらが果たすべき安全機能の重要度を考慮して適切と認められる規格及び基準によるものとする。

テレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャ及びガイドパイプは「JIS B 8265:2017 日本産業規格 圧力容器の構造—一般事項 (2017 年版)」に準拠した耐圧確認を工場にて実施、「JIS Z 2332:2012 日本産業規格 圧力変化による漏れ試験方法 (2012 年版)」に準拠した漏えい確認を現地にて実施することで、著しい漏えいがないことで閉じ込め機能を有することを確認する。

エンクロージャ及びガイドパイプからの許容漏えい量については、周辺の公衆及び作業員に対し著しい放射線被ばくのリスクを与えない量として $1\text{m}^3/\text{h}$ とする。

(11) 自然現象に対する設計上の考慮

a. 地震

閉じ込め機能を有する装置は 2022 年 11 月 16 日の原子力規制委員会で示された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における耐震クラス分類と地震動の適用の考え方」を踏まえ、閉じ込め機能が喪失した場合における公衆への放射線影響より耐震クラスを設定する。

テレスコ式試験的取り出し装置のエンクロージャ及びガイドパイプは、上記の考え方を踏まえて、その安全機能が喪失した場合における公衆への放射線影響を確認することで耐震クラスを決定している。

被ばく評価においては、エンクロージャ内に燃料由来の燃料デブリが 3g 存在し、かつ X-6 ペネ接続構造の隔離弁が開の状態での評価を行った。その結果は約 $3\mu\text{Sv}$ であり、公衆への放射線影響が $50\mu\text{Sv}$ 以下となることを確認していることから、耐震クラスは C クラスとする。具体的には、エンクロージャ及びガイドパイプは、耐

震 C クラスに要求される地震力に十分耐えられる設計とする。

耐震設計は、措置を講ずべき事項及び、2021 年 9 月 8 日の原子力規制委員会で示された耐震設計の考え方(2022 年 11 月 16 日及び 2023 年 6 月 19 日一部改訂)に適合する設計とする。

また、必要に応じて「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及びその解釈等の規制基準、関連審査ガイド、民間規格等を参考にする。

適用する規格としては、既に認可された工事計画及び実施計画で適用実績がある規格のほか、最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を確認した上で適用可能とする。なお、規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は、既往の研究等において試験、解析等により妥当性が確認されている手法、設定等について、適用条件、適用範囲に留意し、その適用性を確認した上で用いる。

設計用地震力の算定は以下の方法による。

(ア) 静的地震力

静的地震力は、C クラスの施設に適用することとし、以下の地震層せん断力係数 C_i 及び震度に基づき算定するものとする。

i. 機器

静的地震力は、耐震 C クラスのため水平地震力のみを考慮とし、地震層せん断力係数 C_i に耐震 C クラスに応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度を 20%増しした震度より求めるものとする。

水平地震力は、地震層せん断力係数 C_i に、次に示す施設の耐震クラスに応じた係数を乗じ、更に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。

C クラス	1.0
-------	-----

ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

標準せん断力係数 C_0 等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設、公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。

b. 地震以外の想定される自然現象（津波、豪雨、台風、竜巻等）

テレスコ式試験的取り出し装置は津波、豪雨、台風、竜巻の影響を受けない原子炉建屋内に設置し、使用する。

紫外線については、原子炉建屋内で使用することから影響は受けない。

高温については、原子炉建屋内で使用することから外気高温による影響は受け

ない。

生物学的影響については、原子炉建屋内で使用することから小動物等による影響を受ける可能性は低いと考えられるが、影響を確認した場合は作業を中断し、必要となる措置を実施した上で作業を再開する。

森林火災について、発電所周辺からの大規模火災に対しては、発電設備・炉注水配管等の重要設備に火災の影響が及ぶことを確実に防ぐことを目的として、重要設備の周辺に必要な防火帯を確保している。テレスコ式試験的取り出し装置は、防火帯の内側の原子炉建屋内で使用するため大規模火災の影響はない。

凍結については、原子炉建屋内で使用することから外気温低下の影響は小さく、影響はない。

(12) 外部人為事象に対する設計上の考慮

テレスコ式試験的取り出し装置は原子炉建屋内で使用する。原子炉建屋は物的障壁を持つ防護された区域内であり、接近管理、入退域管理を行うことで、第三者の不法な接近等に対して防御する。

以下の想定される外部人為事象への対応については、以下の通りとする。

・不正アクセス

不正アクセス行為（サイバーテロを含む）を未然に防止するため、テレスコ式試験的取り出し装置の監視・制御装置が、電気通信回線を通じて不正アクセス行為（サイバーテロを含む）を受けることがないように、外部からの不正アクセスを遮断する設計とする。

・電磁的障害

テレスコ式試験的取り出し装置は電源からのノイズを対策するためアース線の設置を行う。

(13) 火災に対する設計上の考慮

試験的取り出しにおいて火気作業はないが、火災発生の防止及び影響軽減のために実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。

火災が発生した場合は早期に検知ができるように、作業エリアに監視カメラを配置し、現場本部から作業エリアを監視する。また、火災が発生した場合の初期消火が可能なように作業エリア近傍に消火器（A-3、B-3 相当）を複数配備する。

(14) 環境条件に対する設計上の考慮

テレスコ式試験的取り出し装置は使用場所である PCV 内及び原子炉建屋内の放射線に関する環境条件を考慮し、必要な耐放射線性を有する機器を使用する。

- ・PCV 内の環境条件

PCV 内の雰囲気線量率において、ペDESTAL内は 10Gy/h であり、テレスコ式試験的取り出し装置の使用期間を 30 日とすると、機器の受ける積算線量は 7,200Gy となる。

またペDESTAL外においては参考値であるが 2019 年 2 月において 43Gy/h の雰囲気線量率であることから、ペDESTAL外の雰囲気線量率を 50Gy/h とし、当該線量率の雰囲気下での使用期間を 5 日とすると、機器の積算線量は 6,000Gy となる。

以上から、PCV 内にて使用する機器及び材料のうち、ペDESTAL外に長期間放射線を照射される機器については 13,200Gy 以上、それ以外の機器については 7,200Gy 以上の耐放射線性を有する機器及び材料を選定する。

また湿潤、圧力及び温度の各環境条件に対しても、その環境条件における使用に耐えうる機器及び材料を選定する。

- ・原子炉建屋内の環境条件

原子炉建屋北西エリアの雰囲気線量率はサーベイ結果から 2.0～5.0mSv/h である。原子炉建屋内におけるテレスコ式試験的取り出し装置の使用期間を 60 日とすると、機器の受ける積算線量は 7.2Gy となる。

以上から、原子炉建屋内にて使用する機器及び材料については、7.2Gy 以上の耐放射線性を有する機器及び材料を選定する。

使用期間が変更となる場合は、その使用期間に応じて要求される耐放射線性を有するかを確認し、問題ないことを確認した上で使用する。なお、耐放射線性機器の交換が必要となる場合、必要な措置を実施した上で交換する。

(15) 運転員操作に対する設計上の考慮

運転員（作業員）の誤操作を防止するために、適切な操作方法、状態監視及び機器配置により安全機能の維持を行う。またモックアップ及び習熟訓練を通じて作業手順書を検証及び改善するとともに、特にバウンダリの閉じ込め機能に係る作業を実施する際はチェックシート、ダブルチェック等の仕組みを用いて作業することで、必要となる安全機能を維持する。

テレスコ式試験的取り出し装置のうち、運転員操作について考慮が必要なものは PCV 内におけるテレスコ式試験的取り出し装置の遠隔作業及び先端治具の操作である。

上記の作業に対し、以下の誤操作防止対策を実施する。

- ・PCV 内におけるテレスコ式試験的取り出し装置の遠隔作業

遠隔作業の際にはカメラによりテレスコ式試験的取り出し装置の位置、姿勢及び状態を確認するとともに、モックアップ及び習熟訓練の映像を参照することにより、誤操作を防止する。

- ・先端治具の操作

燃料デブリ採取の際にはカメラによりその位置を確認するとともに、金ブラシ又はグリッパの動きを視認することで、誤操作を防止する。

(16) 信頼性に対する設計上の考慮

安全機能や監視機能を有する構築物、系統及び機器は、十分に高い信頼性を確保し、かつ、維持し得るものとする。

テレスコ式試験的取り出し装置の閉じ込め機能については、「JIS B 8265:2017 日本産業規格 圧力容器の構造—一般事項（2017 年版）」に準拠した耐圧確認を工場にて実施、「JIS Z 2332:2012 日本産業規格 圧力変化による漏れ試験方法（2012 年版）」に準拠した漏えい確認を現地にて実施することで信頼性を確保する。

(17) 検査可能性に対する設計上の考慮

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、それらの健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、必要性及び施設に与える影響を考慮して適切な方法により、検査ができるものとする。

テレスコ式試験的取り出し装置の耐圧は工場にて実施し、外観、据付及び漏えい確認は現地にて実施する。


3. 2号機テレスコ式試験的取り出し装置の基本仕様

(1) エンクロージャ及びガイドパイプ


a. 基本仕様

表ー3 エンクロージャ及びガイドパイプ仕様


項目	仕様
基数	1 式
最高使用圧力	10kPa g
供用期間	試験的取り出し完了後に撤去



図－２ エンクロージャ及びガイドパイプ概略図



図－３ エンクロージャ及びガイドパイプの耐圧確認範囲



図－４ エンクロージャ及びガイドパイプの漏えい確認範囲

２号機試験的取り出しに用いる設備の確認事項

２号機試験的取り出しに用いる設備の確認事項を示す。

１．グローブボックス（排風機，HEPA フィルタ付き）

（１） 確認事項

構造及び機能・性能に関する確認事項を以下に示す。

確認事項（グローブボックス（排風機，HEPA フィルタ付き））

確認事項	確認項目	確認内容	判定
構造	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。
	据付確認	機器の据付状態を確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。
機能	警報確認	グローブボックス内の負圧が大気圧に近づいた際に，設定とおり警報が作動することを確認する。	実施計画のとおり警報が作動すること。
性能	気密性確認	グローブボックスの気密性は漏えい量を測定し，漏えい率を確認する。	漏えい率が0.25vol%/h 以下であること。
	負圧維持確認	排風機の運転状態にて，負圧維持は負圧計の指示値を確認する。	実施計画のとおり負圧が維持されること。

※１ 負圧計のため，大気圧より低い圧力差を計測する。

< 気密性確認に係る準拠規格及び基準 >

- ・ JIS Z 2330 日本産業規格 非破壊試験－漏れ試験方法の種類及びその選択

2. テレスコピック式試験的取り出し装置

(1) 確認事項

構造及び機能・性能に関する確認事項を以下に示す。

確認事項（エンクロージャ及びガイドパイプ）

確認事項	確認項目	確認内容	判定
構造	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。
	据付確認	機器の据付状態を確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。
	耐圧確認	最高使用圧力の 1.25 倍の気圧で保持した後、同圧力に耐えていることを確認する。	最高使用圧力の 1.25 倍の気圧に耐え、かつ構造物の変形等がないこと。
性能	漏えい確認	原子炉格納容器圧力で加圧し、同圧力にて漏えい量を確認する。	漏えい量が許容漏えい量以下であること。

<耐圧確認に係る準拠規格及び基準>

- ・ JIS B 8265:2017 日本産業規格 圧力容器の構造—一般事項（2017 年版）

<漏えい確認に係る準拠規格及び基準>

- ・ JIS Z 2332:2012 日本産業規格 圧力変化による漏れ試験方法（2012 年版）

2号機既設原子炉水位計装配管を活用した原子炉压力容器内部調査に伴う
原子炉格納容器貫通部の構造変更について

燃料デブリ取り出しの工法を検討するうえで、原子炉压力容器（以下、RPV）内部の構造物の状態等を把握することは重要であり、そのため RPV 内部の調査を実施する。

1. RPV 内部調査の概要

福島第一原子力発電所 2 号機における RPV 内の調査は、RPV 内へ通じる原子炉格納容器（以下、PCV）貫通部 X-28-c ペネトレーション（以下、X-28-c ペネ）（別添－ 1 図 1-1、図 1-2）より、調査装置を挿入し、配管内障害物（流量制限オリフィス内径 $\phi 6.4\text{mm}$ 等）を経て RPV N16A ノズルから炉内へアクセスし、構造物の映像取得、線量測定を行う。

2 号機 X-28-c ペネの概要

項目	内容
PCV 貫通部番号	X-28-c
場所	2 号機原子炉建屋 2 階北西上部
外径	$\phi 34\text{mm}$

2. PCV 貫通部の構造変更及び RPV 内部調査

(1) 設備の設計方針

バウンダリとなる新設バウンダリ弁、配管、フランジ、ストラブカップリングは、調査後も残るため周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えることのないように、適切に設計を行う。

新設バウンダリ弁、配管、フランジ、ストラブカップリングは、現状の PCV 内圧力を考慮するとともに作業上、水頭圧がかかる部分については、その水頭圧を考慮し、それぞれ耐えうる構造とする。

(2) 調査装置の設計方針

調査装置は、配管内障害物を通過し、RPV 内部に到達できる挿入性を有しているとともに、RPV 内の暗闇、湿潤環境下で機能を発揮できるように適切に設計を行う。また、RPV 内の圧力及び放射線量を考慮し、それに耐えうる構造とする。

(3) PCV 貫通部の構造変更

RPV 内部にアクセス可能な原子炉水位計装配管から調査装置を挿入するために X-28-c ペネ部の配管を切断し、調査装置が挿入可能でかつ、調査後のバウンダリとなる新設バウンダリ弁、配管、フランジを設置する。取り付けは作業員の被ばく低減等を考慮し、ストラブカップリングによる接合を行う。配管切断位置としては、調査装置が玉型弁及び過流量逆止弁（以下、EFCV）を通過することが困難であることから、X-28-c ペネ側にある玉型弁の上流側を切断する。その際、外部への RPV 内気体の放出防止を目的として、切断する玉型弁の上流側に原子炉系計装ラック側から水を張り、配管内部を凍結治具で凍結させ切断作業を行う。（別添－1 図 1-3）

(4) 作業内容

a. 挿入スプールの設置作業

新設バウンダリ弁を閉めた状態で、新設バウンダリ弁下流のフランジに挿入スプールを接続し、漏えい確認を実施する。（別添－1 図 1-4）

b. RPV 内部調査

RPV 内気体の放出防止を目的として、水封によるバウンダリを構築する。（別添－1 図 1-5）その後、作業架台の上から調査装置及び挿入用ガイド管を人力で挿入し、RPV 内部を調査する。（別添－1 図 1-6）

調査装置の引抜時は、挿入スプールに調査装置回収装置を取り付け、汚染拡大防止措置を講じる。（別添－1 図 1-7）

c. 挿入スプールの撤去作業

新設バウンダリ弁を閉した後、挿入スプール内の水を排水する。開口部を養生し、調査装置回収装置及び挿入スプールを撤去する。撤去作業は「Ⅲ特定原子力施設の保安」に記載している放射性廃棄物等の管理や放射線防護及び管理等に則り実施する。

新設バウンダリ弁下流に閉止フランジを取り付ける。（別添－1 図 1-8）

3. RPV 内部調査及び PCV 貫通部の構造変更の安全対策

3-1. 内部調査及び構造変更に関する作業の安全対策

「Ⅲ特定原子力施設の保安」第1編の保安措置に基づき実施する。

具体的な安全対策は以下のとおり。

(1) 原子炉格納施設雰囲気の監視等

RPV 内部調査を行う前のペネ部の構造変更に伴うフリージング作業の際、少量の水を RPV 内部へ注水することになるが、事前に作業エリアの線量低減を目的に配管内洗浄を行った際も、PCV ガス管理設備の希ガス放射線モニタ及びダスト放射線モニタに有意な変動がなかったことから、当該作業における未臨界状態への影響は極めて少ないと想定している。

また、従来同様、PCV内の気体をPCVガス管理設備にて抽気・ろ過等を行い、放射線管理関係設備により、放射性物質濃度及び量を監視するとともに、環境へ放出される放射性物質を達成できる限り低減する。

(2) 電源の確保

RPV内部調査に使用する調査装置等については、必要な電源を所内常用電源から受電可能とする。なお、RPV内部調査中に電源が喪失した場合でもバウンダリは維持され、安全は確保できることから、非常用電源は考慮しない。

(3) 放射性固体廃棄物の処理・保管・管理

RPV内部調査終了後、調査に使用した装置やPCV貫通部の構造変更に伴い撤去する既設の設備等は瓦礫類として1F構内に一時保管する。当該瓦礫類は廃棄物発生量の計画には反映済みであり必要な保管容量は確保されている。

(4) 放射性液体廃棄物の処理・保管・管理

RPV 内部に到達した調査装置を回収する際は、RPV 内部の放射性物質が付着している可能性を考慮し、挿入スプール部の水が溢水しないように適切に管理するとともに、汚染した水は適切に処理する。

(5) 放射性気体廃棄物の処理・管理

RPV内部調査の準備作業及びRPV内部調査において、炉内構造物を加工する作業は実施しないため、RPV内で発生する放射性気体廃棄物は少ないと想定している。また、作業エリアにおいても作業ステップに応じたバウンダリを構築するため、作業エリアで発生する放射性気体廃棄物は少ないと想定している。

RPV 内部調査の準備作業時及び RPV 内部調査時は、既設の PCV ガス管理設備において処理を行い適切に管理する。

(6) 放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等

RPV 内部調査では炉内構造物の加工を行わないこと、またバウンダリを構築した上で作業を行うため、周辺の公衆に対して放射線被ばくのリスクを与えるものではない。

(7) 被ばく低減対策

作業員の被ばく線量の低減及び汚染防止として、作業員が RPV から取り出した調査装置を回収する際には、配管内で事前に線量率を測定するとともに挿入スプールの水封部で一定程度洗浄した上で調査装置回収装置内部に回収する。また、作業エリアに接近する際は、線量表示器の指示値を遠隔にて確認するとともに、必要に応じて仮設遮へいを活用し、作業員の被ばく低減を図る。また、モックアップにより、作業時間を短縮することで被ばく低減を図る。

(8) 緊急時対策

緊急時の避難指示は緊急放送により周知するが、緊急放送が聞こえるエリアにある原子炉建屋外の現場本部の作業員から、緊急放送が聞こえないエリアである原子炉建屋内の作業員に対して、作業のために設置した仮設通信設備もしくは携帯電話等の通話装置により避難を指示する。通話装置が使用できない場合には、連絡要員が原子炉建屋に向かい、原子炉建屋内の作業員に避難を指示する。

(9) 準拠規格及び基準に対する設計上の考慮

調査装置は、シール部（シリコンチューブ及び樹脂層）で調査期間中のバウンダリを構築する設備であるが、供用期間が短期間であるため、仮設品扱いとし、機器区分は設けない。また、水封することで調査期間中のバウンダリを構築する設備である挿入スプールについても、供用期間が短期間であるため、仮設品扱いとし、機器区分は設けない。

(10) 自然現象に対する設計上の考慮

a. 地震

調査装置は、シール部（シリコンチューブ及び樹脂層）で調査期間中のバウンダリを構築する設備であるが、供用期間が短期間であるため、仮設品扱いとし、耐震クラスは設けない。また、水封することで調査期間中のバウンダリを構築する設備である挿入スプールについても、供用期間が短期間であるため、仮設品扱いとし、耐震クラスは設けない。しかし、挿入スプールを恒久設備に接続している状態で地震

が来た場合の恒久設備への影響を考慮し、挿入スプールにサポートを設置することでその影響を緩和する。

b. 地震以外の想定される自然現象（津波，豪雨，台風，竜巻等）

調査装置は、津波，豪雨，台風，竜巻等の影響を受けない原子炉建屋内に設置し、使用する。

（1 1）外部人為事象に対する設計上の考慮

調査装置は、原子炉建屋内で使用する。原子炉建屋内は物的障壁を持つ防護区域であり、接近管理，入退域管理を行うことで，第三者の不法な接近等に対して防御する。

（1 2）火災に対する設計上の考慮

RPV 内部調査において火気作業は実施しない方針とし，調査装置は，大部分を金属で構成する等実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。また，監視カメラ等で火災を検知するとともに，作業エリアに消火器を配備する。

（1 3）環境条件に対する設計上の考慮

調査装置及び挿入スプールは，使用場所である RPV 内及び原子炉建屋内の環境条件等を考慮し，必要な耐性及び機能を有する機器及び材料を選定する。

○放射線

RPV内部調査期間中（数日間）に必要な耐放射線性を有していることを確認している。

① 調査装置先端シール部（シリコンチューブ）

ファイバースコープ内外を隔離するシリコンチューブは，累積線量1.3MGy程度の耐放射線性を有する。

② 調査装置シール部（樹脂層）

ファイバースコープ内外を隔離する樹脂層は，累積線量300kGy程度の耐放射線性を有する。

③ 調査装置（その他の構造物）

調査装置先端部を照射した試験において，線量率約2.35kGy/hに対してノイズがないこと，累積線量1.2MGy程度の耐放射線性を有していることを確認している。

④ 線量計

調査装置に内蔵している小型線量計は，線量率約5kGy/h，累積線量240kGy程度の耐放射線性を有する。

○湿潤・暗闇・霧環境

調査装置は、挿入スプールの水封部、RPV内部の湿潤・暗闇・霧環境下及び原子炉建屋内の環境下において、撮像機能を発揮する必要があるため、耐水性及び視認性を有する機器及び材料を選定している。

○圧力

調査装置の先端シール部（シリコンチューブ）及びシール部（樹脂層）がPCV内圧力に耐えられる設計とする。

挿入スプールの水封部は、新設バウンダリ弁を開けるとPCV内圧力が水封部に加わるため、水封切れが発生しない設計にする。常にPCV内圧力より高い水頭圧を維持することでバウンダリを維持する。

○温度

調査装置は、RPV、PCV 気相部温度、原子炉建屋内温度及び夏場の外気温度(温度 35℃、湿度 95%)を模擬したモックアップを行い、必要な性能を有することを確認している。

(1 4) 運転員操作に対する設計上の考慮

挿入スプールに接続される弁については、RPV 内部調査中の水封バウンダリを維持する弁であり、複数の作業員が高線量下で作業することから、開閉状態が分かる表示を取り付けることで誤操作を防止する。

(1 5) 信頼性に対する設計上の考慮

作業ステップに応じたバウンダリを構築するため、それぞれのバウンダリ機能が健全であること及びバウンダリ機能の変更が適切に実施できるかを事前のモックアップ等で確認する。なお、万一調査装置及び挿入用ガイド管が配管内に詰まった状態でもフランジの上流側の配管を凍結治具で完全凍結できる（RPV 模擬圧力が下がらない）こと、フランジを緩めて調査装置及び挿入用ガイド管を切断し、閉止フランジを取り付けできることをモックアップで確認している。

また、設備又は調査装置のバウンダリ健全性に影響を与える恐れがある地震等の事象が発生した場合には、損傷有無を確認する。損傷が生じた場合には、調査装置を引抜き、新設バウンダリ弁を閉止する等の封止措置を速やかに実施する。

この措置を取るまでの間に損傷箇所より放出されるセシウム量及び敷地境界での実効線量については、RPV 頂部から窒素封入されている現状や、過去の PCV 内部調査の結果より、燃料集合体の一部である上部タイプレートが RPV 外で確認されていることを踏まえると、RPV 中のガス放射能濃度と PCV 中のガス放射能濃度は、同程度である

と考えられるため、添付資料－7 「2号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しについて」の別添－14 「2号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料」に記載の評価結果と同等となり、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えるものではないことを評価している。

3－2．構造変更後の設備の安全対策

調査後も残る恒久設備は、新設バウンダリ弁、配管、フランジ、ストラブカップリングである。設備は、措置を講ずべき事項の「Ⅱ．設計、設備について措置を講ずべき事項」に基づき設計する。

(1) 電源の確保

調査後も残る恒久設備については、バウンダリ維持のために電源を必要としないことから、電源については考慮しない。

(2) 準拠規格及び基準に対する設計上の考慮

調査後も残る恒久設備は基本的に、「JSME S NC1-2005/2007 発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005年版(2007年追補版含む))」(以下、設計・建設規格)及び「JIS G 3459:2016 日本産業規格 配管用ステンレス鋼鋼管(2016年版)」に準じた設計を行う。

なお、本来のPCVバウンダリの機能は喪失しており、現状のバウンダリには圧力障壁機能までは求められていないと考えていることから、クラス3機器に準ずるものと位置づけられる。(別添－2 構造評価)

ストラブカップリングについては、設計・建設規格に準じて設計された機器ではないが、機器の耐圧・漏えい確認を設計・建設規格に準じて実施することにより、機器に求められる信頼性を確保するとともに、適用流体、適用範囲内の圧力及び温度環境で使用する。

X-28-c ペネの構造変更に伴うバウンダリとなる箇所を(別添－1 図 1-8)に示す。シール部は、現状の PCV 内圧力を考慮するとともに作業上、水頭圧がかかる部分については、その水頭圧を考慮した設計を行い、必要な強度を有するものとする。

部位	設計圧力
ストラブカップリング、新設バウンダリ弁、配管、フランジシール部	20kPa g
(参考)PCV 圧力	(参考)8.44kPa g (2015 年 4 月最大値)

(3) 自然現象に対する設計上の考慮

閉じ込め機能を有する装置は 2022 年 11 月 16 日の原子力規制委員会で示された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における耐震クラス分類と地震動の適用の考え方」を踏まえ、閉じ込め機能が喪失した場合における公衆への放射線影響より耐震クラスを設定する。

新設バウンダリ弁、配管、フランジ、ストラブカップリングは、上記の考え方を踏まえて、その安全機能が喪失した場合における公衆への放射線影響を確認することで耐震クラスを決定している。

被ばく評価においては、新設バウンダリ弁、配管、フランジ、ストラブカップリングが地震により損傷し、バウンダリ機能を喪失した状態で評価を行った。その結果、公衆への放射線影響が $50 \mu\text{Sv}$ 以下となることを確認していることから、耐震クラスは C クラスとする。（別添－2 耐震クラス設定に係る線量評価）

具体的には、新設バウンダリ弁、配管、フランジ、ストラブカップリングは、耐震 C クラスに要求される地震力に十分耐えられる設計とする。

設計用地震力の算定は以下の方法による。

（ア） 静的地震力

静的地震力は、C クラスの施設に適用することとし、以下の地震層せん断力係数 C_i 及び震度に基づき算定するものとする。

i. 機器

静的地震力は、耐震 C クラスのため水平地震力のみを考慮とし、地震層せん断力係数 C_i に耐震 C クラスに応じた係数を乗じたものを水平震度とし、当該水平震度を 20% 増しした震度より求めるものとする。

水平地震力は、地震層せん断力係数 C_i に、次に示す施設の耐震クラスに応じた係数を乗じ、更に当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。

C クラス 1.0

ここで、地震層せん断力係数 C_i は、標準せん断力係数 C_0 を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。

標準せん断力係数 C_0 等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点から、一般産業施設、公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。

（４） 外部人為事象に対する設計上の考慮

調査後も残る恒久設備は、原子炉建屋内で使用する。原子炉建屋内は物的障壁を持つ防護区域であり、接近管理、入退域管理を行うことで、第三者の不法な接近等に対して防御する。

（５） 火災に対する設計上の考慮

調査後も残る恒久設備は、大部分を金属で構成する等実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。また、監視カメラで火災検知するとともに、作業エリアに消火器を配備する。

(6) 環境条件に対する設計上の考慮

調査後も残る恒久設備は、使用場所である原子炉建屋内の環境条件等を考慮し、必要な耐性及び機能を有する機器及び材料を選定する。

○放射線

一般汎用品であるストラブカップリングのゴムシール（EPDM）が1MGy程度の耐放射線性を有していること、またこれまでの他工事で使用した実績を踏まえると、設備設置箇所の配管内線量を測定できていないものの、配管表面線量が約5mSv/hであるため、10年程度はシール機能が劣化せず使用可能である。

新設バウンダリ弁のシール部である弁座に使用している高分子ポリエチレンについても、0.1MGy程度の耐放射線性を有しているため、数年程度は問題ないと考えている。新設バウンダリ弁のOリングは、ストラブカップリングのゴムシールと同様にEPDMを採用している。

○湿潤・暗闇・霧環境

内部が湿潤環境になることから、耐水性を持つ材料を選定する。

○圧力

最高使用圧力(0.02MPa)に耐えられるものを選定する。

○温度

RPV内（底部）と連通しているPCV内気相部温度や凍結による低温に耐えられる材料を選定する。

(7) 運転員操作に対する設計上の考慮

新設バウンダリ弁は、原則閉運用とし、運転員（作業員）による開閉操作は行わない。開閉状態が分かる開度指示板を取り付けるとともにロック機構（チョウボルト、鎖、南京錠）を設け第三者が容易に操作できない設計とすることで誤操作を防止する。

(8) 信頼性に対する設計上の考慮

メンテナンスの際は、ストラブカップリングが配管に接続された状態であるが、凍結治具を使用することで上流側の配管内を凍結させ、現場環境下でのストラブカップリングの交換が可能であることを確認している。

(9) 検査可能性に対する設計上の考慮

設計・建設規格に準じて検査が実施できることを確認している。具体的にはフランジ、ストラブカップリングを規定トルク値に設定した状態で最高使用圧力の1.5倍の水圧による漏えい確認が工場にて実施できる設計であることを確認している。

なお、ストラブカップリングは、工場検査で使用するとシール機能が落ちる懸念があるため、工場検査品とは別物を現場に取り付け、規定トルク値であることを確認する。また、調査後も残る恒久設備は、外観点検、取替等が可能な設計であることを確認しており、今後は点検長期計画を作成し、点検計画に基づき点検を実施していく。

(別添－3)

4. 基本仕様

(ア) 主要仕様

i. 主配管

名称	仕様	
ストラブカップリングから フランジまで (鋼管)	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	25A/Sch80 SUS316LTP 0.02MPa 40℃
ストラブカップリングから フランジまで (ストラブカップリング)	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	25A 相当 SUS304, EPDM 0.02MPa 40℃
フランジから新設バウンダ リ弁まで (鋼管)	呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	25A/Sch80 SUS316LTP 0.02MPa 40℃

5. 添付資料

- 別添－1 内部調査及び貫通部の構造変更に係る図面について
- 別添－2 設備の安全対策に関する補足について
- 別添－3 検査の確認事項について

内部調査及び貫通部の構造変更に係る図面について

4




図 1-1 2号機 原子炉建屋2階




図 1-2 X-28-c ペネ位置（平面）図（概略）




図 1-3 X-28-c ペネ配管切断時のバウンダリ概略図（配管凍結）




図 1-4 挿入スプール接続時のバウンダリ概略図（新設バウンダリ弁）




図 1-5 調査中（挿入時）のバウンダリ概略図（挿入スプールの U シール（水封））




図 1-7 調査中（引抜時）のバウンダリ概略図（挿入スプールの U シール（水封））




図 1-8 調査後のバウンダリ概略図 (新設バウンダリ弁)

設備の安全対策に関する補足について

【構造評価】

RPV 内部調査後に残る主配管について、「設計・建設規格」クラス 3 機器に準じて構造強度の評価を行う。

1. 評価・結果

1.1 主配管（鋼管）

評価箇所を図 1 に示す。




図 1 配管概略図

1.2 評価方法

管の必要厚さは、JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 表 11 に記載の厚さの許容差を考慮して求めた値とする。

ストラブカップリングについては、適用流体（水及び空気）でかつ、環境条件（温度及び圧力）が適用範囲内であることを確認する。

1.3 評価結果

評価結果を表 1 及び表 2 に示す。管の必要厚さを満足しており、十分な構造強度を有していると評価している。また、ストラブカップリングに適用する流体が水または空気（RPV 内の気体は窒素）であり、適用流体に該当すること、また環境条件が適用範囲内であることを確認している。

表 1 主配管の基本仕様

評価機器	口径	Sch	材質	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	必要厚さ (mm)	公称肉厚 (mm)
配管	25A	80	SUS316LTP	0.02	40	3.9	4.5

表 2 ストラブカップリングの環境条件と適用範囲
(使用する流体が水または空気の場合)

評価機器	環境条件		適用範囲	
	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	使用可能圧力 (MPa)	使用可能温度 (℃)
ストラブカップリング	0.02	40	1.0	-30～90

【耐震クラス設定に係る線量評価】

① 既認可を参考にした耐震クラス設定用の敷地境界への影響評価

1. 目的

2号機RPV内部調査後に残る恒久設備（新設バウンダリ弁、配管、フランジ、ストラブカップリング）の耐震クラスを設定するため、地震等により当該部の閉じ込め機能が喪失した際の敷地境界への被ばく影響評価を行う。

2. 放出量評価

調査後に残る恒久設備の閉じ込め機能喪失時にPCV内^{※1}の放射性物質が原子炉建屋から直接環境へ放出されるリスクは小さいと考えているが、PCVガス管理設備が機能せず、敷地境界へ直接放出されると仮定し評価を行っている。その場合の想定されるPCVからの放出容積は、PCV内圧と大気圧の差圧分に相当する容積及び窒素封入に相当する容積の和としている。また、評価対象核種は、セシウム134、セシウム137とし、過去（2013年測定値）のPCVガス管理設備フィルタ入口側のサンプリング結果（気体及び凝縮水）に基づき放射能濃度を設定している。計算条件を表1、放出想定図を図1に示す。

表1 計算条件 (1)

No.	項目	計算条件
(1)	放出想定	PCV内圧と大気圧の差圧分に相当する容積に加え、窒素封入に相当する容積の放出が7日間継続すると想定 なお、放出量算出条件は下記 差圧による放出容積：424m ³ （差圧を10kPaとし、PCV容積の10%が放出） 窒素封入量：20m ³ /h 放出時間：7日間
(2)	PCVガス管理設備の放射性物質放出抑制機能	考慮しない
(3)	評価する放射性物質およびその放射能濃度	評価対象は、PCV内に浮遊する放射性物質とし、評価対象核種及び放射能濃度は下記と想定 セシウム134：3.8×10 ⁻⁴ Bq/cm ³ セシウム137：7.0×10 ⁻⁴ Bq/cm ³ なお、放射能濃度はPCVガス管理設備サンプリング結果より設定
(4)	原子炉建屋の効果	考慮しない（PCVから放出された気体は直接環境へ放出されると想定）




図1 放出想定図

※1 RPV と PCV は連通していることから、放出される放射性物質は PCV 内放射性物質と差がないと考えている。

3. 線量影響評価

大気中へ放出される放射性物質は、原子炉建屋から地上拡散されるものとしている。また、被ばく経路については、敷地境界地点における放射性雲中の核種ごとの外部被ばく及び内部被ばく、地表沈着した核種ごとの外部被ばく及び内部被ばくの4経路を想定している。計算条件を表2、被ばく評価イメージ図を図2に示す。

表2 計算条件(2)

No.	項目	計算条件
(5)	環境放出後の拡散	原子炉建屋から放出した放射性物質は大気で拡散 地上拡散による相対濃度及び相対線量を適用 相対濃度： 8.9×10^{-5} s/m ³ 相対線量： 8.6×10^{-19} Gy/Bq
(6)	被ばく評価	敷地境界地点における実効線量にて評価 敷地境界実効線量は、外部及び内部被ばく実効線量の総和 なお、被ばく経路については、以下4経路を想定 1.放射性雲中の核種からの外部被ばく 2.放射性雲中の核種からの吸入摂取による内部被ばく 3.地表沈着した核種からの外部被ばく 4.地表沈着し再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく

相対濃度並びに相対線量については、添付資料－7「2号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しについて」の別添－1 4「2号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料」に記載の数値を用いる。




図2 被ばく評価イメージ図

計算方法及び計算過程は下記のとおり。

3-1) 放出量

放出量の算出式は下記である。

放出量 = 放射能濃度 × (PCV の減圧に伴う排気量 + 窒素封入設備による 7 日間の掃気量)

3-2) 被ばく評価

(1) 放射性雲中の核種からの外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

(1-1) 放射性雲からの γ 線による外部被ばく

$$H_{\gamma} = \sum_i H_{\gamma i}$$

$$H_{\gamma i} = K \cdot (D/Q) \cdot \frac{E_{\gamma i}}{0.5} \cdot Q_R$$

H_{γ} ：	放射性雲からの γ 線による実効線量	(μ Sv)
$H_{\gamma i}$ ：	核種 i に関する放射性雲からの γ 線による実効線量	(μ Sv)
K ：	空気カーマから実効線量への換算係数	(Sv/Gy)
(D/Q) ：	実効放出時間中の相対線量	(μ Gy/Bq)
$E_{\gamma i}$ ：	核種 i の γ 線実効エネルギー	(MeV)
0.5：	相対線量評価時の γ 線エネルギー	(MeV)
Q_R ：	核種 i の環境への放出放射エネルギー	(Bq)

- (2) 放射性雲中の核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H = \sum_i H_i$$

$$H_i = \frac{1}{3600} \cdot K_i \cdot Ma \cdot (\chi/Q) \cdot Q_R$$

H :	吸入による実効線量	(μ Sv)
H_i :	核種 i に関する吸入による実効線量	(μ Sv)
3600:	時間の単位変換	(s/h)
K_i :	核種 i の吸入摂取による実効線量係数	(μ Sv/Bq)
Ma :	呼吸率	(m^3/h)
(χ/Q) :	放射性雲に関する相対濃度	(s/ m^3)
Q_R :	核種 i の環境への放出放射能量	(Bq)

- (3) 地表沈着した核種からの外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。被ばく評価期間については、令和4年11月16日に原子力規制委員会が承認した「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における耐震クラス分類と地震動の適用の考え方」(原子力規制庁)を参照し、7日間として線量を評価する。核種の崩壊については、保守的に考慮しない。

$$H_g = \sum_i H_{gi}$$

$$H_{gi} = \int_0^T K_i \cdot A_i dt = K_i \cdot \{(\chi/Q) \cdot Q_R \cdot V_g \cdot f_1\} \cdot T$$

H_g :	地表面からの実効線量	(μ Sv)
H_{gi} :	核種 i に関する地表面からの実効線量	(μ Sv)
K_i :	核種 i に関する地表面濃度から実効線量率への線量係数	(μ Sv/s)/(Bq/ m^2)
T :	被ばく期間	(s)
A_i :	核種 i に関する地表沈着量	(Bq/ m^2)
(χ/Q) :	実効放出時間中の相対濃度	(s/ m^3)
Q_R :	核種 i の環境への放出放射能量	(Bq)
V_g :	地表への沈着速度	(m/s)
f_1 :	沈着した放射性物質のうち残存する割合	(-)

- (4) 地表沈着し再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。被ばく評価期間については、(3)項同様に7日間として線量を評価する。核種の崩壊については、保守的に考慮しない。

$$H_R = \sum_i H_{Ri}$$

$$H_{Ri} = \frac{1}{3600} \cdot K_i \cdot Ma \cdot f_r \cdot A_i \cdot T = \frac{1}{3600} \cdot K_i \cdot Ma \cdot f_r \cdot \{(X/Q) \cdot Q_R \cdot V_g \cdot f_i\} \cdot T$$

H_R : 再浮遊した放射性物質の吸入による実効線量 (μ Sv)
 H_{Ri} : 核種 i に関する再浮遊した放射性物質の吸入による実効線量 (μ Sv)
3600: 時間の単位変換 (s/h)
 K_i : 核種 i の吸入摂取による実効線量係数 (μ Sv/Bq)
 Ma : 呼吸率 (m^3/h)
 f_r : 再浮遊係数 (1/m)
 A_i : 核種 i に関する放射性物質の地表濃度 (Bq/m²)
 (X/Q) : 実効放出時間中の相対濃度 (s/m³)
 Q_R : 核種 i の環境への放出放射エネルギー (Bq)
 V_g : 地表への沈着速度 (m/s)
 f_i : 沈着した放射性物質のうち残存する割合 (—)
 T : 被ばく期間 (s)

3-3) 敷地境界実効線量

敷地境界実効線量は、3-2) 被ばく評価の(1)～(4)にて算出した実効線量を総和することにより算出する。

4. 評価結果

調査後も残る恒久設備の閉じ込め機能喪失時の敷地境界実効線量は、約 4.7×10^{-6} mSv である。なお、核種ごとの放出量及び敷地境界での実効線量を表3に示す。

表3 核種ごとの放出量及び敷地境界での実効線量

核種	核種ごとの環境への 放出放射線量 (Bq)	核種ごとの敷地境界での実効線量 (mSv)				合計
		放射性雲中の核種から の外部被ばく	放射性雲中の核種の吸入摂 取による内部被ばく	地表沈着した核種から の外部被ばく	地表沈着し再浮遊した 核種の吸入摂取による内部被ばく	
Cs-134	1.4×10^6	3.7×10^{-3}	0.6×10^{-2}	0.7×10^{-2}	3.1×10^{-3}	1.0×10^{-3}
Cs-137	2.0×10^6	2.1×10^{-3}	2.4×10^{-3}	0.4×10^{-2}	1.1×10^{-3}	3.0×10^{-3}

② 地震時のダスト濃度上昇を想定した耐震クラス設定用の現実的な敷地境界への影響評価

1. 目的

2号機RPV内部調査後に残る恒久設備（新設バウンダリ弁、配管、フランジ、ストラブカップリング）の耐震クラスを設定するため、地震等により当該部の閉じ込め機能が喪失した際の敷地境界への被ばく影響評価を行う。

2. 放出量評価

調査後に残る恒久設備の閉じ込め機能喪失時にPCV内^{※1}の放射性物質が原子炉建屋から直接環境へ放出されるリスクは小さいと考えているが、PCVガス管理設備が機能せず、敷地境界へ直接放出されると仮定し評価を行っている。その場合の想定されるPCVからの放出容積は、PCV内圧と大気圧の差圧分に相当する容積及び窒素封入に相当する容積の和としている。また、評価対象核種は、最新の知見^{※2}を踏まえてセシウム134、セシウム137、 α 核種（評価上プルトニウム239と仮定）及びセシウム以外の β 核種（評価上ストロンチウム90と仮定）とし、過去のAWJ作業時のPCVガス管理設備フィルタ上流側仮設ダストモニタのろ紙分析結果及びPCVガス管理設備のドレン水サンプリング分析結果に基づき放射能濃度を設定している。計算条件を表1、放出想定図を図1に示す。

表 1 計算条件 (1)

No.	項目	計算条件
(1)	放出想定	PCV内圧と大気圧の差圧分に相当する容積に加え、窒素封入に相当する容積の放出が1時間継続すると想定 なお、放出計算条件は下記 差圧による放出容積：424m ³ （差圧を10kPaとし、PCV容積の10%が放出） 窒素封入量：30m ³ /h 放出時間：1h（AL地震後1時間以内に窒素封入を停止することを想定）
(2)	PCVガス管理設備の放射性物質放出抑制機能	考慮しない
(3)	評価する放射性物質およびその放射能濃度	評価対象は、PCV内に浮遊する放射性物質とし、評価対象核種及び放射能濃度は下記と想定 セシウム134： 6.4×10^6 Bq/cm ³ セシウム137： 4.1×10^4 Bq/cm ³ プルトニウム239： 1.4×10^4 Bq/cm ³ ストロンチウム90： 3.0×10^3 Bq/cm ³ なお、放射能濃度は過去のAWJ作業時の知見を踏まえて設定
(4)	原子炉建屋の効果	考慮しない（PCVから放出された気体は直接環境へ放出されると想定）




図 1 放出想定図

※1 RPV と PCV は連通していることから、放出される放射性物質は PCV 内放射性物質と差がないと考えている。

※2 過去の2号機試験的取り出し準備作業の一環でAWJ作業を実施していた際にPCVガス管理設備フィルタ上流側に設置した仮設ダストモニタの指示値が上昇したことを踏まえて、地震発生時も同様にPCV内ダスト濃度が上昇するものと想定し評価を行った。

3. 線量影響評価

大気中へ放出される放射性物質は、原子炉建屋から地上拡散されるものとしている。また、被ばく経路については、敷地境界地点における放射性雲中の核種ごとの外部被ばく及び内部被ばく、地表沈着した核種ごとの外部被ばく及び内部被ばくの4経路を想定している。計算条件を表2、被ばく評価イメージ図を図2に示す。

表2 計算条件(2)

No.	項目	計算条件
(5)	環境放出後の拡散	原子炉建屋から放出した放射性物質は大気で拡散 地上放散による相対濃度及び相対線量を適用 相対濃度: 8.9×10^{-5} s/m ³ 相対線量: 6.6×10^{-19} Gy/Bq
(6)	被ばく評価	敷地境界地点における実効線量にて評価 敷地境界実効線量は、外部及び内部被ばく実効線量の総和 なお、被ばく経路については、以下4経路を想定 1.放射性雲中の核種からの外部被ばく 2.放射性雲中の核種からの吸入摂取による内部被ばく 3.地表沈着した核種からの外部被ばく 4.地表沈着し再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく

相対濃度並びに相対線量については、添付資料-7 「2号機原子炉格納容器内部詳細調査及び試験的取り出しについて」の別添-1 4 「2号機原子炉格納容器内部詳細調査 原子炉格納容器バウンダリ施工箇所開放時の影響評価に関する説明資料」に記載の数値を用いる。




図2 被ばく評価イメージ図

計算方法及び計算過程は下記のとおり。

3-1) 放出量

放出量の算出式は下記である。

放出量 = 放射能濃度 × (PCV の減圧に伴う排気量 + 窒素封入設備停止までの掃気量)

3-2) 被ばく評価

(1) 放射性雲中の核種からの外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

(1-1) 放射性雲からのγ線による外部被ばく

$$H_Y = \sum_i H_{Yi}$$

$$H_{Yi} = K \cdot (D/Q) \cdot \frac{E_{Yi}}{0.5} \cdot Q_R$$

H_Y : 放射性雲からのγ線による実効線量 (μSv)

H_{Yi} : 核種 i に関する放射性雲からのγ線による実効線量 (μSv)

K : 空気カーマから実効線量への換算係数 (Sv/Gy)

(D/Q) : 実効放出時間中の相対線量 (μGy/Bq)

E_{Yi} : 核種 i のγ線実効エネルギー (MeV)

0.5: 相対線量評価時のγ線エネルギー (MeV)

Q_R : 核種 i の環境への放出放射能 (Bq)

- (2) 放射性雲中の核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。

$$H = \sum_i H_i$$

$$H_i = \frac{1}{3600} \cdot K_i \cdot Ma \cdot (\chi/Q) \cdot Q_R$$

H :	吸入による実効線量	(μ Sv)
H_i :	核種 i に関する吸入による実効線量	(μ Sv)
3600:	時間の単位変換	(s/h)
K_i :	核種 i の吸入摂取による実効線量係数	(μ Sv/Bq)
Ma :	呼吸率	(m^3/h)
(χ/Q) :	放射性雲に関する相対濃度	(s/ m^3)
Q_R :	核種 i の環境への放出放射エネルギー	(Bq)

- (3) 地表沈着した核種からの外部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。被ばく評価期間を7日間として線量を評価する。核種の崩壊については、保守的に考慮しない。

$$H_g = \sum_i H_{gi}$$

$$H_{gi} = \int_0^T K_i \cdot A_i dt = K_i \cdot \{(\chi/Q) \cdot Q_R \cdot V_g \cdot f_1\} \cdot T$$

H_g :	地表面からの実効線量	(μ Sv)
H_{gi} :	核種 i に関する地表面からの実効線量	(μ Sv)
K_i :	核種 i に関する地表面濃度から実効線量率への線量係数	(μ Sv/s)/(Bq/ m^2)
T :	被ばく期間	(s)
A_i :	核種 i に関する地表沈着量	(Bq/ m^2)
(χ/Q) :	実効放出時間中の相対濃度	(s/ m^3)
Q_R :	核種 i の環境への放出放射エネルギー	(Bq)
V_g :	地表への沈着速度	(m/s)
f_1 :	沈着した放射性物質のうち残存する割合	(—)

- (4) 地表沈着し再浮遊した核種の吸入摂取による内部被ばく実効線量の評価に用いる式を以下に示す。被ばく評価期間を7日間として線量を評価する。核種の崩壊については、保守的に考慮しない。

$$H_R = \sum_i H_{Ri}$$

$$H_{Ri} = \frac{1}{3600} \cdot K_i \cdot Ma \cdot f_r \cdot A_i \cdot T = \frac{1}{3600} \cdot K_i \cdot Ma \cdot f_r \cdot \{(X/Q) \cdot Q_R \cdot V_g \cdot f_1\} \cdot T$$

H_R : 再浮遊した放射性物質の吸入による実効線量 (μ Sv)
 H_{Ri} : 核種 i に関する再浮遊した放射性物質の吸入による実効線量 (μ Sv)
3600: 時間の単位変換 (s/h)
 K_i : 核種 i の吸入摂取による実効線量係数 (μ Sv/Bq)
 Ma : 呼吸率 (m^3/h)
 f_r : 再浮遊係数 (1/m)
 A_i : 核種 i に関する放射性物質の地表濃度 (Bq/m²)
 (X/Q) : 実効放出時間中の相対濃度 (s/m³)
 Q_R : 核種 i の環境への放出放射線量 (Bq)
 V_g : 地表への沈着速度 (m/s)
 f_1 : 沈着した放射性物質のうち残存する割合 (—)
 T : 被ばく期間 (s)

3-3) 敷地境界実効線量

敷地境界実効線量は、3-2) 被ばく評価の(1)～(4)にて算出した実効線量を総和することにより算出する。

4. 評価結果

調査後も残る恒久設備の閉じ込め機能喪失時の敷地境界実効線量は、約 1.8×10^{-4} mSv である。なお、核種ごとの放出量及び敷地境界での実効線量を表3に示す。

表3 核種ごとの放出量及び敷地境界での実効線量

核種	核種ごとの環境への 放出放射線量(Bq)	核種ごとの敷地境界での実効線量(mSv)				合計
		放射性雲中の核種から の外部被ばく	放射性雲中の核種の吸入 摂取による内部被ばく	地表沈着した核種から の外部被ばく	地表沈着し再浮遊した 核種の吸入摂取による内部被ばく	
Cs-134	2.8×10^9	5.9×10^{-12}	1.3×10^{-9}	1.8×10^{-9}	6.1×10^{-12}	3.1×10^{-9}
Cs-137	1.8×10^9	1.4×10^{-10}	1.8×10^{-7}	4.4×10^{-8}	7.8×10^{-10}	2.1×10^{-7}
α核種 (評価上Pu-239と仮定)	8.1×10^4	7.3×10^{-14}	1.7×10^{-4}	9.2×10^{-12}	7.9×10^{-7}	1.7×10^{-4}
Cs以外のβ核種 (評価上Sr-90と仮定)	1.3×10^9	2.2×10^{-15}	5.0×10^{-8}	3.1×10^{-9}	2.3×10^{-8}	5.0×10^{-8}

Cs-137の実効線量は、娘核種であるBa-137mが含まれている。

Sr-90の実効線量は、娘核種であるY-90が含まれている。

検査の確認事項について

RPV 内部調査後も残る恒久設備の構造強度に関する確認事項を表 1, 2 に示す。

表 1 確認事項（主配管（鋼管））

確認事項	確認項目	確認内容	判定
構造強度	材料確認	実施計画に記載した主な材料について記録を確認する。	実施計画のとおりであること。
	寸法確認	実施計画に記載した外径，厚さについて記録を確認する。	実施計画のとおりであること。
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。
	据付確認	配管の据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。
	耐圧・漏えい確認※	最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で保持した後，同圧力に耐えていることを確認する。耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏えいの有無を確認する。	最高使用圧力の 1.5 倍の水圧に耐え，かつ構造物の変形等がないこと。また，耐圧部からの漏えいがないこと。

※耐圧確認が困難な箇所については，代替試験（トルク確認）にて確認する。

なお，JIS B2205 を参考にトルク管理値を算定している。

表 2 確認事項（主配管（ストラブカップリング））

確認事項	確認項目	確認内容	判定
構造強度	材料確認	実施計画に記載した主な材料について記録を確認する。	実施計画のとおりであること。
	寸法確認	実施計画に記載した外径について記録を確認する。	実施計画のとおりであること。
	外観確認	各部の外観を確認する。	有意な欠陥がないこと。
	据付確認	配管の据付状態について確認する。	実施計画のとおり施工・据付されていること。
	耐圧・漏えい確認※	最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で保持した後、同圧力に耐えていることを確認する。耐圧確認終了後、耐圧部分からの漏えいの有無を確認する。	最高使用圧力の 1.5 倍の水圧に耐え、かつ構造物の変形等がないこと。また、耐圧部からの漏えいがないこと。

※ 耐圧確認が困難な箇所については、代替試験（トルク確認）にて確認する。

なお、試験実績を基に算定したメーカー推奨値を参考にトルク管理値を算定している。