

不適合管理状況(3月審査分)

6月14日付で1件グレード変更あり(Cグレード 対象外 1件)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/03/22	5号機	タービン建屋における温風送風機内からの発煙について
		<p>《概要》</p> <p>第12回定期検査中のタービン建屋地下2階にある電気油圧式制御装置室において火災報知器が発報した。当該室では、協力企業の作業員が油タンクを外側から暖めるための温風送風機(直径:約60cm)に接続している電気ケーブルの電流測定作業を行っていたが、温風送風機内からの発煙を確認したことから、速やかに消防署へ通報するとともに初期消火を実施した。その後、消防署の現場確認により、鎮火が確認された。今後、原因を調査する。なお、作業員にケガはなく、これによる外部への放射能の影響はなし。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/03/22 [プレスリリース[区分]] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07032201-j.html)</p>

2. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2007/03/19	1号機	制御棒引き抜け事象に係る調査状況について
		<p>《概要》</p> <p>第11回定期検査中の平成12年4月7日、原子炉格納容器漏えい率検査の準備実施中、制御棒駆動系水圧制御ユニットの隔離を9時39分から開始したところ、11時9分に警報が発生した。制御棒状態表示ユニットを確認したところ、2本の制御棒が全挿入状態から一部引き抜かれた状態であったことを確認した。現場の隔離を解除し、12時15分に制御棒全挿入操作を完了した。</p> <p>原因は、制御棒駆動系水圧制御ユニットを隔離する前に制御棒駆動水圧系リターンラインの弁を開ける作業を実施したが、実際は全閉状態であったため、制御棒引き抜き側に水が入り込み圧力が上昇したことにより、制御棒が全挿入状態から一部引き抜かれたものと推定される。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/03/20 [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07032001-j.html)</p>
2007/03/25	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却炉建屋におけるプロパンガス漏れについて
		<p>《概要》</p> <p>大湊側雑固体廃棄物焼却炉建屋1階プロパンボンベ室(非管理区域)において、プロパンガス(LPG:液化石油ガス)濃度の異常を示す警報が発報したため、速やかに消防署へ通報した。その後、現場を確認したところ、当該室内に8台保管してあるプロパンガスボンベ(直径:約1m、長さ:約2m)のうち1台のボンベのガス充填用弁からガスが漏れていることを確認したことから、当該弁を閉じて漏えいを止めた。</p> <p>プロパンガスが漏れ出した原因については、今後調査する。</p> <p>なお、これによる外部への放射能の影響はなく、プラント運転にも影響はなし。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2007/03/25 [プレスリリース[区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19032502.pdf)</p>

3. Bグレード 7件

発見日	号機	件名
2007/03/01	7号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機室における油の漏えいについて

発見日	号機	件名
2007/03/04	2号機	復水浄化ポンプ(A)ベルマウス破損について
2007/03/06	5号機	タービン建屋(管理区域内)におけるガムの発見について
2007/03/07	その他	「NM-54-3・KK-F3-103放射性液体気体廃棄物管理要領」の誤記について
2007/03/08	6号機	当直長引継日誌の一部紛失について
2007/03/17	2号機	原子炉再循環系ポンプの化学除染作業におけるエリア汚染について
2007/03/20	その他	定期事業者検査成績書「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(その2)」の検査記録の不備について

4. Cグレード 68件

発見日	号機	件名
2007/01/23	1号機	放射線管理区域標識の一時差し替えについて
2007/02/21	4号機	格納容器雰囲気モニタ系 サンプル圧力高の警報発生について
2007/02/23	5号機	肉厚測定検査における特異な測定値の確認について
2007/02/26	4号機	搬出物品確認申請書・確認書の搬出物品名修正について
2007/02/26	6号機	中央制御室見学者対応時の発生警報の除外について
2007/02/26	その他	サイト内建物報告書の誤記について
2007/02/27	4号機	床ファンネルからの漏れ水について
2007/02/28	2号機	定期事業者検査「制御棒駆動系スクラム弁分解検査」成績書の誤記について
2007/02/28	4号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(A)における不具合について
2007/02/28	5号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機軸受潤滑油入口圧力元弁用配管の変形について
2007/02/28	5号機	復水器真空度低設定値変更工事の使用前検査予定表の不備について
2007/02/28	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(B)交換部品の設計寸法における不具合について
2007/02/28	7号機	パトロールチェックシート作業完了反映忘れについて
2007/03/01	2号機	一時立入入域の際における許可された場所以外への入域について
2007/03/01	2号機	残留熱除去系ポンプ(B)におけるメカスリーブについて
2007/03/01	その他	大湊側洗濯機C号機からの水漏れについて
2007/03/02	5号機	直流125V 5B系における地絡警報発生について
2007/03/03	3号機	復水ろ過装置 逆洗水移送A/Bポンプにおけるコントロールスイッチの「自動」復旧忘れについて

発見日	号機	件名
2007/03/05	2号機	第12サイクルにおけるほう酸水貯蔵タンク水のホウ素濃度測定未実施について
2007/03/05	2号機	原子炉隔離時冷却系タービン ケーシング水平面シールパッキン噛み込みについて
2007/03/05	3号機	残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁[E11-MO-F012A]における開度計固着について
2007/03/05	5号機	原子炉再循環系本格点検(電動機取外・取付)作業使用物品の搬出確認測定時の汚染発生について
2007/03/05	5号機	移動式炉内計装系ボール弁(A)(B)(D)リターンスプリング部における動作不良について
2007/03/05	7号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)1段シリンダーにおける油の滴下について
2007/03/05	その他	承認書における承認者選定の誤りについて
2007/03/06	2号機	非常用ディーゼル発電機における燃料ディタンク内面塗装剥離について
2007/03/06	2号機	非常用ディーゼル発電機の主軸受分解検査における不具合について
2007/03/06	その他	放出気体中のトリチウム測定結果報告書(平成18年7、8、9月度)における誤記について
2007/03/06	その他	「運転保守状況(平成18年12月)」の発電機出力曲線作成時の入力データ不備について
2007/03/07	2号機	原子炉隔離時冷却系タービンローターカップリング部のOリング未装着について
2007/03/07	5号機	非常用ガス処理系フィルタ性能検査における手順の不備について
2007/03/07	5号機	大湊側焼却設備循環冷却水系放射能高警報発生について
2007/03/08	1号機	搬出確認測定時の汚染物品発生について
2007/03/09	2号機	タービン建屋大物搬入口における雪の管理区域内から外への処理について
2007/03/09	2号機	原子炉補機冷却系ポンプ(B)羽根車キーの割れについて
2007/03/09	2号機	P22-F06AA/B/C/D 弁出口側配管浸食について
2007/03/09	5号機	水圧制御ユニットセレクト弁における動作不良について
2007/03/12	その他	委託契約変更の措置遅れについて
2007/03/12	その他	5号機～7号機における海水モニタデータの一時的な伝送不良について
2007/03/14	2号機	第2給水加熱器(A)抽気逆止弁[N36-F03A]弁点検治具ボルトの落下について
2007/03/14	5号機	定期事業者検査要領書の誤記訂正に伴う改訂手続きの不備について
2007/03/14	5号機	主蒸気止め弁上蓋締め付け時のメタルタッチ面における隙間について
2007/03/14	その他	屋外放射線監視装置(環境ミニコン)の時刻ずれに伴う計数異常事象について
2007/03/14	その他	ストームドレンにおけるトリチウム測定について
2007/03/15	2号機	非常用ガス処理系フィルタ性能検査事前準備に伴う手順誤りについて

発見日	号機	件名
2007/03/15	2号機	N38-TT704A 温度変換器内部回路不良について
2007/03/16	1号機	クレーン借用届の返却届遅延について
2007/03/16	2号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ検査におけるPT指示模様の記録忘れについて
2007/03/17	4号機	タービン建屋パトロールチェックシートの「 」印記載漏れについて
2007/03/19	2号機	引継ぎ不足による運転日誌(S/C水位)の記載不備について
2007/03/19	5号機	定期事業者検査「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(その1)」における対象機器の未点検について
2007/03/19	6号機	パワーセンター受電遮断器制御電源ON状態でのラックアウトについて
2007/03/20	2号機	非常用ガス処理系(A)(B)動作における警報発生について
2007/03/20	2号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)ポリユート磁粉探傷試験(MT)における線状磁粉模様の確認について
2007/03/20	5号機	低起動変圧器停止に係わる480V焼却炉建屋モーターコントロールセンター(A)系の不具合発生について
2007/03/20	5号機	フィルタ交換後のポンプトリップについて
2007/03/21	2号機	G31-F003分解時における水漏れについて
2007/03/21	4号機	タービン建屋サンプポンプ運転記録計の一部欠測について
2007/03/23	2号機	作業許可書未受領状態での作業開始について
2007/03/23	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプの静止型可変周波数電源装置(D)制御切替発生について
2007/03/23	その他	非常用ディーゼル発電機の始動・停止電磁弁の主要弁検査対象漏れについて
2007/03/24	5号機	大湊側焼却設備「排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置故障」警報発生について
2007/03/24	6号機	金属閉鎖配電盤の受電切替時における不具合発生について
2007/03/25	2号機	界磁喪失継電器(40G)動作不良について
2007/03/26	2号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ吐出流量低によるポンプA/B停止について
2007/03/27	1号機	荒浜側洗濯設備系統試験における水漏れについて
2007/03/28	1号機	洗濯機Dリサイクル排水時リザーブタンクからの漏えいについて
2007/03/28	2号機	原子炉圧力容器水没弁(G31-F026)からの水漏れについて

5. Dグレード 412件

発見日	号機	件名
2006/12/11	5号機	蒸気タービン設備検査(その1)検査要領書改訂について

発見日	号機	件名
2007/02/13	5号機	復水ろ過装置、復水脱塩装置の現場盤シーケンス試験時(CD系)におけるCPUの不具合について
2007/02/14	4号機	原子炉建屋天井クレーン補巻ギヤードLS内部カムの脱落について
2007/02/16	5号機	主要弁検査(その3)検査要領書の誤記について
2007/02/20	2号機	工業用テレビ設備No.5の映像不良について
2007/02/22	1号機	高電導度廃液系蒸留水ポンプ(A)吐出流量計精度の逸脱について
2007/02/22	1号機	スクリーン装置門型クレーン 走行運転(北行)停止について
2007/02/22	5号機	P42-SO-F423Aのストローク不足について
2007/02/23	5号機	N36-F013A/B 弁体ゴムシートの劣化について
2007/02/23	6号機	原子炉建屋天井クレーン横行用電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2007/02/23	6号機	原子炉建屋天井クレーン走行(運転席側)用電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2007/02/23	6号機	原子炉建屋天井クレーン走行(反運転席側)用電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2007/02/23	6号機	原子炉建屋天井クレーン補巻用電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2007/02/25	2号機	残留熱除去計 F001B 弁駆動部トルクスイッチ部からの油漏れについて
2007/02/26	3号機	「放射線業務従事者線量等報告書」への誤記及び記載漏れについて
2007/02/26	5号機	所内蒸気系タービン建屋入口減圧弁バイパス弁棒の腐食について
2007/02/26	5号機	N38-PI-025A、N38-PI-036Aにおけるダンパーからのリークについて
2007/02/26	5号機	空気抽出系 空気出口弁 ギアドリミットスイッチからの油滲みについて
2007/02/26	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(A)油タンクガス抽出機(2)反負荷側エンドブラケットハウジング寸法の許容値逸脱について
2007/02/26	5号機	テスト弁 No.3 蓋ボルト頭の摩滅について
2007/02/26	5号機	起動停止用SJAE空気出口弁[N21-F410] 弁体出口側シート面割れについて
2007/02/27	1号機	N22-LCV-F015Bにおけるグランドリークについて
2007/02/27	1号機	主バー回転式スクリーン排水溝洗浄ラインフランジ部のリークについて
2007/02/27	2号機	格納容器雰囲気モニタ系(A)水素計指示ユニット異常警報発生について
2007/02/27	2号機	原子炉建屋1階北西側二重扉外側の不良について
2007/02/27	5号機	E11-F029Aにおける外部ケーブルフレキ損傷について
2007/02/27	5号機	N36-F013Bにおける動作不良について
2007/02/27	5号機	N62-TS-685C電源トグルスイッチ不良について

発見日	号機	件名
2007/02/27	5号機	P11 - F170弁の弁棒変形について
2007/02/27	5号機	所内蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ(B)のグランドリークについて
2007/02/27	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)室空調機用電動機ローターシャフト軸受ジャーナル部外形寸法の許容値超えについて
2007/02/27	5号機	作業用電源箱 5R3 - R3 電源表示灯不灯について
2007/02/27	5号機	低圧(B)ノズルサポートバーの高さ管理値外について
2007/02/27	6号機	高電導度廃液系収集タンク(B)PH指示の異常について
2007/02/27	6号機	プロセス計算機PACS 交換用データディスク装置使用不能について
2007/02/28	1号機	燃料取替機原点調整用プレートのネジ止め他の不備について
2007/02/28	1号機	中間領域モニタ(C)における動作不良について
2007/02/28	2号機	空気抽出器インターコンデンサードレン弁[N21 - F084]弁座シート面における指示模様について
2007/02/28	2号機	工業用テレビ設備No.11 原子炉建屋大物搬入口の映像不良について
2007/02/28	2号機	水圧制御ユニット(14-31)スクラム電磁弁供給側継手からのエアリークについて
2007/02/28	2号機	チャンネル(A)主蒸気管放射能高高警報発生について
2007/02/28	2号機	排ガス冷却機(B)冷却水量調節弁の動作不良について
2007/02/28	4号機	燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク出口 連絡弁グランド滲みについて
2007/02/28	4号機	第1給水加熱器出口積算計における指示不良について
2007/02/28	5号機	C12 - F083A、B弁図面と現品との相違について
2007/02/28	5号機	循環水ポンプ(B)ローター吊上げ代の目標値外れについて
2007/02/28	5号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)室空調機用電動機における不具合について
2007/02/28	5号機	安全弁(C51 - F003A ~ E、F006)設定値動作不良について
2007/02/28	その他	WANOプレジット用資料翻訳委託業務における実施責任者届の受領忘れについて
2007/03/01	1号機	海水熱交換器建屋サブBポンプA吐出逆止弁からのリークについて
2007/03/01	1号機	サービ建屋1階 蛍光灯安定器の不具合について
2007/03/01	1号機	定期事業者検査成績書の誤記について
2007/03/01	2号機	渦巻ストレナードレン逆止弁(W32 - f112C)の弁体部スプリング腐食について
2007/03/01	2号機	給水加熱器(4C / 5C)マンホールボルトのかじりについて
2007/03/01	2号機	現場制御盤端子台ネジ山つぶれについて

発見日	号機	件名
2007/03/01	2号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後)における判定基準逸脱について
2007/03/01	2号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後)時の外側主蒸気隔離弁(A、D)圧力検査条件の不成立について
2007/03/01	2号機	定期事業者検査要領書(検査官控室 閲覧用)の差し替え漏れについて
2007/03/01	3号機	高速プロセス入力制御装置故障について
2007/03/01	5号機	補助蒸気系原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(A)HPSVシート前ドレン弁のフレキシブルチューブ損傷について
2007/03/01	5号機	補助蒸気系原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(B)高圧蒸気入口弁【N39-F003B】ケーブルコネクタ部における油流入について
2007/03/01	5号機	補助蒸気系原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(B)高圧蒸気入口弁【N39-003B】リミットスイッチ・カートリッジ及びケーブルコネクタからの油にじみについて
2007/03/01	5号機	循環水ポンプ(C)ローター吊上げ代の目標値外について
2007/03/01	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンスラスト温度検出器計算機における指示未表示について
2007/03/01	5号機	焼却設備運転日報ログ雑固体パレット入出庫量印字不良について
2007/03/01	6号機	所内蒸気戻り系レシーバタンク水位高/低警報発生について
2007/03/01	6号機	運転管理コンソール1 再起動不能について
2007/03/02	1号機	主冷凍機(D)水室の渦流探傷検査における凝縮器側チューブの減肉指示について
2007/03/02	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)トスフィルターブロー弁からのグランドリークについて
2007/03/02	2号機	原子炉建屋3F北東エリアにおける火報発生について
2007/03/02	2号機	電磁弁BOX(TXB-TH081-1)エキゾーストからのエアリークについて
2007/03/02	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)No8ピストンピン外径増大について
2007/03/02	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)付属配管のポリエチレンライニングの剥離について
2007/03/02	2号機	キャリングチェーン全面塗膜はがれについて
2007/03/02	2号機	排ガス冷却機・冷凍機容量制御弁からのリークについて
2007/03/02	3号機	スクリーン洗浄水圧力計計装ライン接続部からの海水にじみについて
2007/03/02	4号機	軽油貯蔵タンク(B)火報回路不良について
2007/03/02	4号機	格納容器温度記録計打点不良について
2007/03/02	5号機	大湊側洗濯廃液処理設備洗濯廃液受ポンプ(A)の攪拌ライン閉塞について
2007/03/02	5号機	主蒸気隔離弁弁箱側主シート面からのPT指示について
2007/03/02	5号機	大湊側焼却設備雑固体コンベアエプロン変形について
2007/03/02	6号機	原子炉冷却材浄化系 逆洗水移送ポンプ吐出移送絞りの破損について

発見日	号機	件名
2007/03/02	その他	屋外放射線監視装置の時刻校正不良について
2007/03/02	その他	貝処理 脱水機ろ布蛇行検知器の劣化について
2007/03/03	1号機	碍洗変防ポンプ(B)出入口PI指示の不良について
2007/03/03	2号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット用電動機固定子内楔緩みについて
2007/03/03	2号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット用電動機回転子バー緩みについて
2007/03/03	2号機	水圧制御ユニット方向制御弁フィルタプラグ部からのリークについて
2007/03/03	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気弁シートの不具合について
2007/03/03	2号機	低圧A内部車室上半防熱板止め金具の座金侵食について
2007/03/03	2号機	BCT絶縁板固定ビスの折損について
2007/03/03	2号機	制御棒駆動機構ペDESTAL内監視用カメラ故障について
2007/03/03	6号機	放射性廃棄物設備低電導度廃液系収集ポンプ(A)吐出圧力計の不良について
2007/03/03	6号機	放射性廃棄物設備低電導度廃液系収集ポンプ(B)吐出圧力計の不良について
2007/03/03	6号機	プロセス計算機「補助記憶装置 片系異常」警報発生について
2007/03/03	7号機	「SLU2 - 3異常 * P662 - 2」軽故障警報発生について
2007/03/04	1号機	廃棄物処理エリア制御室蒸気発生器補給水LCVからのシートパスについて
2007/03/04	5号機	原子炉建屋付属棟、サービス建屋における圧力抑制室プール水排水系サンプポンプ運転記録チャート紙送り不良及び印字不良について
2007/03/04	6号機	定例試験「蓄電池パイロットセル点検」時の比重計における指示不良について
2007/03/05	1号機	定期事業者検査における検査記録の誤記について
2007/03/05	1号機	ホットシャワードレン系ろ過器(B)性能低下によるろ材交換について
2007/03/05	1号機	タービン建屋主要弁用門型クレーンのマグネットレール剥がれについて
2007/03/05	1号機	濃縮廃液ポンプ(A)メカニカルシールのインリーク発生について
2007/03/05	1号機	排気サンプルユニット制御盤内サンプルポンプ(B)モータ負荷側のハウジングはめ合いについて
2007/03/05	2号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)の吸込流量指示計の不良について
2007/03/05	2号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(D)号機ホイールギヤのスラスト面損傷について
2007/03/05	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(D)インペラの腐食について
2007/03/05	2号機	250V蓄電池No61/81/100比重参考値の逸脱について
2007/03/05	2号機	N21 - LT002B圧着端子部の不良について

発見日	号機	件名
2007/03/05	2号機	E31 - FRS637(緑ペン)サーボモータの不良について
2007/03/05	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)電動バイパス弁の固着について
2007/03/05	3号機	地磁気誘導電流一次処理端末「計測系異常」警報発生について
2007/03/05	3号機	ドライウェル低電導度廃液系サンプル流量計の清掃について
2007/03/05	5号機	供用期間中検査用超音波探傷器(DT3000)の故障について
2007/03/05	5号機	N35 - I/O - 610B 電源スイッチ破損について
2007/03/05	5号機	大湊側補助ボイラー4Bフード開閉機グラウンド部からの蒸気リーク発生について
2007/03/05	5号機	洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2007/03/05	5号機	原子炉再循環(B)系B31 - NO-F013B駆動部エアラインのMVグラウンドにおけるリークについて
2007/03/05	5号機	N21 - MO - F409A開度計用アクリルカバーの損傷について
2007/03/05	5号機	N21 - MO - F409B開度計用アクリルカバーの損傷について
2007/03/05	7号機	定期事業者検査「蒸気タービン性能検査(その2)」検査成績書の誤記について
2007/03/05	7号機	タービン建屋海水ストームドレン移送系サンプルLSの不良について
2007/03/05	7号機	空気圧縮機(B)1段シリンダーからの油の滴下について
2007/03/05	その他	屋外放射線監視装置(環境ミニコン)の時刻校正不良に伴う計数異常事象について
2007/03/06	1号機	定期事業者検査「監視機能健全性確認検査」における検査名称の付け間違いについて
2007/03/06	1号機	チャンネルボックス着脱機ケーブル処理ボックス蓋止めネジの不備について
2007/03/06	1号機	中性子源領域モニタ(C)指示値変動について
2007/03/06	2号機	焼却建屋換気空調系蒸気入口逃がし弁からのシートパスについて
2007/03/06	2号機	原子炉建屋2F所内温水系バックアップ熱交換器エリアの火報発生について
2007/03/06	2号機	複合中間弁グラウンド押さえボルトの固着について
2007/03/06	2号機	B系取水路並びに補機取水路内部の耐震ジョイントの劣化について
2007/03/06	2号機	P21 - F230Bスピンドルプラグからのエアリークについて
2007/03/06	2号機	密封油拡大槽マンホールフランジボルトの固着について
2007/03/06	2号機	低圧A外部車室溶接線PT指示模様について
2007/03/06	2号機	主復水器フラッシュボックス(A)保護板の割れについて
2007/03/06	2号機	P21 - F230Bエアリークについて

発見日	号機	件名
2007/03/06	3号機	タービン建屋オペフロでのタバコの吸殻発見について
2007/03/06	3号機	定期事業者検査における検査記録記載漏れについて
2007/03/06	3号機	サービス建屋の加湿器(D)不良について
2007/03/06	3号機	CRT 4 CRT表示歪み 保全依頼
2007/03/06	5号機	スチームドレン処理系収集タンク(A)出口ドレン弁の閉塞について
2007/03/06	5号機	濃縮廃液ポンプ(A)メカシールインリークの発生について
2007/03/06	5号機	大湊側焼却設備空ドラム蓋セットの動作不良について
2007/03/06	5号機	演算器の電源スイッチ破損について
2007/03/06	6号機	定期事業者検査における検査記録記載誤りについて
2007/03/06	6号機	廃棄物処理建屋 濃縮装置メンテナンスエリア建屋内の雨漏れについて
2007/03/06	7号機	タービン補機冷却海水系取水槽マンホール留めネジの不良について
2007/03/07	1号機	熱交換器(C号機)伝熱管からの漏えいについて
2007/03/07	2号機	トラベリングスクリーンB電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2007/03/07	2号機	トラベリングスクリーンF電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2007/03/07	2号機	パー回転式スクリーンF電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2007/03/07	2号機	スクリーン電動機用ファン内径測定値判定基準の逸脱について
2007/03/07	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)排気弁シート溶接部の剥離について
2007/03/07	2号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット発電機固定子内楔緩みについて
2007/03/07	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)(D)圧力スイッチ接点の不良について
2007/03/07	2号機	トラベリングスクリーン(A)本体フレームガイド部の摩耗について
2007/03/07	2号機	復水浄化系再循環弁[N21-F016]他1台 リミットスイッチ、下部クォードリング部からの油しみについて
2007/03/07	2号機	蒸気加減弁(1)シート前ドレン弁[N11-F310A]弁の駆動部からのグリスしみについて
2007/03/07	2号機	低圧A内部車室上半溶接線PT指示模様について
2007/03/07	2号機	低圧A上半ダイヤフラム浸食について
2007/03/07	4号機	海水熱交換器建屋海水ポンプエリア排風機(B)用電動機エンドブラケット内径寸法の許容値超えについて
2007/03/07	5号機	蒸気加減弁#1弁ボルト伸び計測不良について
2007/03/07	5号機	低圧(B、C)ロータ羽根、ノズル軸方向間隙管理値外について

発見日	号機	件名
2007/03/07	5号機	復水脱塩装置空気作動弁付属エアバルブ作動不良について
2007/03/07	5号機	N62 - PIC - 058, 059出力豆ゲージ外形寸法不一致について
2007/03/07	5号機	ドライウェルドレンサンプ流量記録計紙送りの不良について
2007/03/07	5号機	非常用ディーゼル発電機(H)燃料移送ポンプ吸込側PI元弁の破損について
2007/03/07	5号機	循環水復水器水室排気弁【N71 - F008】弁体出口側シート面の傷について
2007/03/07	5号機	復水脱塩装置(N27)系 空気作動弁エア - リ - クについて
2007/03/07	5号機	主蒸気隔離弁リミットスイッチ内部ケーブルの劣化について
2007/03/07	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)吸込弁【N21 - F007A】弁ストローク不足について
2007/03/07	7号機	復水ろ過脱塩装置制御盤 系故障警報発生について
2007/03/07	その他	154kV開閉所 接地装置「E - 11」制御ケーブル劣化について
2007/03/07	その他	電気油圧式制御装置高圧油ポンプ予備品のコンペンセータハンドル損傷について
2007/03/08	1号機	安全保護系設定値確認検査における検査完了後の成績書不備について
2007/03/08	1号機	復水器エリア監視用テレビ画像の不良について
2007/03/08	1号機	燃料プール冷却浄化系(A)計装ラック入口弁のシートパスについて
2007/03/08	2号機	安全弁検査(その2)における判定基準の誤記について
2007/03/08	2号機	制御棒駆動機構本格点検時における浸透探傷検査の未実施について
2007/03/08	2号機	311 - LS012B(H)計器元弁【N11 - F713D】玉軸受の損傷について
2007/03/08	2号機	SJAE作動蒸気圧力調節弁後弁【N39 - F004】ロックナットの変形について
2007/03/08	2号機	水圧制御ユニットロケーションNo.46 - 31における113弁体当り面の傷について
2007/03/08	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(D)ポンプベースレベル修正目安値超えについて
2007/03/08	2号機	所内蒸気系タ - ビン建屋圧力調節弁バイパス弁【P61 - F203】弁座シート面割れについて
2007/03/08	2号機	P21 - F220B弁体シート面PT指示模様発生について
2007/03/08	2号機	原子炉隔離時冷却系タービンリバーシングチャンバー取付ボルト頭部穴付部の変形について
2007/03/08	2号機	復水ろ過装置(E)出口弁における動力・制御用コネクタタービンの曲り事象について
2007/03/08	2号機	P46 - PT002 検出元弁のシートパスについて
2007/03/08	5号機	中央制御室の排気ライン不具合について
2007/03/08	5号機	復水ポンプ(A)下部軸受用TEケーブルの被覆破れについて

発見日	号機	件名
2007/03/08	5号機	復水器# A - 2冷却細管の貫通孔について
2007/03/08	6号機	復水器ホットウェル水位記録計のペン動作不良について
2007/03/08	その他	H / B 蒸気だめ A 圧力指示記録計の誤指示について
2007/03/08	その他	北側開閉所 DC 125V 充電器盤 (常用) における電解コンデンサ容量の判定基準の逸脱について
2007/03/09	1号機	LN2タンク安全弁取り付けフランジ部のリークについて
2007/03/09	2号機	原子炉冷却材浄化系ポンプのインペラキー摩耗について
2007/03/09	2号機	電動機・発電機セットオイルクーラ(B)温度調節弁バイパス弁のシートパスについて
2007/03/09	2号機	複合中間弁3、4弁テーパピン割れについて
2007/03/09	3号機	委託作業における判定基準逸脱のままの作業完了について
2007/03/09	4号機	サンプリング計画届けの書類の不備について
2007/03/09	5号機	D11 - FS - 049B 電源トグルスイッチの不良について
2007/03/09	5号機	P91 - PIS - RB04A、PIS - RB04B、PI - RB01テスト弁のシートパスについて
2007/03/09	5号機	復水ポンプ(A) 電動機の固定子ウェッジ緩みについて
2007/03/09	5号機	主蒸気ヘッドドレントラップ前弁(A) [N11 - F506] 他1台弁リークオフノズル管のつまりについて
2007/03/10	1号機	循環水サイホンブレイク弁 弁開度計カバーの破損について
2007/03/10	1号機	常用照明分電盤 LP - 1R51 CKT - 35回路のトリップについて
2007/03/10	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)(D)インペラ他の浸透探傷検査における判定基準値外の浸透指示模様について
2007/03/10	2号機	火報盤 No. 281 (海水熱交換器建屋地下2階 FEI フロア) 「断線」の警報発生について
2007/03/10	2号機	復水器(A)多孔管の損傷について
2007/03/11	3号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)コントロールスイッチ接触不良について
2007/03/11	6号機	原子炉建屋地下2階ファンネル上蓋固定部破損について
2007/03/11	6号機	「DACS-2サブシステム二重故障」警報発生について
2007/03/11	7号機	スタックリチウムサンプル定流量弁(D11 - FCV - F187)ナットのゆるみについて
2007/03/12	1号機	定期事業者検査「監視機能健全性確認検査(その7)」設定値の誤記について
2007/03/12	1号機	計器に関する図書誤記等について
2007/03/12	1号機	原子炉給水温度B(BV)判定不能警報発生について
2007/03/12	1号機	タービン建屋オペフロ主要弁用門型クレーン スイッチカバー破れについて

発見日	号機	件名
2007/03/12	2号機	P41 - F404F 弁棒曲がりについて
2007/03/12	2号機	3Cヒーター水室内溶接線線状指示模様について
2007/03/12	2号機	移動式炉内計装系パーズ装置リリース弁について
2007/03/12	2号機	E51 - F009ケーブル被覆の損傷について
2007/03/12	2号機	可燃性ガス濃度制御系ブロワA用電動機部品油切りの変形について
2007/03/12	2号機	原子炉建屋1階南西側二重扉内側の不良について
2007/03/12	2号機	低圧A下半ダイヤフラム浸食について
2007/03/12	2号機	低圧A下半ダイヤフラムPT指示模様について
2007/03/12	2号機	原子炉再循環系ポンプ(B)用電動機固定子楔緩みについて
2007/03/12	3号機	グラント蒸気復水器及びメカバカ排ガス放射線モニタ サンプルポンプBの不良について
2007/03/12	4号機	エリア放射線モニタ[D21 - RR - 601]チャート送り不良について
2007/03/12	5号機	監視機能健全性確認検査(その1)(K5 - 12 - 84 - 2C - M1)の検査要領書改訂について
2007/03/12	5号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査[プロセス計装](K5 - 12 - 81 - 2C - M1)の検査要領書改訂について
2007/03/12	5号機	復水器真空ポンプ用封水冷却器冷却管の変形について
2007/03/12	5号機	D11 - I/O - 046B, D11 - TS - 054B電源トグルスイッチの不良について
2007/03/12	5号機	非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系)No.18シリンダライナーの水漏れについて
2007/03/12	5号機	P21 - TCV - F116Bグラント部のにじみについて
2007/03/12	6号機	運転管理コンソール2 CRT画面の表示縮小について
2007/03/12	7号機	スクラムパイロット弁空気ヘッダ圧力調整について
2007/03/12	その他	安全帽の使用年限超過について
2007/03/13	2号機	「非常用予備電源装置検査(その3)」における検査対象計器の動作値許容範囲の逸脱について
2007/03/13	2号機	計器に関する図書誤記等の不適合について
2007/03/13	2号機	6ヒータドレンクーラ出口管ドレン弁[N22 - F518B] 弁座シート面の指示模様について
2007/03/13	2号機	1A/Bヒータドレン水位調節弁(加熱器側)(N22 - F001A/B) シールリング損傷について
2007/03/13	2号機	低圧A内部車室下半溶接線PT指示模様について
2007/03/13	2号機	エバポ圧力調整ドレン弁[N39 - F018] 弁体シート面の指示模様について
2007/03/13	2号機	過渡現象記録装置計算機の磁気テープ装置における動作不良について

発見日	号機	件名
2007/03/13	2号機	スクリーンウォッシュポンプC電動機ファンカバー固定部外れについて
2007/03/13	2号機	主復水器(A)タービンバイパス座溶接部の指示模様について
2007/03/13	2号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)号機 センターリング測定結果の許容値超えについて
2007/03/13	3号機	計器に関する図書誤記等について
2007/03/13	4号機	計器に関する図書誤記等について
2007/03/13	5号機	プロセスモニタ機能検査(その1)の検査要領書改訂について
2007/03/13	5号機	計器に関する図書誤記等について
2007/03/13	5号機	制御棒駆動機構マウンティングボルト腐食について
2007/03/13	6号機	計器に関する図書誤記等について
2007/03/13	6号機	高圧炉心注水(C)系MO - F008(C)開度計指示調査について
2007/03/13	7号機	原子炉建屋天井クレーンLS(LSG31)レバー損傷について
2007/03/13	その他	線APDの線量指示値不良について
2007/03/13	その他	屋外放射線監視システム電波時計誤動作による時刻ずれ発生について
2007/03/14	1号機	濃縮廃液ポンプ(A)シール水入口絞り弁からのシートパスについて
2007/03/14	1号機	中央制御室制御盤扉の不具合について
2007/03/14	1号機	主スクリーン洗浄ポンプ(A・B・C)排油口の不具合について
2007/03/14	2号機	高電導度廃液系収集ポンプ(A)出口タンク攪拌絞り弁のグランドリーク発生について
2007/03/14	2号機	制御棒駆動機構自動交換機の作動不良について
2007/03/14	2号機	4Cヒーター水室内溶接線線状指示模様について
2007/03/14	3号機	スクリーン洗浄ポンプ排油口の不具合について
2007/03/14	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B) グランドカバーからのリークについて
2007/03/14	5号機	安全保護系設定値確認検査[プロセス計装]実施中の不具合の発生について
2007/03/14	5号機	N22-LT-062A/B 計器側フランジ部の変形について
2007/03/14	5号機	濃縮廃液ポンプ(A)ケーシングドレンラインの閉塞について
2007/03/14	5号機	原子炉建屋付属棟 非管理区域防護扉の不具合について
2007/03/14	5号機	水圧制御ユニット[AラインP]及びPT元弁からのグランドリークについて
2007/03/14	5号機	計装用圧縮空気系除湿装置プレフィルタ(A)入口弁他のシートパスについて

発見日	号機	件名
2007/03/14	5号機	タービン建屋ローカル空調機点検用扉パッキンの劣化について
2007/03/14	5号機	放射線モニタ出口隔離弁(内側)電磁弁からのシートリークについて
2007/03/14	6号機	残留熱除去系熱交換器出口弁(C)開度指示計の不良について
2007/03/14	7号機	炭酸ガス流量指示計指示の不良について
2007/03/14	その他	貝処理設備排水中和タンクPH計検出器型式誤りにについて
2007/03/14	その他	荒浜側焼却設備焼却炉内監視カメラ映写不良発生について
2007/03/15	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油フィルター切替ハンドルよりの漏えいについて
2007/03/15	2号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(A)高圧蒸気入口弁【N39-F006A】弁駆動部のグリス滲みについて
2007/03/15	2号機	照明盤(A)ダイヤフラム12段G側廻り止めピンの固着について
2007/03/15	2号機	制御棒駆動機構ポンプ(B)増速機軸受メタル浸透指示模様について
2007/03/15	2号機	高圧上半ダイヤフラム浸食について
2007/03/15	2号機	パワーセンター2D-1(2A)受電しゃ断器 アーク接触子固定用絶縁ブロックのひび割れについて
2007/03/15	5号機	定期事業者検査要領書「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(その2)」の誤記について
2007/03/15	5号機	主要弁検査(その3)検査要領書の改訂について
2007/03/15	5号機	復水ろ過装置(N26)系 電動作動弁作動試験時における異音について
2007/03/15	7号機	循環水ポンプグランド水量増加について
2007/03/15	その他	碍子洗浄汚染検出装置の調節計不具合について
2007/03/16	1号機	荒浜側補助ボイラー2Bバーナー用蒸気止め弁のシートパスについて
2007/03/16	2号機	第1種機器供用期間中検査成績書の一部誤記について
2007/03/16	2号機	焼却設備(荒浜側)雑固体昇降機動作不良について
2007/03/16	2号機	中央制御室送風機(B)羽根車ボスのPT指示模様について
2007/03/16	2号機	MCC2D-2-1(5D)(5E)、MCC2D-1-7(5D) 配線用遮断機警報接点復帰不良について
2007/03/16	2号機	高圧下半ダイヤフラムPT指示模様について
2007/03/16	2号機	高圧下半ダイヤフラム侵食について
2007/03/16	2号機	水圧制御ユニット手動弁103弁 弁体の当り落込み及び線状指示模様について
2007/03/16	2号機	制御盤(2H14-P623-1)内照明回路 ケーブル端末処理不備について
2007/03/16	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料フィルター圧力指示計スティックについて

発見日	号機	件名
2007/03/16	2号機	所内用空気圧縮系ライザー管ドレン弁シートパスについて
2007/03/16	5号機	定期事業者検査成績書「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(その2)」の誤記について
2007/03/16	5号機	蒸気タービン設備検査(その1)検査要領書改訂について
2007/03/16	5号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器#A 冷却管減肉について
2007/03/16	5号機	循環水ポンプ吐出弁ピット内TCW配管の発錆について
2007/03/16	5号機	復水ろ過装置(N26)系逆洗空気急速入口弁ユニオン継手部からのエアリークについて
2007/03/16	その他	荒浜側焼却設備自動倉庫リフト式コンベヤパレット在席検知用リミットスイッチ動作不良発生について
2007/03/17	3号機	給水流量A指示計の指示固着について
2007/03/17	5号機	N34 - PI - 078 ダンプナーからのリークについて
2007/03/18	4号機	中央制御室コンセントのトリップについて
2007/03/18	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機切替時、TCWサージタンクベント管からの漏えいについて
2007/03/18	5号機	大湊側補助ボイラー給水ポンプ(B)吐出圧力計指示不良について
2007/03/18	6号機	気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタC、D記録計紙送り不良について
2007/03/19	1号機	補助ボイラー1A給水積算計動作不良について
2007/03/19	1号機	P96 - F603シートパスについて
2007/03/19	2号機	安全弁検査(その2)T49 - F007A吹き出し検査前準備における継ぎ手部リークについて
2007/03/19	2号機	調節弁 計装空気配管シンフレックスホースの劣化、損傷について
2007/03/19	2号機	制御棒駆動機構ポンプ(B)スラストシュー浸透指示模様について
2007/03/19	3号機	主タービン温度/伸び/伸び差記録計の乱点について
2007/03/19	4号機	タービン建屋排風機室空調機(ファンA)負荷・反負荷エンドブラケット内径寸法許容値超えについて
2007/03/19	5号機	BOPログの様式「主蒸気流量」PIDログの誤記について
2007/03/19	5号機	BOPログ「発電端効率」及び「送電端効率」における計算過程(ソフトウェア)の誤りについて
2007/03/19	5号機	G31-F345取付不良について
2007/03/19	5号機	発電機固定子冷却水系 CO2除去装置IAラインフランジ部からのリークについて
2007/03/19	6号機	炉心性能計算の自動起動時刻について
2007/03/19	6号機	回転体診断装置「診断用計算機異常」発生について
2007/03/19	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事におけるプリコートタンク活性炭ホッパからの空気漏出について

発見日	号機	件名
2007/03/19	その他	平成18年度冬季流動データの一部欠測について
2007/03/20	1号機	スチームドレン収集タンク(B)攪拌ラインドレン配管の閉塞発生について
2007/03/20	1号機	5Bヒータ抽気管ドレン弁(N36-AO-F028B)の不良について
2007/03/20	1号機	平均出力領域モニタ/中間領域モニタ記録計(C51-NR602C)の不良について
2007/03/20	2号機	VGLK系電磁弁 弁箱内の異物について
2007/03/20	2号機	励磁機固定子内楔緩みについて
2007/03/20	2号機	励磁機ダンパー緩みについて
2007/03/20	2号機	復水ポンプ(A)電動機固定子内楔緩みについて
2007/03/20	2号機	N21-F068A/Bプラグシート面の噛み傷について
2007/03/20	2号機	R44-LS394H(No.1、No.2接点)マイクロスイッチ不良について
2007/03/20	5号機	ハフニウムフラットチューブ型制御棒ガイドロ-ラ部のひびについて
2007/03/20	5号機	大湊側補助ボイラー建屋サンプポンプ(A)出口逆止弁動作不良について
2007/03/20	5号機	高電導度廃液系収集タンク(B)化学廃液入口弁1動作不良について
2007/03/20	5号機	大湊側補助ボイラー建屋サンプポンプ(B)吐出逆止弁ピンホール発生について
2007/03/20	5号機	残留熱除去系ポンプA電気チェーンブロック用表示灯カバー破損について
2007/03/20	7号機	タービン建屋 海水スチームドレン移送系サンプLS不良について
2007/03/20	7号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機室用フロンガス検知警報器の不良について
2007/03/20	7号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(B)制御盤内端子ネジ交換について
2007/03/21	2号機	G31-F098B 弁駆動部ボルト違いについて
2007/03/21	2号機	多孔板取付ボルトの廻り止め未溶接について
2007/03/21	5号機	No.3ろ過水タンク入口電動弁トルクリミットSWの不良について
2007/03/21	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)油ポンプの不具合について
2007/03/22	1号機	燃料プール冷却浄化系 F/D(A)出口弁(G41-F010A)開ランプ点灯不良について
2007/03/22	2号機	G31-MO-F004電動弁駆動部開度指示計アクリルカバーひび割れについて
2007/03/22	2号機	DC125V 高圧炉心スプレイ系充電器盤常用保護継電器内部カバー破損について
2007/03/22	2号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)ケーシングボルトかじりについて
2007/03/22	2号機	E22-F008トルクスプリング劣化について

発見日	号機	件名
2007/03/22	2号機	第3給水加熱器(C)出口弁デクラッチロールピンの変形について
2007/03/22	2号機	低圧車室補修部位誤りについて
2007/03/22	2号機	主蒸気止め弁#1油筒コントロールパックのピストンロッド摺動部の損傷について
2007/03/22	2号機	PIP絶縁抵抗値低下について
2007/03/22	3号機	プロセス計算機CPU#7停止・「計算機軽故障」警報発生について
2007/03/22	5号機	肉厚測定テストピース選定不良について
2007/03/22	5号機	P42-DPT-012A検出配管のリークについて
2007/03/22	5号機	非常用ディーゼル発電機(HPCS)ドレン弁シートパスについて
2007/03/22	5号機	原子炉建屋送風機(A)各部計測寸法値の管理値超過について
2007/03/22	5号機	補助蒸気系 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) 高圧蒸気入口弁 [N39-F003A] モーターベアリングの異音発生について
2007/03/22	6号機	圧力調節弁室素ライン流量 / ドライウェル圧力記録計の不良について
2007/03/22	7号機	排気ケーシング入口GD羽根の脱落について
2007/03/22	7号機	安全関連パラメータ表示システム 事務本館緊対室用ブラウン管表示不良について
2007/03/22	その他	荒浜側焼却設備焼却炉グローブボックス清掃用ハンマーワイヤフック破損について
2007/03/23	1号機	荒浜側補助ボイラー1A主制御コントロールモーター指示値ズレ発生について
2007/03/23	1号機	P31-F694,F696,F1693,F1694弁銘板誤記について
2007/03/23	1号機	P96-F601点検について
2007/03/23	2号機	復水ポンプ(A)用電動機固定子内コロナ放電痕について
2007/03/23	2号機	B21-AO-F051B電磁弁作動不良について
2007/03/23	2号機	E11-F008A弁体指示模様について
2007/03/23	2号機	復水ろ過装置電動弁(Tag No N26-F001D)の手動レバー動作不良について
2007/03/23	5号機	定期事業者検査「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査(その1)」電磁弁点検長計未反映について
2007/03/23	7号機	排風機(A)シール箱配管損傷について
2007/03/23	7号機	復水器連続洗浄装置系(C)ボール回収率低下について
2007/03/23	その他	トレーサビリティの要求される計測器の定期校正時における精度逸脱について
2007/03/24	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)現場操作盤Gランプ不点灯について
2007/03/24	3号機	復水ろ過装置 / 復水脱塩装置用CRT#4故障について

発見日	号機	件名
2007/03/24	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)吐出圧力計装ラインにおける異音発生について
2007/03/25	6号機	廃棄物処理設備RW蓄電池室アイシャワー使用不能について
2007/03/26	1号機	格納容器雰囲気モニタ系工事計画認可申請後の誤記訂正について
2007/03/26	1号機	荒浜側補助ボイラー蒸気だめ(A)(B)ドレン冷却器冷却水フローグラス汚れについて
2007/03/26	3号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)反C P側メカリーク増加について
2007/03/26	3号機	タービン建屋復水器エリア監視テレビ#3CRT表示不良について
2007/03/26	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)シール水計装ラインベント弁のシートパスについて
2007/03/26	4号機	格納容器雰囲気モニタチャート送り不良について
2007/03/26	4号機	スクラムパイロット電磁弁[26-19]からの異音発生について
2007/03/26	4号機	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン逆止弁の不良について
2007/03/26	5号機	クラス3機器供用期間中検査要領書の不備について
2007/03/26	5号機	発電機ガス系本体置換用N2ラインN42-F076Bボンネットリークについて
2007/03/26	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)/Z送風機A吸込みダクト剥がれについて
2007/03/26	6号機	局部出力領域モニタ収納箱吊ピース用プレートの亀裂について
2007/03/26	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)油ポンプストレーナ損傷について
2007/03/26	その他	平成18年度通年点及び冬季流動データの一部欠測について
2007/03/27	2号機	DC125V充電器盤(B)保護継電器内部部品カバー剥離について
2007/03/27	2号機	所内蒸気系排ガス予熱器圧力調節弁[P61-F206]弁体エロージョンについて
2007/03/27	2号機	原子炉格納容器内遮蔽扉の注意喚起シールの剥がれについて
2007/03/27	3号機	タービン建屋排風機室空調機(B)ファン2モーター異音について
2007/03/27	4号機	海水熱交換器建屋送風機(A)用電動機アース線における固定ベースボルトの損傷について
2007/03/27	4号機	海水熱交換器建屋送風機(A)吸込側ボリュームダンパの動作不良について
2007/03/27	5号機	DG5H75%負荷試験運転時における火災警報発生について
2007/03/27	5号機	タービン建屋常用電気品区域送風機(B)用電動機の不具合について
2007/03/27	5号機	燃料取替機回転式補助ホイスト用エアホースの不具合について
2007/03/27	6号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)(B)オーバーフローサイトボックス銘板誤記について
2007/03/27	7号機	原子炉建屋エアロック扉ゴムパッキンの不良について

発見日	号機	件名
2007/03/27	7号機	漏えい検出系モニタラックN2パージ圧力の調整について
2007/03/28	1号機	重油移送ポンプ(B)吐出圧力計オーバースケールについて
2007/03/28	2号機	復水ポンプ(A)軸電流用ケーブルの硬化について
2007/03/28	2号機	復水浄化ポンプ(A)用電動機軸電流用ケーブルの硬化について
2007/03/28	5号機	蒸気タービン開放検査(その1)検査書類の変更管理について
2007/03/29	その他	荒浜側焼却炉建屋ページングの動作不良について

2. 不適合管理委員会審議件数

As	1
A	2
B	7
C	68
D	412
対象外	7
総計	497