

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年11月19日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

原子炉開放・炉内点検予定および実績

号機 (運転状況)	原子炉開放 作業	炉内点検			
		(燃料移動作業)	(フェーズ1)	(フェーズ2)	(フェーズ3)
1号機 (定検中)	- * 1	H19. 8 .21 ~			
		- * 1	H19. 8 .21 ~ H19. 8 .23 完了	H19. 9 .14 ~ H19.10. 1 完了	H19.11.26 ~ 予定
2号機 (起動中)	H19.10.19 ~ H19.10.24 完了	H19.10.25 ~			
		H19.10.26 ~ H19.11. 2 完了	H19.11. 3 ~ H19.11.19 予定		
5号機 (定検中)	H19.10.20 ~ H19.10.29 完了	H19.10.30 ~			
		H19.11. 3 ~ * 2			
6号機 (定検中)	H19.11. 5 ~ H19.11.12 完了	H19.11.13 ~			
		H19.11.16 ~ H19.11.25 予定			
7号機 (運転中)	H19.10. 2 ~ H19.10. 8 完了	H19.10. 9 ~ * 3			
		H19.10.11 ~ H19.10.23 完了	H19.11.20 ~ H19.11.30 予定		

運転状況については、地震発生時の状態。

表中の網掛けは完了したもの。

- * 1 1号機は地震発生時、定期検査中で原子炉は開放されており、また、燃料移動作業も終了していた。
- * 2 引き抜けなかった燃料集合体1体（11月12日お知らせ済み）の移動作業完了後、フェーズ1・2開始予定。
- * 3 引き抜けなかった制御棒1本（11月8日お知らせ済み）については、原子炉側の機器を11月17日から11月22日に点検予定。

11月19日の点検内容および結果

本日、公表する点検内容および結果はありません。

<お知らせ>

[当所2号機における炉内点検（フェーズ1・2）状況について（お知らせメモ）](#)

以上