

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年11月12日
東京電力（株）
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

原子炉開放・炉内点検予定

2号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月19日～10月24日完了
炉内点検 : 平成19年10月25日～
(燃料移動作業 : 10月26日～11月2日完了)
(フェーズ1・2 : 11月3日～11月14日)

5号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月20日～10月29日完了
炉内点検 : 平成19年10月30日～
(燃料移動作業 : 11月3日～11月13日)
(フェーズ1・2 : 11月14日～)

6号機

原子炉開放作業 : 平成19年11月5日～11月12日
炉内点検 : 平成19年11月13日～

11月10日、11日の点検内容および結果

2号機 炉内点検（フェーズ1・2：ジェットポンプ）
6号機 原子炉開放作業（原子炉圧力容器上蓋取り外し・蒸気乾燥器移動など）

異常は確認されませんでした。

11月12日の点検内容および結果

2号機 炉内点検（フェーズ1・2：ジェットポンプ・炉心シュラウドなど）
6号機 原子炉開放作業（気水分離器移動など）

本日午後3時現在では、異常は確認されておりません。

その他

[柏崎刈羽原子力発電所5号機の炉内点検状況について（お知らせメモ）](#)

以上