

## 原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年11月14日  
東京電力（株）  
柏崎刈羽原子力発電所  
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

### 原子炉開放・炉内点検予定

#### 2号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月19日～10月24日完了  
炉内点検 : 平成19年10月25日～  
(燃料移動作業 : 10月26日～11月2日完了)  
(フェーズ1・2 : 11月3日～11月15日予定)

#### 5号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月20日～10月29日完了  
炉内点検 : 平成19年10月30日～  
(燃料移動作業 : 11月3日～11月13日)  
引き抜きできなかった燃料集合体1体(11月12日お知らせ済み)の移動作業完了後、フェーズ1・2開始予定

#### 6号機

原子炉開放作業 : 平成19年11月5日～11月12日完了  
炉内点検 : 平成19年11月13日～  
(燃料移動作業 : 11月16日～11月25日予定)

### 11月14日の点検内容および結果

2号機 炉内点検(フェーズ1・2: シュラウドサポート・蒸気乾燥器)

本日午後3時現在では、異常は確認されておりません。

### その他

- ・ [5号機 燃料集合体の燃料支持金具からの外れについて](#)
- ・ [当所2号機における炉内点検\(フェーズ1・2\)状況について\(お知らせメモ\)](#)

以上