

## 原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年11月15日  
東京電力（株）  
柏崎刈羽原子力発電所  
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

### ○原子炉開放・炉内点検予定および実績

#### 1号機

炉内点検 : 平成19年8月21日～  
(フェーズ1 : 8月21日～8月23日完了)  
(フェーズ2 : 9月14日～10月1日完了)  
(フェーズ3 : 11月26日～予定)

#### 2号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月19日～10月24日完了  
炉内点検 : 平成19年10月25日～  
(燃料移動作業 : 10月26日～11月2日完了)  
(フェーズ1・2 : 11月3日～11月15日予定)

#### 5号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月20日～10月29日完了  
炉内点検 : 平成19年10月30日～  
(燃料移動作業 : 11月3日～11月13日※)  
※引き抜けなかった燃料集合体1体（11月12日お知らせ済み）の移動作業完了後、フェーズ1・2開始予定

#### 6号機

原子炉開放作業 : 平成19年11月5日～11月12日完了  
炉内点検 : 平成19年11月13日～  
(燃料移動作業 : 11月16日～11月25日予定)

#### 7号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月2日～10月8日完了  
炉内点検 : 平成19年10月9日～  
(燃料移動作業 : 10月11日～10月23日完了)  
(フェーズ1・2 : 11月20日～11月27日予定)

○11月15日の点検内容および結果

2号機 炉内点検（フェーズ1・2：気水分離器）

本日午後3時現在では、異常は確認されておられません。

<お知らせ>

- ・2号機の炉内点検については、11月16日からフェーズ3までの間、点検準備期間となります。
- ・7号機の炉内点検（フェーズ1・2）については、11月20日から開始する予定です。

以 上