

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年11月16日
東京電力（株）
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

○原子炉開放・炉内点検予定および実績

1号機

炉内点検 : 平成19年8月21日～
(フェーズ1 : 8月21日～8月23日完了)
(フェーズ2 : 9月14日～10月1日完了)
(フェーズ3 : 11月26日～予定)

2号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月19日～10月24日完了
炉内点検 : 平成19年10月25日～
(燃料移動作業 : 10月26日～11月2日完了)
(フェーズ1・2 : 11月3日～11月19日予定)

5号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月20日～10月29日完了
炉内点検 : 平成19年10月30日～
(燃料移動作業 : 11月3日～11月13日*¹予定)
*1 引き抜けなかった燃料集合体1体(11月12日お知らせ済み)
の移動作業完了後、フェーズ1・2開始予定

6号機

原子炉開放作業 : 平成19年11月5日～11月12日完了
炉内点検 : 平成19年11月13日～
(燃料移動作業 : 11月16日～11月25日予定)

7号機

原子炉開放作業 : 平成19年10月2日～10月8日完了
炉内点検 : 平成19年10月9日～*²
(燃料移動作業 : 10月11日～10月23日完了)
(フェーズ1・2 : 11月20日～11月27日予定)
*2 引き抜けなかった制御棒1本(11月8日お知らせ済み)については、
原子炉側の機器を11月17日から11月22日に点検予定

○11月16日の点検内容および結果

本日、公表する点検内容および結果はありません。

以上