

柏崎刈羽原子力発電所7号機 使用前確認変更申請について

2021年2月26日

東京電力ホールディングス株式会社

主な変更内容

①使用前事業者検査に係る工事の工程

これまでは、設計及び工事計画認可申請補正書（2020年9月25日提出）の工事工程表に基づく内容を申請していたが、新規規制基準に基づく安全対策工事において、一部の工事の未完了が確認されたことを受けて、同検査のスケジュールを再精査しているところ、現時点で当初の予定の見通しが立たなくなったことから、各検査の工程を以下の通り「未定」とするもの。

変更後の検査工程

項目	2020年		2021年		未定
	11	12	1	2	
発電用原子炉施設に係るもの	工事期間				
原子炉本体					
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設					←→
原子炉冷却系統施設					
計測制御系統施設					
放射性廃棄物の廃棄施設					←→
放射線管理施設					
原子炉格納施設					
その他発電用原子炉の附属施設					←→
非常用電源設備					←→
常用電源設備					
火災防護設備					
浸水防護施設					
補機駆動用燃料設備					
非常用取水設備					
緊急時対策所					

② 施設の使用開始予定時期：2021年6月から「未定」に変更