

おぼえ る 区 分	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	9月				10月				11月				12月				2023年1月				2023年2月				2023年3月				2023年4月以降				備考																															
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	日																											
循環注水冷却	原子炉格納容器関連 循環注水冷却	(実 績) ・【共通】循環注水冷却中(継続) (予 定)	【1, 2, 3号】循環注水冷却(薄留水の再利用)																																原子炉・格納容器内の前壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施																															
	海水腐食及び塩分除去対策	(実 績) ・CST薬液注入による注水溶存酸素低減(継続) ・ヒドラジン注入中(2013/8/29~) (予 定)	CST薬液注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中																																																															
原子炉格納容器関連 原子炉格納容器関連	窒素充填	(実 績) ・【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入 ・連続窒素封入へ移行(2013/9/9~)(継続) (予 定)	【1, 2, 3号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中 【1号】サブプレッションチャンバへの窒素封入																																																															
	PCVガス管理	(実 績) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系:2022/9/20 ・【1号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2022/9/26 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/9/28-29 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系:2022/10/6 ・【1号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2022/10/13 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/10/12 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 A系:2022/10/24 ・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2022/9/20~21 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/9/28~30 ・【3号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検 ・希ガスモニタ停止 A系:2022/10/4~7 ・希ガスモニタ停止 B系:2022/10/11~14 (予 定) ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止 B系:2022/11/1 ・【1号】PCVガス管理システム ダストサンプリング ・希ガスモニタ、水素モニタ停止 A系:2022/11/中旬	【1, 2, 3号】継続運転中 【1号】水素モニタB停止 【1号】希ガスモニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】希ガスモニタA停止 【1号】希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタA停止 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】希ガスモニタB停止 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】希ガスモニタB停止 【1号】水素モニタB停止 【1号】希ガス・水素モニタA停止																																実績反映 追加																															
使用済燃料プール関連 使用済燃料プール関連	使用済燃料プール循環冷却	(実 績) ・【共通】循環冷却中(継続) ・【1・2号】SFP二次系吸込みストレーナ点検 ・SFP二次系停止:2022/10/6~2022/10/13 ・1号SFP一次系停止:2022/10/5~2022/10/14 (予 定) ・【2号】SFP循環冷却設備一次系熱交換器点検 ・SFP一次系停止:2022/10/3~2022/11/9	【1, 2号】循環冷却中 【1号】循環冷却中 【1, 2号】循環冷却中																																【1・2号】SFP二次系停止 【1号】SFP循環冷却一次系停止 【2号】SFP循環冷却一次系停止 最新工程反映																															
	使用済燃料プールへの注水冷却	(実 績) ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段としてコンクリートポンプ車の現機配備(継続) (予 定)	【1, 2号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車の現機配備																																																															
使用済燃料プール関連 使用済燃料プール関連	海水腐食及び塩分除去対策(使用済燃料プール薬注と塩分除去)	(実 績) ・【共通】プール水質管理中(継続) (予 定)	【1, 2, 3, 4号】ヒドラジン等注入による防食 【1, 2, 3, 4号】プール水質管理																																																															

略語の意味
CS: 炉心スプレィ
CST: 復水貯蔵タンク
PCV: 原子炉格納容器
SFP: 使用済燃料プール