

令和8年台風25号による東京電力パワーグリッド株式会社
サービスエリア内の停電状況、復旧見通しおよび設備被害状況等について
【9月23日17時 時点】

2026年9月23日
東京電力ホールディングス株式会社

停電状況（9月23日17時00分現在）

- ・ 台風の影響により、東京電力パワーグリッドのサービスエリア内において9月22日0時19分に最大約6万2,700軒の停電が発生しました。
- ・ その後、復旧作業を進め、現在では約23,700軒の停電が継続しております。停電中の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
- ・ 今回の停電は、主に台風による土砂崩れや倒木、樹木の配電設備への接触などによって発生しております。
- ・ 東京電力グループは、国、自治体、協力会社等のご協力をいただきながら、停電が継続しているお客さまに一刻も早く電気をお届けできるよう、引き続き全力で復旧作業を進めてまいります。

■ 9月23日17時00分時点の停電状況

エリア	停電軒数
全域	23,727軒

エリア	停電軒数
千葉県	23,501軒
茨城県	163軒
神奈川県	63軒

停電復旧見通し

- 停電軒数の多い千葉県に復旧作業班を重点的に配置し、設備の被害状況の把握を進めていましたが、千葉県内の設備確認について一部を除き完了しました。
- 確認の結果、①設備確認が出来ているが、復旧作業が実施できない地域、②立ち入り困難で設備確認ができない地域が多数ございます。
- 上記①②を除く地域については、概ね9月25日中の復旧を目指します。
- なお、9月25日中の復旧を目指す地域におきましても、さらなる土砂災害が発生するなど、不測の事態が発生した場合には、復旧が遅れる場合がございます。何卒ご了承ください。
- また、停電が復旧しても、低圧線（100V/200V）やお客さま宅に接続している引込線の断線、お客さまの建物内の設備の不具合による停電が継続する場合があります。
- 上記①②の地域については、現時点で復旧見通しをお示しできません。
- また、神奈川県においても、上記①②の地域がありますので、あわせて対応を進めてまいります。

復旧見通しをお示しできない地域 ①（1/10）

①設備確認が出来ているが、復旧作業が実施できない地域

- ・以下の地域につきましては、設備確認が出来ていますが、倒木や土砂崩れ等により道路がふさがれ、立ち入りが困難なため、復旧作業が困難な地域であり、停電が長期化する可能性があります。
- ・今後、自治体と連携し、立入可能時期を確認してまいります。
- ・当該地域については、居住されているお客さまに対する必要な支援について自治体と相談してまいります。
- ・通行できる状況になり次第、設備の確認・復旧を進めるとともに停電復旧見込みについてHP等でお知らせいたします。

復旧見通しをお示しできない地域 ① (2/10)

<千葉県>

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	いすみ市山田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
2	いすみ市大野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
3	安房郡鋸南町横根	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
4	安房郡鋸南町市井原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
5	安房郡鋸南町小保田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
6	安房郡鋸南町上佐久間	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
7	安房郡鋸南町大崩	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
8	夷隅郡大多喜町栗又	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
9	夷隅郡大多喜町伊保田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
10	夷隅郡大多喜町猿稻	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
11	夷隅郡大多喜町横山	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
12	夷隅郡大多喜町会所	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
13	夷隅郡大多喜町葛藤	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
14	夷隅郡大多喜町久保	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
15	夷隅郡大多喜町紺屋	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
16	夷隅郡大多喜町桜台	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
17	夷隅郡大多喜町市川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
18	夷隅郡大多喜町紙敷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
19	夷隅郡大多喜町小沢又	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
20	夷隅郡大多喜町小田代	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中



復旧見通しをお示しできない地域 ① (3/10)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
21	夷隅郡大多喜町松尾	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
22	夷隅郡大多喜町森宮	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
23	夷隅郡大多喜町泉水	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
24	夷隅郡大多喜町大多喜	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
25	夷隅郡大多喜町大田代	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
26	夷隅郡大多喜町中野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
27	夷隅郡大多喜町田丁	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
28	夷隅郡大多喜町筒森	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
29	夷隅郡大多喜町八声	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
30	夷隅郡大多喜町堀切	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
31	夷隅郡大多喜町面白	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
32	夷隅郡大多喜町弥喜用	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
33	鴨川市釜沼	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
34	鴨川市宮山	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
35	鴨川市金束	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
36	鴨川市古畑	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
37	鴨川市細野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
38	鴨川市大山平塚	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
39	鴨川市奈良林	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
40	鴨川市平塚	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ① (4/10)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
41	君津市加名盛	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
42	君津市久留里大谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
43	君津市高水	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
44	君津市坂畑	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
45	君津市笹	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
46	君津市三田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
47	君津市山本	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
48	君津市糸川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
49	君津市小櫃台	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
50	君津市植畑	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
51	君津市折木沢	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
52	君津市大野台	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
53	市原市安久谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
54	市原市磯ヶ谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
55	市原市永吉	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
56	市原市奥野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
57	市原市荻作	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
58	市原市皆吉	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
59	市原市柿木台	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
60	市原市栢橋	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ① (5/10)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
61	市原市喜多	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
62	市原市吉沢	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
63	市原市久保	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
64	市原市牛久	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
65	市原市金剛地	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
66	市原市月出	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
67	市原市犬成	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
68	市原市原田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
69	市原市古都辺	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
70	市原市古敷谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
71	市原市戸面	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
72	市原市江子田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
73	市原市高滝	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
74	市原市国本	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
75	市原市山小川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
76	市原市山之郷飛地	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
77	市原市市場	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
78	市原市勝間	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
79	市原市小草畑	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
80	市原市小谷田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ①（6/10）

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
81	市原市上高根	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
82	市原市新井	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
83	市原市真ヶ谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
84	市原市瀬又	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
85	市原市西国吉	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
86	市原市石神	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
87	市原市石川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
88	市原市石塚	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
89	市原市折津	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
90	市原市大桶	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
91	市原市大久保	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
92	市原市大戸	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
93	市原市大蔵	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
94	市原市池和田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
95	市原市中高根	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
96	市原市朝生原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
97	市原市鶴舞	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
98	市原市田淵	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
99	市原市島田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
100	市原市奈良	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ①（7/10）

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
101	市原市飯給	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
102	市原市不入	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
103	市原市武士	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
104	市原市米沢	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
105	市原市奉免	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
106	市原市堀越	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
107	市原市本郷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
108	市原市万田野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
109	市原市妙香	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
110	市原市柳川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
111	千葉市花見川区長作町	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
112	千葉市若葉区上泉町	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
113	袖ヶ浦市永吉	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
114	袖ヶ浦市今井	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
115	袖ヶ浦市今井 1 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
116	袖ヶ浦市今井 2 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
117	袖ヶ浦市上泉	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
118	袖ヶ浦市神納	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
119	袖ヶ浦市川原井	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
120	袖ヶ浦市蔵波	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ① (8/10)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
121	袖ヶ浦市長浦	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
122	袖ヶ浦市奈良輪	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
123	袖ヶ浦市林	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
124	長生郡長南町関原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
125	長生郡長南町坂本	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
126	長生郡長南町須田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
127	長生郡長柄町金谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
128	長生郡長柄町刑部	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
129	長生郡長柄町山根	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
130	長生郡長柄町山之郷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
131	長生郡長柄町上野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
132	長生郡長柄町針ヶ谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
133	長生郡長柄町長柄山	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
134	長生郡長柄町田代	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
135	長生郡長柄町味庄	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
136	長生郡長柄町六地藏	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
137	東金市家之子	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
138	南房総市大井	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
139	富津市花香谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
140	富津市佐貫	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ① (9/10)

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
141	富津市桜井	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
142	富津市山中	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
143	富津市志駒	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
144	富津市鶴岡	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
145	富津市宝竜寺	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
146	富津市豊岡	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
147	茂原市下太田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
148	茂原市桂	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
149	茂原市桂飛地	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
150	茂原市柴名	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
151	茂原市上太田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
152	茂原市真名	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
153	茂原市石神	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
154	茂原市大沢	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
155	茂原市中善寺	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
156	茂原市八幡原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
157	木更津市羽鳥野 1 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
158	木更津市羽鳥野 2 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
159	木更津市羽鳥野 3 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
160	木更津市羽鳥野 4 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

復旧見通しをお示しできない地域 ①（10/10）

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
161	木更津市羽鳥野 5 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
162	木更津市羽鳥野 6 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
163	木更津市下烏田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
164	木更津市下郡	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
165	木更津市茅野	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
166	木更津市茅野七曲	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
167	木更津市山本七曲	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
168	木更津市上烏田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
169	木更津市真里谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
170	木更津市大久保	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
171	木更津市大久保 5 丁目	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
172	木更津市矢那	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

<神奈川県>

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	三浦市南下浦町菊名	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
2	三浦市南下浦町松輪	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

地域①の被害状況

＜土砂崩れによる設備流出＞



＜倒木による通行路寸断＞



＜倒木による通行路寸断＞



＜倒木による通行路寸断＞



② 立ち入り困難で設備確認ができない地域

- ・以下の地域については、倒木や土砂崩れ等により道路がふさがれ、立ち入りが困難であり、設備確認ができない地域であり、停電が長期化する可能性があります。
- ・今後、自治体と連携し立入可能時期を確認してまいります。
- ・当該地域については、居住されているお客さまに対する必要な支援について自治体と相談してまいります。
- ・通行できる状況になり次第、設備の確認・復旧を進めるとともに停電復旧見込みについてHP等でお知らせいたします。

復旧見通しをお示しできない地域 ②（２／２）

<千葉県>

No	停電エリア（各地の一部）	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	いすみ市行川	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
2	いすみ市国府台	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
3	いすみ市増田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
4	君津市奥米	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
5	君津市宿原	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
6	市原市南岩崎	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
7	長生郡睦沢町佐貫	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
8	長生郡睦沢町妙楽寺	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

<神奈川県>

No	停電エリア	復旧作業が困難な理由	現在の対応
1	横須賀市須軽谷	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
2	三浦市初声町高円坊	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中
3	三浦市初声町和田	土砂崩れ	自治体と連携し立入可能時期を確認中

地域②の被害状況

＜土砂崩れによる通行路寸断＞



＜土砂崩れによる通行路寸断＞



＜倒木による通行路寸断＞



＜土砂崩れによる通行路寸断＞



- 停電復旧態勢は以下の通りです。

<要員>

(9月23日9時00分時点)

要員総数	1,766名
東京電力HD及び東京電力PG	1,018名
グループ会社	52名
協力企業	423名

<電源車>

(9月23日9時00分時点)

電源車総数	23台
-------	-----

- 低圧線や引込線上の障害により、各ご家庭で停電が継続している場合がございます。調査のご依頼、お問合せは、東京電力までご連絡ください。
- 停電復旧時、通電による家電製品等の漏電や火災、事故の恐れがあるため、ブレーカーのつまみを下げ、アイロンやドライヤー等の電熱機器、ハンドミキサー等の回転機器のプラグをコンセントから抜いてください。停電復旧後はブレーカーを入れた後に機器のプラグを差し込んでください。
- 大変危険ですので、切れた電線や電線が接触している物には絶対に近づかないでください。また、切れた電線等を発見した場合は、すぐに東京電力までご連絡ください。

ご連絡先：0120-995-007または03-6375-9803

- 現在、切れた電線等に関して、お電話でのご連絡・お問い合わせを多数いただいております。つながりにくくなっている状況です。LINEチャットもご利用ください。

LINEアカウント（チャットサポート）はこちら↓

[LINEチャットが便利です！！ | LINE | 東京電力パワーグリッド株式会社](#)

<参考：最大停電軒数>

- 台風25号による、これまでの最大停電軒数は9/22 0時時点での62,704軒となっております。

■ 最大停電軒数（9月22日0時19分時点）

エリア	停電軒数
全域	62,704軒

エリア	停電軒数
茨城県	762軒
栃木県	476軒
群馬県	0軒
埼玉県	0軒
千葉県	58,760軒
東京都	165軒
東京都（島嶼部）	（東京都に含む）
神奈川県	2,541軒
山梨県	0軒
静岡県	0軒