

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成20年2月5日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

原子炉開放・炉内点検予定および実績

号機 (運転状況)	原子炉開放 作業	炉内点検			
		燃料移動作業	フェーズ1	フェーズ2	フェーズ3
1号機 (定検中)	-	H19.8.21~H19.12.14完了			
		-*	H19.8.21~ H19.8.23完了	H19.9.14~ H19.10.1完了	H19.11.26~ H19.12.14完了
2号機 (起動中)	H19.10.19~ H19.10.24完了	H19.10.25~H19.12.25完了			
		H19.10.26~ H19.11.2完了	H19.11.3~ H19.11.19完了		H19.12.3~ H19.12.25完了
3号機 (運転中)	H19.12.24~ H20.1.8完了	H20.1.9~H20.2.20予定			
		H20.1.10~ H20.1.20完了	H20.1.21~ H20.2.5完了		H20.2.6~ H20.2.20予定
4号機 (運転中)	H19.12.4~ H19.12.10完了	H19.12.11~H20.2.5完了			
		H19.12.12~ H19.12.21完了	H19.12.22~ H20.1.16完了		H20.1.21~ H20.2.5完了
5号機 (定検中)	H19.10.20~ H19.10.29完了	H19.10.30~H19.12.27完了			
		H19.11.3~ H19.11.20完了	H19.11.22~ H19.12.6完了		H19.12.13~ H19.12.27完了
6号機 (定検中)	H19.11.5~ H19.11.12完了	H19.11.13~H20.1.28完了			
		H19.11.16~ H19.11.26完了	H19.12.4~ H19.12.27完了		H20.1.10~ H20.1.28完了
7号機 (運転中)	H19.10.2~ H19.10.8完了	H19.10.9~H19.12.26完了			
		H19.10.11~ H19.10.23完了	H19.11.20~ H19.11.30完了		H19.12.10~ H19.12.26完了

運転状況については、地震発生時の状態を表す。
表中の は完了したものを表す。

* 1号機は、地震発生時、定期検査中で原子炉は開放されており、燃料移動作業も終了していた。

2月5日の点検内容および結果

3号機（フェーズ1・2）および4号機（フェーズ3）の評価を行っており、実作業は実施しておりません。

その他

- ・ [当所3号機における炉内点検（フェーズ1・2）状況について（お知らせメモ）](#)
- ・ [当所4号機における炉内点検（フェーズ3）状況について（お知らせメモ）](#)

以上