

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成20年2月12日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所  
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

原子炉開放・炉内点検予定および実績

| 号機<br>(運転状況)   | 原子炉開放<br>作業               | 炉内点検                      |                           |                         |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                           | 燃料移動作業                    | フェーズ1                     | フェーズ2                   | フェーズ3                     |
| 1号機<br>(定検中)   | - *                       | H19.8.21~H19.12.14完了      |                           |                         |                           |
|  |                           | - *                       | H19.8.21~<br>H19.8.23完了   | H19.9.14~<br>H19.10.1完了 | H19.11.26~<br>H19.12.14完了 |
| 2号機<br>(起動中)   | H19.10.19~<br>H19.10.24完了 | H19.10.25~H19.12.25完了     |                           |                         |                           |
|  |                           | H19.10.26~<br>H19.11.2完了  | H19.11.3~<br>H19.11.19完了  |                         | H19.12.3~<br>H19.12.25完了  |
| 3号機<br>(運転中)   | H19.12.24~<br>H20.1.8完了   | H20.1.9~H20.2.20予定        |                           |                         |                           |
|  |                           | H20.1.10~<br>H20.1.20完了   | H20.1.21~<br>H20.2.5完了    |                         | H20.2.6~<br>H20.2.20予定    |
| 4号機<br>(運転中)   | H19.12.4~<br>H19.12.10完了  | H19.12.11~H20.2.5完了       |                           |                         |                           |
|  |                           | H19.12.12~<br>H19.12.21完了 | H19.12.22~<br>H20.1.16完了  |                         | H20.1.21~<br>H20.2.5完了    |
| 5号機<br>(定検中)   | H19.10.20~<br>H19.10.29完了 | H19.10.30~H19.12.27完了     |                           |                         |                           |
|  |                           | H19.11.3~<br>H19.11.20完了  | H19.11.22~<br>H19.12.6完了  |                         | H19.12.13~<br>H19.12.27完了 |
| 6号機<br>(定検中)   | H19.11.5~<br>H19.11.12完了  | H19.11.13~H20.1.28完了      |                           |                         |                           |
|  |                           | H19.11.16~<br>H19.11.26完了 | H19.12.4~<br>H19.12.27完了  |                         | H20.1.10~<br>H20.1.28完了   |
| 7号機<br>(運転中)   | H19.10.2~<br>H19.10.8完了   | H19.10.9~H19.12.26完了      |                           |                         |                           |
|  |                           | H19.10.11~<br>H19.10.23完了 | H19.11.20~<br>H19.11.30完了 |                         | H19.12.10~<br>H19.12.26完了 |
| 運転状況については、地震発生時の状態を表す。<br>表中の <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 1em; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> は完了したものを表す。 |                           |                           |                           |                         |                           |

\* 1号機は、地震発生時、定期検査中で原子炉は開放されており、燃料移動作業も終了していた。

2月9日および11日の点検内容および結果

3号機 炉内点検（フェーズ3：原子炉底部機器）

異常は確認されませんでした。

2月12日の点検内容および結果

3号機 炉内点検（フェーズ3：原子炉底部機器）

本日午後3時現在、異常は確認されておりません。

以上