# 福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の 貯蔵及び処理の状況について (第228報)

平成27年11月20日東京電力株式会社

#### 1. はじめに

本書は、平成23年6月9日付「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について(指示)」(平成23・06・08原院第6号)にて、指示があった以下の内容について報告するものである。

### 【指示内容】

汚染水の処理設備の稼働後速やかに、同発電所内の汚染水の貯蔵及び処理の状況並びに当該状況を踏まえた今後の見通しについて当院に報告すること。また、その後、集中廃棄物処理建屋内の汚染水の処理が終了するまで、一週間に一度当院に対して、同様の報告を実施すること。

## 2. 建屋内滞留水の貯蔵及び処理の状況 (実績)

11月19日現在の各建屋内(1~4号機(復水器、トレンチを含む)) における貯蔵 量及び滞留水貯蔵施設における貯蔵量、処理量等は添付資料-1の通り。

#### 3. 貯蔵及び処理の今後の見通し

#### (1)短期見通し

移送については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量、放射能処理装置の稼働状況を踏まえ、1,2号機及び3,4号機の建屋内滞留水水位がTP.1,564(0P.3,000)前後で維持するように計画する。移送先については、滞留水貯蔵施設であるプロセス主建屋または高温焼却炉建屋とする。

また、処理については、滞留水貯蔵施設の貯蔵量及び移送の状況を踏まえ、実施することとする。

11月26日想定の各建屋内(1~4号機(復水器、トレンチを含む)) における貯蔵 量及び滞留水貯蔵施設における貯蔵量、処理量等は添付資料-2の通り。

#### (2)中期見通し

1,2号機及び3,4号機の建屋内滞留水については、海洋への放出リスク及び地下水

への漏えいリスクを低減させる観点から、建屋内滞留水の TP. 2,564 (0P. 4,000) 到達までの余裕を確保し、建屋内滞留水水位を地下水位よりも低く管理することが必要である。一方で、地下水の流入量を抑制し、建屋内滞留水の発生量を減少させるという観点から、建屋内滞留水水位を当面 TP. 1,564 (0P. 3,000) 前後で維持するように、滞留水貯蔵施設の貯蔵容量を踏まえて移送を計画する。

また、プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋の滞留水については、中低レベル用処理 水受タンクの設置状況や放射能処理装置の稼働率、メンテナンス期間を踏まえて、処 理を計画する。


各建屋内(1~4 号機(復水器、トレンチを含む))における貯蔵量及び滞留水貯蔵施設における貯蔵及び処理状況の3ヶ月後までの見通しは添付資料-3の通り。

各建屋内及び滞留水貯蔵施設の貯蔵量は、降雨の影響がないと仮定すると、移送及び処理を実施することにより、ほぼ一定で推移する見込みであるが、放射能処理装置の稼働率等により変更の可能性はある。

また、放射能処理装置で処理した水(淡水及び濃縮塩水)は、中低レベル用処理水 受タンクにより貯蔵可能である。

以上

## 高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況 【H27.11.19現在】



	加巴拉	別順生[[[]]	削凹報古比[m]	<b>※</b> 8
	1号機	約12,800	▲200	T.P.1,178 (O.P.2,635)
	2号機	約17,200	▲900	T.P.1,603 (O.P.3,055)
	3号機	約17,400	+500	T.P.1,513 (O.P.2,950)
	4号機	約17,400	+500	T.P.1,583 (O.P.3,022)
	合 計	約64 800		

-	貯蔵施設	貯蔵量[m³]	前回報告比[m³]	水位 ※8	処理量[m <sup>3</sup> ] (11/13-11/19)	累積処理量[m³]	廃棄物発生量		前回報告比	保管容量
	プロセス主建屋	約9,830	+90	T.P.995 (O.P.2,357)	約5,610	約1,377,710	廃スラッジ[m³]	597	変化なし	700 ※3
	高温焼却炉建屋	約4,020	+920	T.P.1,079 (O.P.2,525)	<b>※</b> 7	<b>※</b> 7	使用済ベッセル[本]	2,877 ※9	+11	6,055
			V. 人格学士不是任政治自身, 在农业体积。							

- ※1 水移送中の水位は静定しないため参考値扱い
- ※2 貯蔵量に下記の「タンク底部~水位計0%の水量(DS)」を含んでいない
  - 淡水: 約0.1万m3、濃縮廃液: 約0.01万m3、処理水: 約0.1万m3、Sr処理水等: 約0.3万m3
- ※3 運用上の上限値
- ※4「タンク底部~水位計0%の水量(DS)」は含んでいないが、貯蔵量のDS以上の貯蔵容量がある
- ※5 表記載の残水量には、「タンク底部~水位計0%の水量(DS)」を含んでいる
- 濃縮塩水の残水量は多核種除去設備等の処理量より算出
- ※6 表記はCs-137のデータ
- ※7 セシウム吸着装置及び第二セシウム吸着装置の合計処理量

処理量の内訳: セシウム吸着装置(0m3)、第二セシウム吸着装置(5.610m3)

累積処理量の内訳: セシウム吸着装置(312,850m3)、第二セシウム吸着装置(1,064,860m3)

- ※8 午前7時時点のデータ
- ※9 使用済ベッセルの内訳:セシウム吸着装置使用済ベッセル(682本)

第二セシウム吸着装置使用済ベッセル(150本)

その他:保管容器(1,801基) 処理カラム(7塔)

使用済ベッセル(172本) フィルタ類(65本)

【前回報告時点(H27.11.12~現在の主なイベント】


- ・1号機原子炉建屋から高温焼却炉建屋への移送を適宜実施
- ・2.3号機タービン建屋から高温焼却炉建屋への移送を適宜実施
- 11/4~ セシウム吸着装置を停止中
- ・第二セシウム吸着装置の運転を実施(第二セシウム吸着装置 稼働率:67%(前回想定稼働率:65%))

合 計


約13,850


- ・11/12.13 1号機循環水ポンプ室吐出弁ピットから4号機タービン建屋への移送を実施
- ・11/13 1号機非常用ディーゼル発雷機(B)室から1号機タービン建屋への移送を実施
- ・11/14.15 3号機増設廃棄物地下貯蔵設備建屋から3号機廃棄物処理建屋への移送を実施
- ・11/16 2号機増設廃棄物地下貯蔵設備建屋から2号機廃棄物処理建屋への移送を実施
- ・11/15 1号機タービン建屋から1号機廃棄物処理建屋への移送を実施


# 高レベル滞留水の貯蔵及び処理の状況【H27.11.26想定】



#### 1~4号機T/B滞留水処理シミュレーション結果









・処理装置の処理量は、780m3/dと想定(T/B滞留水水位等の状況により処理量を変更 注記

・「丁/B滞留水水位」は、福島第一原子力発電所近傍における最近の降雨及び地下水などの流入による水位変動状況を考慮したシミュレーション
・「更な6降雨の影響を含むT/B滞留水水位」は、福島第一原子力発電所近傍における8~10月の過去3年間(H20~H22)の平均降雨量の降雨があった場合の水位変動分(5mm/日)を「T/B滞留水水位」に加算したシミュレーション