

福島第一原子力発電所の状況

平成 25 年 8 月 8 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (8/8 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 1.9 m ³ /h	30.9	106.0 kPa abs	A系： 0.06 vol%
		給水系：約 2.5 m ³ /h			B系： 0.04 vol%
2号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 3.5 m ³ /h	42.0	12.32 kPa g	A系： 0.06 vol%
		給水系：約 1.9 m ³ /h			B系： 0.05 vol%
3号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 3.5 m ³ /h	40.9	0.24 kPa g	A系： 0.09 vol%
		給水系：約 2.0 m ³ /h			B系： 0.10 vol%

*：絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (8/8 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	29.5
2号機	循環冷却システム	運転中	29.2
3号機	循環冷却システム	運転中	28.4
4号機	循環冷却システム	運転中	36

各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウエルヘヒドラジンの注入を適宜実施。

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元	移送先	移送状況
2号機	2号機 タービン建屋	3号機タービン建屋	8/5 10:06 ~ 移送実施中
3号機	3号機 タービン建屋	集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物 減容処理建屋[高温焼却炉建屋])	8/2 10:28 ~ 移送実施中
6号機	6号機 タービン建屋	仮設タンク	8/8 11:00 ~ 16:00 移送実施

・7/16 13:00 ~ 5, 6号機屋外の仮設タンク(9基)には、震災時に5, 6号機各建屋に流入した海水および地下水(メガフロート水)を貯蔵しているが、本仮設タンク水を5, 6号機タービン建屋滞留水と同様に淡水化处理(RO)を行うため、6号機北側にあるFエリアタンクへ移送を開始。なお、本移送は8月下旬までの日中時間帯に行う予定。

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (8/8 7:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)
運転状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスをみて 断続運転	水バランスをみて 断続運転

*フィルタの洗浄を適宜実施。

・H23/6/8 ~ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

・H25/3/30 9:56 ~ 多核種除去設備(ALPS)の3系統(A~C)のうちA系統において、水処理設備で処理した廃液を用いた試験(ホット試験)を開始。なお、6/15に発生したバッチ処理タンクからの水漏れの対応のため

め、ホット試験を中断中。8/6、多核種除却設備A系の吸着塔(6A)の吸着材を抜き取り、内部点検を行ったところ、フランジ面のすき間腐食と、吸着塔内溶接線近傍に腐食に起因すると推定される変色を確認。今後、腐食が確認された原因および影響範囲を評価するため、継続して調査を実施。

- ・H25/6/13 9:49 ~ 多核種除去設備(ALPS)の3系統(A~C)のうちB系統において、水処理設備で処理した廃液を用いた試験(ホット試験)を開始。
- H25/8/8 12:55 ~ 6/15に多核種除去設備A系で発生したバッチ処理タンクからの水漏れについて、現在A系で実施している腐食防止対策をB系でも実施するため、同設備B系を停止。

< 5. その他 >

- ・H23/10/7 ~ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5,6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- ・H24/4/25 ~ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。
- ・H25/7/9 10:25 ~ 1号機サプレッションチェンバ内残留水素の排出、およびサプレッションチェンバ内の水の放射線分解による影響を確認するため、サプレッションチェンバ内への窒素ガス封入を再開。
- ・H25/7/25 ~ 3号機原子炉建屋1階において、遠隔操作重機によるがれきなど障害物の撤去作業を実施。
- ・H25/8/5 ~ 8/9(予定) 4号機原子炉ウェル内および原子炉圧力容器内のガレキ散乱状況、シュラウド取替工事関連機器の残置状況および使用済燃料プール内のガレキ散乱状況の確認のため、水中カメラによる原子炉ウェル内、原子炉圧力容器内および使用済燃料プール内の調査を実施。
- ・H25/8/7 2号機原子炉格納容器の滞留水採取作業を実施。採水終了後、装置(サンプリングホース・カメラ)をガイドパイプに収め、X-53ペネの中に引き抜き、ペネからガイドパイプを引き抜く際に、引っかかってしまったため、今後の作業への影響も鑑みて、明日(8/8)に装置の引き抜き作業を実施することとした。
- H25/8/8 装置(ガイドパイプ)の引き抜き作業を実施したところ、ガイドパイプについては回収できたが、カメラとサンプリングホースの吸い込み口部分について回収することができなかった。その後の確認において、当該装置が無くなっていることを確認。今後、作業の検討などを踏まえて、原子炉格納容器内部調査の未実施分を調査する予定。
- ・H25/8/8 9:30 ~ 10:00、10:20 ~ 10:40 海側遮水壁工事における資機材搬入に伴う1~4号機取水口付近に設置したシルトフェンスの開閉を実施。

【タービン建屋東側の地下水調査状況について】

- ・1~4号機タービン建屋東側に観測孔を設置し採取した地下水を分析したところ、1,2号機間の観測孔 No.1 において、トリチウムおよびストロンチウムが高い値で検出。今後も引き続き採取分析を行い、監視強化を実施。
トリチウム: $4.6 \times 10^5 \sim 5.0 \times 10^5$ Bq/L (採取日: 5/24, 5/31, 6/7)
ストロンチウム 90: 1×10^3 Bq/L (採取日: 5/24)
- ・8/7 地下水観測孔 No.1-5(地下水観測孔 No.1-3の西側)について、8/5および8/6に採取した水のトリチウムの測定を実施。いずれも前回(7/31採取分)と比較して高い値を検出。
< 地下水観測孔 No.1-5 >
 - ・8/6 採取分 : トリチウム 45,000 Bq/L
 - ・8/5 採取分 : トリチウム 56,000 Bq/L
 - ・7/31 採取分 : トリチウム 28,000 Bq/L (お知らせ済み)

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- ・H25/7/1に地下貯水槽の汚染水は全て移送を終了しているが、拡散防止対策およびサンプリングは継続実施中。
- < 拡散防止対策 >
 - ・地下貯水槽漏えい検知孔水(No.1北東側、No.2北東側、No.3南西側)の全ベータ放射能濃度の低下が緩やかであることから、地下貯水槽 No.1~3にろ過水または淡水化装置(RO)処理水(全ベータ放射能濃度: 約 1×10^1 Bq/cm³)を移送し希釈する処置を適宜実施。
最新の希釈実績: 地下貯水槽 No.1(6/19~) 8/3、約 60m³のろ過水を注水。
地下貯水槽 No.2(6/27~) 8/1、約 60m³のろ過水を注水。
地下貯水槽 No.3(7/24~) 8/5、約 60m³のろ過水を注水。
 - ・8/8 地下貯水槽 No.1~3の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽 No.1、No.2のドレン孔に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を実施。

< サンプル実績 >

- ・8/7 地下貯水槽 No. 1～7のドレン孔水(14箇所)、地下貯水槽 No. 1～4, 6の漏えい検知孔水(10箇所のうち2箇所は試料採取不可)、地下貯水槽観測孔(22箇所)についてサンプリングを実施。分析結果については、前回(8/6)実施したサンプリングの分析結果と比較して大きな変動は確認されていない。7/31に採取した地下貯水槽 No. 1～4, 6のドレン孔水および漏えい検知孔水についてトリチウムの分析を実施。分析結果について、前回(7/24採取)の値と比較して大きな変動はない。

以上