

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月13日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月13日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,006 mm (5月12日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 1,761 mm (5月12日7時から4 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,346 mm (5月12日7時から94 mm下降)	O.P.+ 2,941 mm (5月12日7時から20 mm下降)	O.P.+ 2,835 mm (5月12日7時から29 mm下降)	O.P.+ 2,829 mm (5月12日7時から2 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,659 mm (5月12日7時から28 mm上昇)	O.P.+ 3,061 mm (5月12日7時から8 mm下降)	O.P.+ 2,878 mm (5月12日7時から34 mm下降)	O.P.+ 2,818 mm (5月12日7時から1 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,529 mm (初期値からの増加量5,746 mm, 5月12日7時から10 mm上昇) O.P.+ 2,198 mm (初期値からの増加量2,924 mm, 5月12日7時から426 mm上昇) O.P.+ 4,329 mm (床面からの水位533 mm, 5月12日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
	1号機タービン建屋地下 1号機廃棄物処理建屋 移送実施 (5月12日11時47分～ 5月12日14時53分)	2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (5月11日14時32分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (5月11日14時38分～)		
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 4月24日9時01分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月7日13時20分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。