

件名	柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成15年度第3四半期）	
通報日	平成16年1月9日	
概要	平成15年度第3四半期に申請を行った工事計画は以下の通り。	
	工事名	3号機 原子炉冷却材再循環系配管修理工事
	申請日	平成15年10月28日
	工事概要	今定期検査において追加して点検を実施した31継手のうち1継手にひびの兆候が確認された。この1継手については当該継手を含む配管の取替えを行う。また、当該継手の取替えに伴い、工法上切断が必要な1継手についても配管の取替えを行う。尚、取替えにより生じる新しい溶接線については高周波誘導加熱による応力改善を行う。
	工事名	2号機 原子炉冷却材再循環系配管修理工事
	申請日	平成15年12月24日
	工事概要	今定期検査において追加して点検を実施した46継手のうち2継手にひびの兆候が確認された。この2継手については当該継手を含む配管の取替えを行う。また、当該継手の取替えに伴い、工法上切断が必要な2継手についても配管の取替えを行う。尚、取替えにより生じる新しい溶接線については高周波誘導加熱による応力改善を行う。