

件名	柏崎刈羽原子力発電所工事計画の概要（平成15年度第4四半期）	
通報日	平成16年4月9日	
概要	平成15年度第4四半期に申請を行った工事計画は以下の通り。	
	工事名	2号機 使用済燃料貯蔵プール増容量工事（第一期工事）
	申請日	平成16年1月16日
	工事概要	使用済燃料プールの運用上の裕度を確保するため、使用済燃料貯蔵プールの貯蔵能力を増強する。工事は、既設のステンレス鋼製の使用済燃料貯蔵ラックを一部撤去し、代わりにボロン添加ステンレス鋼を用いてちゅう密化を図った使用済燃料貯蔵ラックを設置する。