

(お知らせメモ)

## 中央制御室床下における水平分離板に係る点検計画について

2017年1月23日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

1号機の中央制御室床下の水平分離板\*については、水平分離板の上層部が剥がれ、ケーブルが当該水平分離板の間に挟まっている事象および水平分離板1枚が正規の位置から外れ、隣の分離板の上に置かれている状態を確認しております。

(2016年12月28日および2017年1月13日お知らせ済み)

上記については、いずれも安全上の問題はありませんでしたが、これまでの状況を鑑み、現場管理上の観点から、水平分離板が設置されている1, 2, 3, 6号機について、今年度末までに、設置状況を計画的に点検することといたしました。今後は是正が必要な箇所を確認した場合は、適切に是正してまいります。

なお、3号機については、分離板の識別表示作業を実施していたことから、この作業に合わせて1月14日より1月20日にかけて水平分離板の点検を実施し、問題のないことを確認しております。

今後の進捗状況については定期的にお知らせするとともに、点検の結果については取りまとめてお知らせいたします。

当所では、引き続き、垂直分離板の点検や転倒防止措置を行うほか、ケーブルの是正作業や最終的な分離板の識別表示作業を継続しておりますが、今後の点検・作業の中でケーブルおよび分離板に関する事例が確認された場合は、適切に是正してまいります。

※分離板 … 常用系ケーブルと安全系ケーブルの敷設しているエリア、または安全系エリアの相互の間を上下あるいは左右で分離するために設置されている板

<参考：現時点の点検計画>

1号機：1月下旬～3月中旬

2号機：2月中旬～3月下旬

3号機：1月14日～1月20日（点検終了）

6号機：1月下旬～2月下旬

以上