

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2013年1月1日～7月25日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
1月1日	6,800	3,200	7,750	2,250	6,870	3,130	9,800	200	9,920	80	9,850	150	9,840	160
1月2日	6,800	3,200	7,680	2,320	6,870	3,130	9,800	200	9,890	110	9,820	180	9,820	180
1月3日	6,800	3,200	7,630	2,370	6,850	3,150	9,750	250	9,860	140	9,800	200	9,790	210
1月4日	6,800	3,200	7,600	2,400	6,840	3,160	9,750	250	9,850	150	9,780	220	9,770	230
1月5日	6,750	3,250	7,570	2,430	6,770	3,230	9,700	300	9,820	180	9,750	250	9,750	250
1月6日	6,750	3,250	7,570	2,430	6,800	3,200	9,700	300	9,830	170	9,760	240	9,740	260
1月7日	6,750	3,250	7,540	2,460	6,800	3,200	9,700	300	9,810	190	9,750	250	9,740	260
1月8日	6,750	3,250	7,530	2,470	6,770	3,230	9,700	300	9,810	190	9,740	260	9,730	270
1月9日	6,750	3,250	7,520	2,480	6,770	3,230	9,700	300	9,820	180	9,750	250	9,740	260
1月10日	6,750	3,250	7,510	2,490	6,750	3,250	9,700	300	9,810	190	9,740	260	9,730	270
1月11日	6,750	3,250	7,480	2,520	6,700	3,300	9,650	350	9,770	230	9,710	290	9,690	310
1月12日	6,750	3,250	7,470	2,530	6,720	3,280	9,650	350	9,770	230	9,700	300	9,690	310
1月13日	6,700	3,300	7,460	2,540	6,730	3,270	9,650	350	9,780	220	9,710	290	9,700	300
1月14日	6,700	3,300	7,480	2,520	6,740	3,260	9,700	300	9,810	190	9,740	260	9,730	270
1月15日	6,700	3,300	7,500	2,500	6,750	3,250	9,750	250	9,860	140	9,800	200	9,790	210
1月16日	6,750	3,250	7,540	2,460	6,770	3,230	9,750	250	9,870	130	9,800	200	9,790	210
1月17日	6,750	3,250	7,620	2,380	6,760	3,240	9,750	250	9,880	120	9,820	180	9,800	200
1月18日	6,750	3,250	7,630	2,370	6,760	3,240	9,750	250	9,880	120	9,810	190	9,790	210
1月19日	6,750	3,250	7,600	2,400	6,780	3,220	9,750	250	9,850	150	9,780	220	9,770	230
1月20日	6,750	3,250	7,570	2,430	6,750	3,250	9,700	300	9,840	160	9,770	230	9,750	250
1月21日	6,750	3,250	7,550	2,450	6,770	3,230	9,750	250	9,840	160	9,770	230	9,770	230
1月22日	6,800	3,200	7,670	2,330	6,830	3,170	9,800	200	9,930	70	9,860	140	9,860	140
1月23日	6,850	3,150	7,890	2,110	6,850	3,150	9,850	150	9,960	40	9,890	110	9,870	130
1月24日	6,850	3,150	7,850	2,150	6,870	3,130	9,850	150	9,960	40	9,890	110	9,890	110
1月25日	6,900	3,100	7,830	2,170	6,900	3,100	9,850	150	9,960	40	9,890	110	9,870	130
1月26日	6,900	3,100	7,750	2,250	6,910	3,090	9,800	200	9,930	70	9,860	140	9,850	150
1月27日	6,850	3,150	7,690	2,310	6,880	3,120	9,750	250	9,880	120	9,820	180	9,790	210
1月28日	6,850	3,150	7,650	2,350	6,830	3,170	9,750	250	9,860	140	9,800	200	9,780	220
1月29日	6,800	3,200	7,610	2,390	6,830	3,170	9,700	300	9,840	160	9,780	220	9,770	230
1月30日	6,800	3,200	7,590	2,410	6,830	3,170	9,750	250	9,840	160	9,780	220	9,770	230
1月31日	6,800	3,200	7,560	2,440	6,820	3,180	9,700	300	9,820	180	9,750	250	9,730	270
2月1日	6,800	3,200	7,550	2,450	6,830	3,170	9,700	300	9,820	180	9,750	250	9,740	260
2月2日	6,800	3,200	7,580	2,420	6,840	3,160	9,750	250	9,880	120	9,810	190	9,800	200
2月3日	6,750	3,250	7,540	2,460	6,740	3,260	9,700	300	9,770	230	9,760	240	9,750	250
2月4日	6,700	3,300	7,320	2,680	6,740	3,260	9,700	300	9,760	240	9,740	260	9,750	250
2月5日	6,700	3,300	7,480	2,520	6,730	3,270	9,700	300	9,760	240	9,750	250	9,750	250
2月6日	6,700	3,300	7,510	2,490	6,740	3,260	9,700	300	9,850	150	9,780	220	9,770	230
2月7日	6,700	3,300	7,530	2,470	6,740	3,260	9,800	200	9,910	90	9,840	160	9,830	170
2月8日	6,750	3,250	7,630	2,370	6,780	3,220	9,800	200	9,930	70	9,860	140	9,840	160
2月9日	6,750	3,250	7,570	2,430	6,750	3,250	9,750	250	9,880	120	9,810	190	9,800	200
2月10日	6,700	3,300	7,540	2,460	6,730	3,270	9,750	250	9,850	150	9,780	220	9,770	230
2月11日	6,700	3,300	7,520	2,480	6,730	3,270	9,750	250	9,840	160	9,770	230	9,760	240
2月12日	6,700	3,300	7,490	2,510	6,730	3,270	9,700	300	9,810	190	9,740	260	9,720	280
2月13日	6,700	3,300	7,530	2,470	6,720	3,280	9,750	250	9,910	90	9,830	170	9,820	180
2月14日	6,700	3,300	7,490	2,510	6,720	3,280	9,700	300	9,850	150	9,780	220	9,760	240
2月15日	6,700	3,300	7,510	2,490	6,740	3,260	9,750	250	9,860	140	9,790	210	9,780	220
2月16日	6,700	3,300	7,530	2,470	6,730	3,270	9,750	250	9,890	110	9,810	190	9,790	210
2月17日	6,700	3,300	7,490	2,510	6,690	3,310	9,700	300	9,830	170	9,760	240	9,730	270
2月18日	6,700	3,300	7,500	2,500	6,730	3,270	9,700	300	9,850	150	9,780	220	9,750	250
2月19日	6,700	3,300	7,490	2,510	6,720	3,280	9,700	300	9,850	150	9,770	230	9,750	250
2月20日	6,700	3,300	7,480	2,520	6,720	3,280	9,700	300	9,830	170	9,750	250	9,740	260
2月21日	6,700	3,300	7,470	2,530	6,720	3,280	9,650	350	9,810	190	9,740	260	9,710	290
2月22日	6,700	3,300	7,460	2,540	6,710	3,290	9,700	300	9,810	190	9,730	270	9,710	290

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
4月22日	6,800	3,200	8,070	1,930	6,950	3,050	9,900	100	10,010	10	9,950	50	9,930	70
4月23日	6,800	3,200	7,910	2,090	6,930	3,070	9,850	150	10,010	10	9,890	110	9,890	110
4月24日	6,800	3,200	7,850	2,150	6,980	3,020	9,850	150	10,010	10	9,890	110	9,880	120
4月25日	6,850	3,150	7,970	2,030	7,000	3,000	9,900	100	10,070	70	9,960	40	9,950	50
4月26日	6,850	3,150	7,930	2,070	7,030	2,970	9,850	150	10,050	50	9,930	70	9,930	70
4月27日	6,950	3,050	8,270	1,730	7,120	2,880	9,900	100	10,100	100	9,980	20	9,980	20
4月28日	7,000	3,000	8,070	1,930	7,110	2,890	9,900	100	10,070	70	9,950	50	9,950	50
4月29日	7,000	3,000	7,970	2,030	7,130	2,870	9,850	150	10,050	50	9,930	70	9,930	70
4月30日	6,950	3,050	7,930	2,070	7,040	2,960	9,900	100	10,040	40	9,920	80	9,920	80
5月1日	6,950	3,050	7,890	2,110	7,090	2,910	9,850	150	10,040	40	9,920	80	9,920	80
5月2日	7,000	3,000	7,840	2,160	7,090	2,910	9,850	150	10,030	30	9,910	90	9,910	90
5月3日	7,000	3,000	7,810	2,190	7,090	2,910	9,850	150	10,000	0	9,890	110	9,880	120
5月4日	7,000	3,000	7,790	2,210	7,080	2,920	9,850	150	10,000	0	9,880	120	9,880	120
5月5日	7,000	3,000	7,770	2,230	7,060	2,940	9,850	150	9,990	10	9,870	130	9,870	130
5月6日	6,950	3,050	7,770	2,230	7,090	2,910	9,850	150	10,010	10	9,890	110	9,880	120
5月7日	6,950	3,050	7,750	2,250	7,090	2,910	9,850	150	9,990	10	9,870	130	9,870	130
5月8日	6,950	3,050	7,740	2,260	7,040	2,960	9,800	200	9,980	20	9,870	130	9,860	140
5月9日	6,950	3,050	7,730	2,270	7,080	2,920	9,800	200	9,980	20	9,860	140	9,870	130
5月10日	7,000	3,000	7,730	2,270	7,100	2,900	9,800	200	9,990	10	9,870	130	9,860	140
5月11日	7,000	3,000	7,740	2,260	7,120	2,880	9,850	150	10,010	10	9,890	110	9,880	120
5月12日	7,000	3,000	7,760	2,240	7,120	2,880	9,900	100	10,080	80	9,960	40	9,960	40
5月13日	7,050	2,950	7,770	2,230	7,150	2,850	9,900	100	10,040	40	9,920	80	9,920	80
5月14日	7,050	2,950	7,760	2,240	7,140	2,860	9,850	150	9,910	90	9,900	100	9,900	100
5月15日	7,000	3,000	7,740	2,260	7,090	2,910	9,850	150	9,900	100	9,880	120	9,870	130
5月16日	7,050	2,950	7,970	2,030	7,160	2,840	9,950	50	10,000	0	9,980	20	9,980	20
5月17日	7,050	2,950	7,930	2,070	7,180	2,820	9,900	100	9,970	30	9,950	50	9,960	40
5月18日	7,050	2,950	7,880	2,120	7,160	2,840	9,900	100	9,950	50	9,930	70	9,940	60
5月19日	6,750	3,250	7,790	2,210	6,810	3,190	9,850	150	9,890	110	9,870	130	9,860	140
5月20日	6,750	3,250	7,730	2,270	6,800	3,200	9,850	150	9,880	120	9,860	140	9,850	150
5月21日	6,750	3,250	7,690	2,310	6,800	3,200	9,800	200	9,870	130	9,850	150	9,850	150
5月22日	6,600	3,400	7,660	2,340	6,830	3,170	9,800	200	9,860	140	9,840	160	9,840	160
5月23日	6,600	3,400	7,640	2,360	6,830	3,170	9,800	200	9,850	150	9,830	170	9,830	170
5月24日	6,600	3,400	7,630	2,370	6,880	3,120	9,800	200	9,850	150	9,830	170	9,840	160
5月25日	6,550	3,450	7,600	2,400	6,830	3,170	9,750	250	9,810	190	9,790	210	9,800	200
5月26日	6,550	3,450	7,580	2,420	6,800	3,200	9,750	250	9,810	190	9,790	210	9,790	210
5月27日	6,550	3,450	7,550	2,450	6,780	3,220	9,750	250	9,820	180	9,800	200	9,790	210
5月28日	6,550	3,450	7,570	2,430	6,810	3,190	9,750	250	9,820	180	9,800	200	9,790	210
5月29日	6,850	3,150	7,580	2,420	6,840	3,160	9,800	200	9,830	170	9,820	180	9,820	180
5月30日	6,800	3,200	7,590	2,410	6,870	3,130	9,850	150	9,870	130	9,850	150	9,860	140
5月31日	6,950	3,050	8,080	1,920	6,940	3,060	9,950	50	10,000	0	9,980	20	9,980	20
6月1日	6,950	3,050	7,920	2,080	6,840	3,160	9,950	50	9,960	40	9,940	60	9,930	70
6月2日	6,950	3,050	7,820	2,180	6,980	3,020	9,900	100	9,930	70	9,910	90	9,910	90
6月3日	6,950	3,050	7,760	2,240	6,980	3,020	9,900	100	9,910	90	9,890	110	9,900	100
6月4日	6,950	3,050	7,710	2,290	6,930	3,070	9,900	100	9,880	120	9,860	140	9,860	140
6月5日	6,850	3,150	7,670	2,330	6,830	3,170	9,850	150	9,840	160	9,820	180	9,840	160
6月6日	6,850	3,150	7,640	2,360	6,820	3,180	9,800	200	9,840	160	9,820	180	9,820	180
6月7日	6,850	3,150	7,630	2,370	6,870	3,130	9,800	200	9,850	150	9,830	170	9,840	160
6月8日	6,900	3,100	7,620	2,380	6,860	3,140	9,800	200	9,870	130	9,850	150	9,850	150
6月9日	6,900	3,100	7,600	2,400	6,880	3,120	9,800	200	9,860	140	9,840	160	9,840	160
6月10日	6,850	3,150	7,590	2,410	6,830	3,170	9,850	150	9,850	150	9,840	160	9,830	170
6月11日	6,900	3,100	7,580	2,420	6,840	3,160	9,800	200	9,840	160	9,820	180	9,810	190
6月12日	6,900	3,100	7,570	2,430	6,880	3,120	9,800	200	9,840	160	9,820	180	9,830	170
6月13日	6,850	3,150	7,570	2,430	6,850	3,150	9,850	150	9,870	130	9,850	150	9,850	150
6月14日	6,900	3,100	7,570	2,430	6,840	3,160	9,850	150	9,870	130	9,850	150	9,850	150
6月15日	6,900	3,100	7,570	2,430	6,850	3,150	9,850	150	9,860	140	9,850	150	9,850	150
6月16日	6,900	3,100	7,760	2,240	6,920	3,080	9,950	50	9,990	10	9,970	30	9,960	40
6月17日	6,950	3,050	7,850	2,150	6,950	3,050	9,950	50	9,960	40	9,940	60	9,950	50
6月18日	6,950	3,050	7,770	2,230	6,970	3,030	9,900	100	9,940	60	9,920	80	9,910	90

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
6月19日	6,950	3,050	7,820	2,180	6,990	3,010	9,950	50	9,960	40	9,960	40	9,970	30
6月20日	7,000	3,000	7,890	2,110	6,960	3,040	9,950	50	9,960	40	9,940	60	9,940	60
6月21日	7,000	3,000	7,800	2,200	7,010	2,990	9,900	100	9,930	70	9,910	90	9,920	80
6月22日	7,000	3,000	7,970	2,030	6,990	3,010	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,950	50
6月23日	7,000	3,000	7,860	2,140	6,990	3,010	9,950	50	9,960	40	9,940	60	9,920	80
6月24日	7,000	3,000	7,790	2,210	7,050	2,950	9,900	100	9,950	50	9,930	70	9,920	80
6月25日	7,050	2,950	7,750	2,250	7,000	3,000	9,900	100	9,920	80	9,900	100	9,900	100
6月26日	7,000	3,000	7,730	2,270	7,000	3,000	9,900	100	9,920	80	9,900	100	9,900	100
6月27日	7,100	2,900	8,060	1,940	7,100	2,900	9,950	50	9,990	10	9,970	30	9,950	50
6月28日	7,100	2,900	7,930	2,070	7,090	2,910	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,960	40
6月29日	7,100	2,900	7,850	2,150	7,100	2,900	9,950	50	9,960	40	9,940	60	9,940	60
6月30日	7,100	2,900	7,790	2,210	7,100	2,900	9,950	50	9,940	60	9,920	80	9,920	80
7月1日	7,100	2,900	7,770	2,230	7,100	2,900	9,900	100	9,930	70	9,920	80	9,940	60
7月2日	7,100	2,900	7,750	2,250	7,100	2,900	9,900	100	9,930	70	9,900	100	9,900	100
7月3日	7,100	2,900	7,740	2,260	7,090	2,910	9,900	100	9,930	70	9,910	90	9,900	100
7月4日	7,100	2,900	7,800	2,200	7,160	2,840	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,950	50
7月5日	7,150	2,850	7,800	2,200	7,130	2,870	9,950	50	9,960	40	9,940	60	9,930	70
7月6日	7,150	2,850	7,770	2,230	7,150	2,850	9,900	100	9,950	50	9,930	70	9,930	70
7月7日	7,150	2,850	7,740	2,260	7,100	2,900	9,900	100	9,930	70	9,910	90	9,900	100
7月8日	7,100	2,900	7,720	2,280	7,140	2,860	9,900	100	9,970	30	9,950	50	9,950	50
7月9日	7,200	2,800	7,860	2,140	7,170	2,830	9,950	50	9,970	30	9,950	50	9,950	50
7月10日	7,200	2,800	7,820	2,180	7,180	2,820	9,950	50	9,960	40	9,940	60	9,940	60
7月11日	7,200	2,800	7,780	2,220	7,170	2,830	9,950	50	9,960	40	9,940	60	9,930	70
7月12日	7,200	2,800	7,760	2,240	7,180	2,820	9,950	50	9,940	60	9,920	80	9,920	80
7月13日	7,150	2,850	7,740	2,260	7,180	2,820	9,900	100	9,930	70	9,910	90	9,910	90
7月14日	7,200	2,800	8,170	1,830	7,250	2,750	9,950	50	10,000	0	9,980	20	9,970	30
7月15日	7,350	2,650	8,330	1,670	7,410	2,590	10,000	0	10,010	10	9,990	10	9,990	10
7月16日	7,350	2,650	8,120	1,880	7,330	2,670	9,950	50	9,990	10	9,970	30	9,960	40
7月17日	7,300	2,700	7,990	2,010	7,310	2,690	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,970	30
7月18日	7,350	2,650	8,380	1,620	7,340	2,660	10,000	0	10,030	30	10,020	20	10,000	0
7月19日	7,350	2,650	8,260	1,740	7,360	2,640	10,000	0	10,000	0	9,980	20	9,980	20
7月20日	7,100	2,900	8,090	1,910	7,190	2,810	9,950	50	9,980	20	9,960	40	9,990	10
7月21日	7,100	2,900	7,980	2,020	7,130	2,870	9,950	50	9,970	30	9,950	50	9,950	50
7月22日	7,150	2,850	7,910	2,090	7,120	2,880	9,950	50	9,970	30	9,950	50	9,950	50
7月23日	7,250	2,750	8,310	1,690	7,250	2,750	10,000	0	10,010	10	9,980	20	10,000	0
7月24日	7,150	2,850	8,140	1,860	7,230	2,770	10,000	0	9,990	10	9,970	30	9,980	20
7月25日	7,300	2,700	8,100	1,900	7,240	2,760	9,950	50	9,990	10	9,970	30	9,970	30

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m