

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.116 (プロセス主建屋 南)		No.117 (プロセス主建屋 南西)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	月日	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)
11月28日	7,450	2,550					7,810	2,190	7,580	2,420	9,770	230	9,890	110	9,810	190	9,840	160
11月29日	7,480	2,520					7,810	2,190	7,600	2,400	9,800	200	9,900	100	9,830	170	9,840	160
11月30日	7,520	2,480					7,810	2,190	7,630	2,370	9,800	200	9,910	90	9,830	170	9,850	150
12月1日	7,520	2,480					7,790	2,210	7,620	2,380	9,800	200	9,920	80	9,840	160	9,850	150
12月2日	7,520	2,480					7,780	2,220	7,610	2,390	9,790	210	9,890	110	9,820	180	9,840	160
12月3日	7,500	2,500					7,870	2,130	7,610	2,390	9,880	120	9,990	10	9,920	80	9,930	70
12月4日	7,680	2,320					8,130	1,870	7,780	2,220	9,890	110	10,010	10	9,920	80	9,950	50
12月5日	7,600	2,400					8,080	1,920	7,710	2,290	9,850	150	9,960	40	9,900	100	9,890	110
12月6日	7,570	2,430					8,000	2,000	7,690	2,310	9,820	180	9,940	60	9,870	130	9,870	130
12月7日	7,600	2,400					7,970	2,030	7,690	2,310	9,810	190	9,950	50	9,880	120	9,880	120
12月8日	7,600	2,400					7,950	2,050	7,690	2,310	9,820	180	9,940	60	9,880	120	9,880	120
12月9日	7,600	2,400					7,920	2,080	7,680	2,320	9,800	200	9,940	60	9,870	130	9,860	140
12月10日	7,550	2,450					7,890	2,110	7,660	2,340	9,800	200	9,920	80	9,850	150	9,850	150
12月11日	7,550	2,450					7,890	2,110	7,650	2,350	9,800	200	9,920	80	9,850	150	9,850	150
12月12日	7,530	2,470					7,870	2,130	7,650	2,350	9,800	200	9,910	90	9,850	150	9,840	160
12月13日	7,530	2,470					7,840	2,160	7,630	2,370	9,800	200	9,890	110	9,830	170	9,830	170
12月14日	7,500	2,500					7,850	2,150	7,630	2,370	9,780	220	9,900	100	9,840	160	9,830	170
12月15日	7,520	2,480					7,860	2,140	7,650	2,350	9,780	220	9,920	80	9,860	140	9,860	140
12月16日	7,520	2,480					7,860	2,140	7,650	2,350	9,780	220	9,920	80	9,860	140	9,860	140
12月17日	7,470	2,530					7,810	2,190	7,610	2,390	9,770	230	9,880	120	9,820	180	9,810	190
12月18日	7,480	2,520					7,800	2,200	7,600	2,400	9,760	240	9,880	120	9,820	180	9,820	180
12月19日	7,480	2,520					7,790	2,210	7,580	2,420	9,750	250	9,880	120	9,810	190	9,820	180
12月20日	7,480	2,520					7,770	2,230	7,570	2,430	9,750	250	9,870	130	9,800	200	9,800	200
12月21日	7,410	2,590					7,770	2,230	7,580	2,420	9,750	250	9,870	130	9,800	200	9,810	190
12月22日	7,410	2,590					7,780	2,220	7,540	2,460	9,750	250	9,880	120	9,820	180	9,800	200
12月23日	7,400	2,600					7,770	2,230	7,540	2,460	9,750	250	9,880	120	9,810	190	9,810	190
12月24日	7,410	2,590					7,750	2,250	7,570	2,430	9,750	250	9,860	140	9,800	200	9,820	180
12月25日	7,410	2,590					7,750	2,250	7,540	2,460	9,750	250	9,870	130	9,800	200	9,800	200
12月26日	7,400	2,600					7,730	2,270	7,520	2,480	9,740	260	9,860	140	9,790	210	9,790	210
12月27日	7,400	2,600					7,720	2,280	7,500	2,500	9,710	290	9,840	160	9,780	220	9,780	220
12月28日	7,400	2,600					7,710	2,290	7,490	2,510	9,710	290	9,840	160	9,770	230	9,770	230
12月29日	7,350	2,650					7,720	2,280	7,460	2,540	9,710	290	9,860	140	9,790	210	9,780	220
12月30日	7,350	2,650					7,710	2,290	7,450	2,550	9,710	290	9,850	150	9,780	220	9,780	220
12月31日	7,350	2,650					7,690	2,310	7,440	2,560	9,710	290	9,840	160	9,770	230	9,770	230

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m