
第二モバイル型ストロンチウム除去装置の処理開始について

・本日(2月20日)午後2時41分、第二モバイル型ストロンチウム除去装置 (C_Bタンク群およびG6_C/Dタンク群)での処理を開始。



第二モバイル型ストロンチウム除去装置 (G6_C/Dタンク群)外観

第二モバイル型ストロンチウム除去装置 (G6_C/Dタンク群)吸着塔



【参考】汚染水のリスク低減策

モバイル型 ストロンチウム除去装置

【A系】処理運転中 【B系】処理運転中 【第二】処理運転中(2ユニット)

処理能力:300m³/日×2系、480m³/日×4台 除去能力:ストロンチウムを1/10~1/1,000へ低減

多核種除去設備

現在ホット試験中

処理能力: 250m³/日×3系列 除去能力: 62核種を告示濃度限

度未満へ

增設 多核種除去設備

現在ホット試験中

処理能力: 250m³/日以上×3系列除去能力: 62核種を告示濃度限度

未満へ

セシウム吸着装置 でのストロンチウム除去

処理運転中 処理能力:600m³/日 除去能力:ストロンチウムを 1/100~1/1,000へ低減 多重的な リスク低減策

高性能 多核種除去設備


現在ホット試験中 処理能力:500m³/日以上 除去能力:62核種を告示濃度限

度未満へ

第二セシウム吸着装置 でのストロンチウム除去

処理運転中

処理能力:1,200m³/日 除去能力:ストロンチウムを 1/100~1/1,000へ低減



RO濃縮水 処理設備

処理運転中

処理能力:500~900m³/日 除去能力:ストロンチウムを 1/100~1/1,000へ低減

★多重的な対策により、汚染水のリスク低減を図る。

