

福島第一原子力発電所の状況

平成 24 年 1 月 20 日
東京電力株式会社

< タービン建屋地下のたまり水の処理 >

高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備の状況

[処理設備]

- ・H24/1/16 12:12 第二セシウム吸着装置を起動。12:17 定常流量に到達。
- ・H24/1/17 18:42 セシウム吸着装置を起動。18:45 定常流用に到達。

[貯蔵設備]

- ・H23/6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

トレンチ立坑・各建屋地下のたまり水の移送状況

号機	排出元 移送先	移送状況
1号機	・1号機タービン建屋 2号機タービン建屋	・1/20 15:37～ 移送実施中
2号機	・2号機タービン建屋 集中廃棄物処理施設[雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)]	・1/20 15:23～ 移送実施中
3号機	・3号機タービン建屋 集中廃棄物処理施設[雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)]	・1/20 15:17～ 移送実施中
6号機	・6号機タービン建屋 仮設タンク	・1/20 10:00～16:00 移送実施

移送先	移送先の水位状況 (1/20 7:00 時点)
プロセス主建屋	水位: O.P.+ 4,272mm(水位上昇累計:5,489 mm) 1/19 7:00 から 164 mm 下降
雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)	水位: O.P.+ 1,997 mm(水位上昇累計:2,723 mm) 1/19 7:00 から 275 mm 下降

[3号機] 1/19 9:42～ 復水貯蔵タンクへの水張りを開始。

トレンチ立坑・タービン建屋・原子炉建屋の水位 (1/20 7:00 時点)

	トレンチ立坑	タービン建屋	原子炉建屋
1号機	O.P. < + 850 mm (1/19 7:00 と同じ)	O.P.+ 3,272 mm (1/19 7:00 から 12 mm 上昇)	O.P.+ 4,190 mm (1/19 7:00 から 16 mm 上昇)
2号機	O.P.+ 3,070 mm (1/19 7:00 から 73 mm 上昇)	O.P.+ 3,049 mm (1/19 7:00 から 66 mm 上昇)	O.P.+ 3,199 mm (1/19 7:00 から 68 mm 上昇)
3号機	O.P.+ 3,103 mm (1/19 7:00 から 18 mm 上昇)	O.P.+ 3,061mm (1/19 7:00 から 21 mm 上昇)	O.P.+ 3,340 mm (1/19 7:00 から 24 mm 上昇)
4号機	-	O.P.+ 3,036mm (1/19 7:00 から 19 mm 上昇)	O.P.+ 3,058 mm (1/19 7:00 から 19 mm 上昇)

< 放射性物質のモニタリング >

海水核種分析結果(参考値)

採取場所	採取日	採取時間	濃度限度比(倍)		
			ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
福島第一 5,6号機放水口北側約 30m	1/19	8:45	ND	0.06	0.05
福島第一 1～4号機放水口南側約 330m	1/19	8:25	ND	0.03	0.02
福島第二 3,4号機放水口付近	1/19	8:20	ND	ND	0.02
福島第二 1,2号機放水口南側約 7km	1/19	7:55	ND	ND	0.01

・その他福島県沖合 5 地点(1/18 採取分)における主要3核種(ヨウ素-131、セシウム-134,137)および福島県沖合再測定2地点(1/10 採取分)における主要6核種(ヨウ素-131、セシウム-134,137、マンガーン-54、コバルト-60、セリウム-144)は全てND。

検出限界値を下げるため、1/10に採取した福島第一敷地沖合15km上層、福島第二敷地沖合15km上層分について再測定を実施。

< 使用済燃料プールの冷却 > (1/20 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	15.5
2号機	循環冷却システム	運転中	13.9
3号機	循環冷却システム	運転中	13.6
4号機	循環冷却システム	運転中	23

[2号機]・1/19 11:50 ~ 使用済燃料プールの塩分濃度を低減させるため、塩分除去装置の運転を開始。

[3号機]・1/14 15:18 ~ 使用済燃料プールの放射性物質除去のため、放射性物質除去装置の運転を開始。

< 原子炉压力容器への注水・原子炉の状況 > (1/20 11:00 時点)

号機	注水状況	給水ノズル温度	原子炉压力容器下部温度	原子炉格納容器圧力
1号機	淡水注入中 (給水系:約4.5m ³ /h, 炉心スプレイ系:約1.9 m ³ /h)	26.7	27.0	107.2 kPaabs
2号機	淡水注入中 (給水系:約5.0m ³ /h, 炉心スプレイ系:約5.0 m ³ /h)	47.7	50.2	109 kPaabs
3号機	淡水注入中 (給水系:約5.0m ³ /h, 炉心スプレイ系:約4.0m ³ /h)	45.3	53.5	101.6 kPaabs

[2号機]・1/20 11:15 原子炉への注水について、高台炉注水ポンプの注水配管切替に関連し、給水系からの注水量を約4.2 m³ / hから約5.0m³ / h、炉心スプレイ系からの注水量を約6.0m³ / hから約5.0m³ / hに調整。

[3号機]・1/20 10:50 原子炉への注水について、高台炉注水ポンプの注水配管切替に関連し、給水系からの注水量を約4.0m³ / hから約5.0m³ / h、炉心スプレイ系からの注水量を約5.0m³ / hから約4.0m³ / hに変更。

[4号機] [5号機] [6号機]・特に変化なし

< その他 >

・H23/10/7 ~ 伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的として、5, 6号機滞留水浄化の水を利用し、散水を継続実施中。

・H24/1/11 ~ 集中廃棄物処理施設のプロセス主建屋と雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)間のトレンチにおける放射性物質を含む水溜まりの発見(H23/12/18)を受け、発電所構内のその他のトレンチ等の点検を開始。日々の点検結果については別途参考配布資料を参照

以上