

福島第一原子力発電所の状況

平成 24 年 6 月 28 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (6/28 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系: 約 2.0 m ³ /h	35.0	107.2 kPa abs	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%
		給水系: 約 3.5 m ³ /h			
2号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系: 約 5.2 m ³ /h	48.0	4.64 kPa g	A系: 0.20 vol% B系: 0.20 vol%
		給水系: 約 3.1 m ³ /h			
3号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系: 約 4.8 m ³ /h	51.6	0.23 kPa g	A系: 0.23 vol% B系: 0.22 vol%
		給水系: 約 3.8 m ³ /h			

*: 絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

【1号機】・6/27 原子炉格納容器ガス管理システムの希ガスモニタにて確認したキセノン 135 は、 $1.6 \sim 2.6 \times 10^{-3} \text{Bq/cm}^3$ であり、再臨界判定基準の 1Bq/cm^3 を超えていないことを確認。

【2号機】・6/27 原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリングを実施。分析の結果、キセノン 135 は当該システム入口でキセノン 135 が検出限界未満(検出限界値 $9.6 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$) であり、再臨界判定基準である 1Bq/cm^3 を超えていないことを確認。また、希ガスモニタにて確認したキセノン 135 は、検出限界未満(検出限界値 $2.3 \sim 2.4 \times 10^{-1} \text{Bq/cm}^3$) であり、再臨界判定基準の 1Bq/cm^3 を超えていないことを確認。

【3号機】・6/27 原子炉格納容器ガス管理システムの希ガスモニタにて確認したキセノン 135 は、検出限界未満(検出限界値 $3.4 \sim 3.5 \times 10^{-1} \text{Bq/cm}^3$) であり、再臨界判定基準である 1Bq/cm^3 を超えていないことを確認。

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (6/28 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	22.5
2号機	循環冷却システム	停止中	25.9
3号機	循環冷却システム	運転中	21.5
4号機	循環冷却システム	運転中	30

* 各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘドラジンの注入を適宜実施。

【2号機】・6/27 14:01 使用済燃料プール代替冷却システムにおいて、異常を示す警報を免震重要棟で確認。14:22、「一次系差流量大」の警報が発生し、運転中の冷却ポンプ(A)が自動停止していることを免震重要棟のウェブカメラで確認。14:40、現場において当該系統からの漏えいがないことを確認。なお、同システム停止時のプール水温度は 22.9℃で、プール水温度上昇率は約 0.24℃/h と評価しており、プール水温度管理上は問題ない。原因について調査した結果、現場にて流量計のデジタルレコーダー設置作業時に、ケーブルを誤って短絡させたために、「一次系差流量大」の誤信号が発生したものと推定。

6/28 14:46 計器等の点検を実施し、健全性が確認されたことから、使用済燃料プール代替冷却システムを再起動。なお、同システム起動時のプール水温度は 26.4℃。

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元	移送先	移送状況
2号機	2号機	集中廃棄物処理施設 [雑固体廃棄物減容 処理建屋 (高温焼却炉建屋)]	6/16 15:12 ~ 移送実施中
	タービン建屋		
3号機	3号機	集中廃棄物処理施設 [雑固体廃棄物減容 処理建屋 (高温焼却炉建屋)]	6/26 10:14 ~ 移送実施中
	タービン建屋		
6号機	6号機	仮設タンク	6/28 10:00 ~ 16:00 移送実施
	タービン建屋		

<4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (6/28 7:00 時点)

設備	セシウム吸着装置	第二セシウム吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)
運転状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスをみて断続運転	水バランスをみて断続運転

*フィルタの洗浄を適宜実施。

- H23/6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。
- H24/6/21 12:05 H1スキッド内のバルブ交換工事を行うために、セシウム吸着装置を停止。停止期間は約1ヶ月の予定。なお、バルブ交換工事期間中は第二セシウム吸着装置による処理を継続予定であり、滞留水処理、原子炉注水については問題ない。

<5. その他>

- H23/10/7～ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5, 6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- H24/2/23～ 6号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- H24/3/6 ～ 5号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- H24/3/14～ 港湾内の海底土拡散防止を目的として、固化土(被覆材)による海底土被覆工事の本格施工に着手。
- H24/4/25～ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。
- H24/6/18 9:54 5号機の補機冷却海水系について、6/18から6/29*までの予定でストレーナ駆動部の修理のため、停止。これにより使用済燃料プール冷却系が停止するため、この期間中、使用済燃料プールの冷却は残留熱除去系により実施。その際、原子炉及び使用済燃料プールの冷却は残留熱除去系により交互に切り替えて実施するが、原子炉水温度は最大 60℃程度、使用済燃料プール水温度は最大 31℃程度と評価しており、温度管理の観点から問題はない。
*当初 6/28 までの予定であったが、6/29 まで延長。

以上