

福島第一原子力発電所の状況

平成 24 年 9 月 21 日
東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (9/21 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 2.0 m ³ /h	35.9	106.2 kPa abs	A系： 0.00 vol%
		給水系：約 2.8 m ³ /h			B系： 0.00 vol%
2号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 4.9 m ³ /h	48.1	8.05 kPa g	A系： 0.03 vol%
		給水系：約 1.9 m ³ /h			B系： 0.04 vol%
3号機	淡水 注入中	炉心ブレイ系：約 4.5 m ³ /h	50.1	0.19 kPa g	A系： 0.24 vol%
		給水系：約 2.3 m ³ /h			B系： 0.24 vol%

* 絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (9/21 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	32.0
2号機	循環冷却システム	運転中	30.7
3号機	循環冷却システム	運転中	29.2
4号機	循環冷却システム	運転中	37

* 各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウエルヘイドラジンの注入を適宜実施。

< 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元 →	移送先	移送状況
2号機	2号機 タービン建屋	→ 3号機タービン建屋	9/19 10:40 ~ 移送実施中
4号機	4号機 タービン建屋	→ 集中廃棄物処理施設 [プロセス主建屋]	9/18 10:01 ~ 移送実施中
6号機	6号機 タービン建屋	→ 仮設タンク	9/21 10:00 ~ 15:00 移送実施

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (9/21 7:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)
運転状況	停止中	運転中*	停止中	水バランスをみて 断続運転	水バランスをみて 断続運転

* フィルタの洗浄を適宜実施。

・H23/6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

< 5. その他 >

- ・H23/10/7～ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5, 6号機滞留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- ・H24/2/23～ 6号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/6～ 5号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/4/25～ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。

以上