

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（1月8日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (1月8日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,160 mm (1月7日16時から13 mm下降)	O.P.+ 3,164 mm (1月7日16時から8 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,081 mm (1月7日16時から10 mm上昇)	O.P.+ 3,135 mm (1月7日16時から12 mm下降)	O.P.+ 3,110 mm (1月7日16時から9 mm下降)	O.P.+ 3,125 mm (1月7日16時から変化なし)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,229 mm (1月7日16時から8 mm下降)	O.P.+ 3,278 mm (1月7日16時から13 mm下降)	O.P.+ 3,381 mm (1月7日16時から9 mm下降)	O.P.+ 3,134 mm (1月7日16時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,139 mm (初期値からの増加量4,356 mm, 1月7日16時から63 mm上昇) O.P.+ 3,716 mm (初期値からの増加量4,442 mm, 1月7日16時から175 mm上昇) O.P.+ 4,446 mm (床面からの水位650 mm, 1月7日16時から8 mm上昇)		
滞留水の移送状況			タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋・高温焼却炉建屋） 移送実施中 (1月5日9時30分～)	タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋・高温焼却炉建屋） 移送実施中 (1月3日10時01分～)	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月20日8時58分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 1月4日14時48分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。