

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月25日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月25日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,206 mm (3月24日16時から1 mm下降)	O.P.+ 3,106 mm (3月24日16時から14 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,113 mm (3月24日16時から13 mm上昇)	O.P.+ 3,144 mm (3月24日16時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,084 mm (3月24日16時から20 mm上昇)	O.P.+ 3,052 mm (3月24日16時から11 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,630 mm (3月24日16時から39 mm上昇)	O.P.+ 3,335 mm (3月24日16時から4 mm下降)	O.P.+ 3,161 mm (3月24日16時から22 mm上昇)	O.P.+ 3,075 mm (3月24日16時から6 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,480 mm (初期値からの増加量5,697 mm, 3月24日16時から93 mm下降) O.P.+ 3,015 mm (初期値からの増加量3,741 mm, 3月24日16時から255 mm下降) O.P.+ 4,439 mm (床面からの水位643 mm, 3月24日16時から17 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (3月20日10時14分～)		
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月16日14時58分～ 運転中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 3月21日12時05分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。