

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月6日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月6日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,190 mm (6月5日16時から8 mm下降)	O.P.+ 3,190 mm (6月5日16時から5 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,791 mm (6月5日16時から13 mm上昇)	O.P.+ 3,130 mm (6月5日16時から6 mm下降)	O.P.+ 3,112 mm (6月5日16時から5 mm下降)	O.P.+ 3,108 mm (6月5日16時から5 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,317 mm (6月5日16時から6 mm下降)	O.P.+ 3,346 mm (6月5日16時から6 mm下降)	O.P.+ 3,216 mm (6月5日16時から6 mm下降)	O.P.+ 3,122 mm (6月5日16時から5 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,672 mm (初期値からの増加量5,889 mm, 6月5日16時から8 mm上昇) O.P.+ 2,986 mm (初期値からの増加量3,712 mm, 6月5日16時から83 mm上昇) O.P.+ 4,505 mm (床面からの水位709 mm, 6月5日16時から10 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (5月27日14時34分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (6月3日10時15分~)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 4月26日9時50分 ~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月31日15時35分 ~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。