

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月7日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月7日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,174 mm (6月7日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,184 mm (6月7日7時から3 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,820 mm (6月7日7時から8 mm上昇)	O.P.+ 3,115 mm (6月7日7時から5 mm下降)	O.P.+ 3,123 mm (6月7日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 3,097 mm (6月7日7時から2 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,316 mm (6月7日7時から17 mm下降)	O.P.+ 3,328 mm (6月7日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,224 mm (6月7日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 3,112 mm (6月7日7時から3 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,763 mm (初期値からの増加量5,980 mm, 6月7日7時から5 mm上昇) O.P.+ 3,180 mm (初期値からの増加量3,906 mm, 6月7日7時から112 mm下降) O.P.+ 4,276 mm (床面からの水位480 mm, 6月7日7時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (5月27日14時34分~)		
		5・6号機			
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(6月7日10時00分~ 6月7日16時00分)	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 4月26日9時50分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月31日15時35分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。