

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月18日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月18日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,207 mm (6月18日7時から8 mm下降)	O.P.+ 3,196 mm (6月18日7時から2 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,034 mm (6月18日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 3,144 mm (6月18日7時から7 mm下降)	O.P.+ 3,111 mm (6月18日7時から2 mm下降)	O.P.+ 3,105 mm (6月18日7時から3 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,393 mm (6月18日7時から18 mm下降)	O.P.+ 3,345 mm (6月18日7時から6 mm下降)	O.P.+ 3,223 mm (6月18日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,120 mm (6月18日7時から2 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,897 mm (初期値からの増加量5,114 mm, 6月18日7時から68 mm下降) O.P.+ 2,703 mm (初期値からの増加量3,429 mm, 6月18日7時から45 mm上昇) O.P.+ 4,399 mm (床面からの水位603 mm, 6月18日7時から4 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日15時12分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月10日8時26分~)	
	5・6号機				
	6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施		(6月18日10時00分~ 6月18日16時00分)	
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月13日15時08分~ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月16日12時25分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。